

ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY		ZBV č.: 1		LOGO OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE, PROJEKTANTA A SPRÁVCE STAVBY	
ZMĚNOVÝ LIST					
Název stavby: Přístaviště Brandýs nad Labem - MPL		Smlouva: číslo: S/ŘVC/081/R/SoD/2 Termín dokončení dle původní SoD: 11.06.2024			
Číslo projektu: 5215530010		ze dne: 12.12.2023 Termín dokončení po této změně: 16.7.2024			
Dotčený stavební / inženýrský objekt, provozní soubor: PS 2501 - Molo pro malá plavidla		Smluvní strany a další přímí účastníci:			
Iniciátor změny: ŘVC ČR, SPS		Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2			
Popis změny: Na základě požadavku investora a SPS bylo provedeno po skončení povodňové situace, z důvodu kontroly dostatečné plavební hloubky, kontrolní zaměření sedimentu v prostoru objektu PS 2501 - Molo pro malá plavidla. Zaměření bylo provedeno v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Měřením bylo zjištěno, že zvýšené povodňové průtoky přinesly značné množství nánosů a není zajištěna dostatečná plavební hloubka. Z toho důvodu je nutné realizovat prohrábkou dna. Výška projektované plochy byla stanovena na 163,00 m n. m. Výpočet kubatur byl proveden porovnáním dvou ploch, a to plochou skutečného zaměření s plochou projektovanou.		Zhotovitel: LABSKÁ, strojný a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice			
		Správce stavby: IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha			
		Autorský dozor (AD): AQUATIS a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10			
		Rozdělovník:			
Paré č.:		Verze zpracování:		Příjemce:	
1		Elektronická verze:		Objednatel, Správce stavby, AD	
2		Tištěná verze:		Objednatel	
		Tištěná verze:		Zhotovitel	

(d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo lepší kvality	a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.
--	---

Vyjádření, podpisy:

Projektant / Autorský dozor:

AQUATIS a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10

Jméno:

Datum:

Podpis

Vyjádření:

Požadavek na úpravu hloubky dna vznikl na základě nového zaměření, po průchodu velké vody, kdy se prokázalo uložení nánosů v místě stavby. Vykázané množství odpovídá rozdílu mezi zaměřením skutečného stavu dna a hloubkou dna požadovanou projektem. Autorský dozor s předloženou změnou souhlasí. Tato změna nemá vliv na stavební povolení.

Správce stavby / TDS:

IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha

Jméno:

Datum:

Podpis

Vyjádření:

S odkazem na předložené geodetické zaměření stavu dna po povodňové situaci na vodním toku Správce stavby s návrhem souhlasí

Zhotovitel:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Jméno:

Datum:

Podpis

Garant Smlouvy Objednatel:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Supervize:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Statutární orgán – ředitel

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Ing. Lubomír Fojtů

Datum:

Podpis

*Pozn.: Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů !

Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

	Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem
	Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU:			
1)	Podrobný popis a zdůvodnění změn	6)	Claim č. 1 2
		7)	

2)	Rekapitulace nákladů Zmenovného listu po jednotlivých zmenou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZVZ	7)	Claim č. 3	12)	
3)	Položkový rozpočet pro ZBV č. 1	8)	Claim č. 5	13)	
4)	Protokol o geodetickém zaměření	9)	Konkurenční cenové nabídky zhotovitelů č. 1 a č. 2	14)	
5)	zápis z KD č.1 - bod č.1/A/4	10)		15)	