

CES: 2752/23/OLCE

DC007313 Děčín, Purkyňova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, DC007320 Děčín, Purkyňova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

DODATEK Č. 2 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 077/2023

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 04.01.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:ZEPS s.r.o.

se sídlem: Lindava 84, 471 58 Cvikov
zapsaná u Krajského soudu: Ústeckého kraje, oddíl C, vložka 26966
zastoupená: Markem Říhou, jednatelem
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 286 88 651
DIČ: CZ28688651
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 994365339/0800,
telefon: [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

4.1	Smlouva o dílo	13 520 656,90 Kč (bez DPH)
	<u>Dodatek č. 1</u>	<u>154 880,83 Kč (bez DPH)</u>
	Cena celkem	13 675 537,73 Kč (bez DPH)
	DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 16 547 400,65 Kč	

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:
- 3.3.1. Návrh změny č. 01/2024 a oceněný soupis prací
- 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

03-10-2024



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469



V dne

Zhotovitel:



Marek Říha
jednatel
ZEPS s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2024	
Zhotovitel:		ZEPS s.r.o., IČ: 28688651			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 20.09. 2024	
Název akce: DC007313 a DC007320 Děčín, Purkyňova – RKV					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: VP 01 - 05			
		na jinou část SoD:			
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>DC007320 - VP 01</u> - Změna propojení vodovodního řadu v ul. Lužická – stávající potrubí se nacházelo v jiném úhlu a hloubce než předpokládal projekt. Bylo potřeba dodat další tvarovky. <u>DC007320 - VP 02</u> – Sondy pro suchovod – napojení suchovodu v ulici Purkyňova bylo nutné udělat v chodníku mimo plánovaný výkop. <u>DC007313 a DC007320 - VP 03</u> – Změna skladby a rozsahů povrchů komunikací – během koordinační porady investora s městem došlo ke změně skladby živičných povrchů, viz výkres PD. <u>DC007320 - VP 04</u> – Zalití stávající stoky popílkem – starou nefunkční kanalizační stoku na pozemcích domů Lužická 844/18 a Purkyňova 867/27 bylo třeba zalít popílkem. <u>DC007313 - VP 05</u> – Prodloužení vodovodního řadu LT 100 o 3,5m v napojení na stávající vodovod PVC DN200 nad vrátnicí nemocnice – ze situace skutečného provedení a zaměření vyplynulo, že litinové potrubí je delší, než požadoval projekt.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem + 154 880,83 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 13 520 656,90 Kč + DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Dodatek č. 1 154 880,83 Kč + DPH			kalendářních dnů		
Nová cena 13 675 537,73 bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 154 880,83Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet):					15

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

..... Datum 24.9.24

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena více a méněpráci je stanovena dle základního rozpočtu a nových výkazů výměr.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje +154 880,83 Kč bez DPH, tj. 1,15 % ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Termín se nemění.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 24.9.2024

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 24.9.2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

..... Datum 27.9.2024

..... Datum 30.9.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.