

Změnový list č. 1 ze dne 27.09.2024

Název stavby:	HAVARIJNÍ oprava sociálních zařízení v budově MP v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	Objednávka 1205/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1/2, 434 01 Most IČO: 002 66 094		Zhotovitel: PODU s.r.o. Bankovní č.p. 1300, 434 01 Most IČO: 048 30 211
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Provedení do 30.9.2024			
Nové řešení: Provedení do 30.11.2024			
Zdůvodnění změny: Z důvodu klimatických podmínek bylo rozhodnuto ponechat sociální zařízení v provozu po dobu trvajících veder, aby byla zajištěna možnost sprchování pro službu konající strážníky. Po odsekání obkladů a dlažeb byla zjištěna vysoká vlhkost zdiva a stropní konstrukce, bylo potřeba nechat prostory vyschnout před aplikací hydroizolace. Jinak by nebyla zajištěna její funkčnost.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	Ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	598 107,73 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla s DPH:	0,00 Kč
Nová cena díla s DPH:	598 107,73 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.09.2024
Nový termín dokončení díla:	30.11.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 27.9.2024

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 27.9.2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): **Ljubisav Djuranovič, jednatel POĐU s.r.o.**

Datum: 27.9.2024

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 27.9.2024

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 27.9.2024