

ZMĚNOVÝ LIST

Název stavby:	Přístaviště Brandýs nad Labem - MPL	Smlouva:	číslo: S/RVC/081/R/SoD/2	Termín dokončení dle původní SoD:	11.06.2024
Číslo projektu:	5215530010		ze dne: 12.12.2023	Termín dokončení po této změně:	16.7.2024
Dotčený stavební / inženýrský objekt, provozní soubor:	PS 2501; PS 2503; SO 2201	Smluvní strany a další příjím účastníci:			
Iniciátor změny:	Zhotovitel	Objednatel:	Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2		
Popis změny:	Změna schválené RDS spočívá v úpravě technického řešení konstrukce mola, plováků, konstrukce lávky a kotevních bloků. V rámci optimalizace a unifikace s již používaným řešením na obdobných přístavištích ve správě Objednatele dochází k nahrazení ramenátů a lávky ve tvaru V jednoduchou lávkou a jednoduchými ramenaty. Tato změna přinese odlehčení konstrukce, zvýší její odolnost proti nárazu lodí a v neposlední řadě přispěje k zjednodušení a zlevnění následné údržby, která tak bude totožná jako na ostatních přístavištích. Tato optimalizace přináší kromě zmíněných zlepšení i celkovou úsporu ceny za realizaci. V rámci změny schválené RDS byl doplněn bezpečnostní řetěz dle požadavků SPS. Pro zvýšení stability základových bloků a zvýšení odolnosti konstrukce i během povodňových stavů doplnil zhotovitel do základových patek štetovnice. V rámci optimalizace došlo i ke změně RDS v PS 2503 Rozvodny vody přístaviště malých plavidel.	Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice		
		Správce stavby:	IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha		
		Autorský dozor (AD):	AQUATIS a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10		
		Rozdělovník:			
		Paré č.:	Verze zpracování:	Příjemce:	
		1	Elektronická verze:	Objednatel, Správce stavby, AD	
		2	Tištěná verze:	Objednatel	
			Tištěná verze:	Zhotovitel	

Charakter změny:

(nehodící se škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

- by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
- nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
- nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**C Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

- není možná z ekonomických nebo technických důvodů
- by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

- potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
- změna vznikla dopracováním RDS
- nemění celkovou povahu zakázky
- nemění celkovou povahu zakázky
- hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
- dle ZBV 01-02 činí 1,33 % v reálné hodnotě a 20,22 % v absolutní hodnotě.

E Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám
- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší
- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
- zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH		Cena navrhovaných změn Kladných		Cena navrhovaných změn záporných a kladných CELKEM:	
Kč	%	Kč	%	Kč	%
-4 718 927,54 Kč	-18,89	4 009 869,66 Kč	16,05	-709 057,88 Kč	-2,84

Časový vliv na termín dokončení díla / uvedení do provozu		
Počet dnů v rámci aktuálního ZL:	Počet dnů z předchozích ZL:	Počet dnů prodloužení termínu dokončení celkem
0	35	35

REKAPITULACE CENY DÍLA VČ. TOHOTO AKTUÁLNÍHO ZMĚNOVÉHO LISTU

Cena díla dle původní smlouvy: (přijaté nabídky Zhotovitele)	24 978 266,15 Kč
Aktuální cena díla: (včetně tohoto Změnového listu)	25 309 958,07 Kč
Celková změna ceny díla v Kč: (součet všech přípočtů a odpočtů) B+C+D	331 691,92 Kč

Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

Změnové listy celkem - aktuální hodnoty předchozích změn vč. tohoto ZL

Charakter změny	Limit (%)	Kč bez DPH	Procenta
B Kladné a záporné změny	15%	0,00 Kč	0,00
C Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	0,00 Kč	0,00
D Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	5 050 619,46 Kč	20,22
C+D Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	5 050 619,46 Kč	20,22
C+D Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)	30%	331 691,92 Kč	1,33
B+C+D Všechny kladné i záporné změny	45%	331 691,92 Kč	1,33

Aktuální změnový list

B Kladné a záporné změny	15%	0,00 Kč	0,00
C Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	0,00 Kč	0,00
D Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	4 009 869,66 Kč	16,05
C+D Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	4 009 869,66 Kč	16,05
C+D Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)	30%	-709 057,88 Kč	-2,84
B+C+D Všechny kladné i záporné změny	45%	-709 057,88 Kč	-2,84
A Neposuzuje, pouze informativní		0,00 Kč	
E Neposuzuje se. Hodnota vždy ≤ 0		0,00 Kč	

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedených Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Vyjádření, podpisy:

Projektant / Autorský dozor:

AQUATIS a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10

Jméno:

Datum:

Podpis

Vyjádření:

Důvodem těchto změn je úprava technického řešení konstrukce plovoucího zařízení tak, aby odpovídalo již existujícím obdobným zařízením ve správě objednatele. Změna se týká konstrukce mola, plováků, konstrukce lávky a následně kotevních bloků. Tato unifikace technického řešení je zároveň přínosná pro budoucí údržbu a obsluhu přístaviště. Nově navržená konstrukce byla prověřena na již realizovaných přístavištích při zvýšených průtocích. Změny byly projednány se stavebním úřadem a budou součástí změny stavby před dokončením. Autorský dozor s předloženými změnami souhlasí.

Správce stavby / TDS:

IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha

Jméno:

Datum:

Podpis

Vyjádření:

Správce stavby souhlasí s předloženým a řádně zdůvodněným návrhem na změnu.

Zhotovitel:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Jméno:

Datum:

Podpis

Garant Smlouvy Objednatele:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Supervize:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Vedoucí oddělení vnitřní správy,
správce rozpočtu:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Statutární orgán – ředitel

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Ing. Lubomír Fojtů

*Pozn.: Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů !

Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem

Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU:

- 1) Podrobný popis a zdůvodnění změn rekapitulace nákladů změnového listu po jeannotivycn zmenou
- 2) dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ
- 3) Položkový rozpočet pro ZBV č. 2
- 4)
- 5)

- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)