

ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY

ZBV č.: 3

ZMĚNOVÝ LIST

LOGA OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE, PROJEKTANTA A SPRÁVCE STAVBY

Název stavby: Přístaviště Brandýs nad Labem - MPL

Číslo projektu: 5215530010

Dotčený stavební / inženýrský objekt, provozní soubor: SO 2301; PS 2503

Dotčený stavební / inženýrský objekt, provozní soubor: SO 2301; PS 2503

Iniciátor změny: Objednatel

Popis změny: Během výstavby byla zjištěna jiná poloha veřejného vodovodního řadu, která neodpovídá výkresové dokumentaci. Zhotovitel je nucen vypracovat novou RDS pro jiné umístění přípojky vodovodního řadu. S tím souvisí i nutné projednání změny a její odsouhlasení dotčenými orgány. Jedná se o nepředvídatelnou událost. Tato událost má vliv na dobu realizace i cenu díla.

Smlouva: číslo: S/ŘVC/081/R/SoD/2

ze dne: 12.12.2023

Termín dokončení dle původní SoD: 11.06.2024

Termín dokončení po této změně: 16.8.2024

Smluvní strany a další přímí účastníci:

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Správce stavby: IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha

Autorský dozor (AD): AQUATIS a.s., Třebostocká 14, 100 31 Praha 10

Rozdělovník:

Paré č.: Verze zpracování: Příjemce:

Elektronická verze: Objednatel, Správce stavby, AD

1 Tištěná verze: Objednatel

2 Tištěná verze: Zhotovitel

Charakter změny:

(nehodící se škrtněte)

A

B

C

D

E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

(1) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;

(2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;

(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

(a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

(b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

(c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

(a) a)potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ano, zhotovitel nemohl předvídat jiné umístění veřejného vodovodního řadu.

(b) nemění celkovou povahu zakázky - nemění celkovou povahu zakázky

(c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. - dle ZBV 01-03 činí 1,86 % v reálné hodnotě a 20,95 % v absolutní hodnotě.

E

Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

(a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

(b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší

(c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

(d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH

Cena navrhovaných změn Kladných

Cena navrhovaných změn záporných a kladných CELKEM:

Kč

%

Kč

%

Kč

%

-49 350,08 Kč

-0,20

183 480,23 Kč

0,73

134 130,15 Kč

0,54

Časový vliv na termín dokončení díla / uvedení do provozu

Počet dnů v rámci aktuálního ZL:

Počet dnů z předchozích ZL:

Počet dnů prodloužení termínu dokončení celkem

31

35

66

REKAPITULACE CENY DÍLA VČ. TOHOTO AKTUÁLNÍHO ZMĚNOVÉHO LISTU

Cena díla dle původní smlouvy: (přijaté nabídky Zhotovitele)

24 978 266,15 Kč

Aktuální cena díla: (včetně tohoto Změnového listu)

25 444 088,22 Kč

Celková změna ceny díla v Kč: (součet všech přípočtů a odpočtů) B+C+D

465 822,07 Kč

Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

Změnové listy celkem - aktuální hodnoty předchozích změn vč. tohoto ZL

Charakter změny

Limit (%)

Kč bez DPH

Procenta

B

Kladné a záporné změny

15%

0,00 Kč

0,00

C

Pouze kladné změny (vícepráce)

50%

0,00 Kč

0,00

D

Pouze kladné změny (vícepráce)

50%

5 234 099,69 Kč

20,95

C+D

Pouze kladné změny (vícepráce)

50%

5 234 099,69 Kč

20,95

C+D

Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)

30%

465 822,07 Kč

1,86

B+C+D

Všechny kladné i záporné změny

45%

465 822,07 Kč

1,86

Aktuální změnový list

B

Kladné a záporné změny

15%

0,00 Kč

0,00

C

Pouze kladné změny (vícepráce)

50%

0,00 Kč

0,00

D

Pouze kladné změny (vícepráce)

50%

183 480,23 Kč

0,73

C+D

Pouze kladné změny (vícepráce)

50%

183 480,23 Kč

0,73

C+D

Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)

30%

134 130,15 Kč

0,54

B+C+D

Všechny kladné i záporné změny

45%

134 130,15 Kč

0,54

A

Neposuzuje, pouze informativní

0,00 Kč

E

Neposuzuje se. Hodnota vždy ≤ 0

0,00 Kč

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADRŮJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Vyjádření, podpisy:

Projektant / Autorský dozor:

AQUATIS a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10

Jméno:

Datum:

Podpis

Vyjádření:

Úprava trasy vodovodní přípojky, resp. její prodloužení, byla vyvolána zjištěním skutečné polohy vodovodního řadu a následným projednáním s jeho správcem. Změny byly projednány se stavebním úřadem a budou součástí změny stavby před dokončením. Autorský dozor s předloženými změnami souhlasí.

Správce stavby / TDS:

IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha

Jméno:

Datum:

Podpis

Vyjádření:

Správce stavby souhlasí s předloženým a řádně zdůvodněným návrhem na změnu.

Zhotovitel:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Jméno:

Datum:

Podpis

Garant Smlouvy Objednatele:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Supervize:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Vedoucí oddělení vnitřní správy,
správce rozpočtu:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Statutární orgán – ředitel

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Ing. Lubomír Fojtů

* Pozn.: Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů !

Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem

Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU:

- 1) Podrobný popis a zdůvodnění změn rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnách dotčených objektů a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ
- 2) Položkový rozpočet pro ZBV č. 3

- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)