

ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY

ZBV č.: 4

ZMĚNOVÝ LIST

LOGA OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE, PROJEKTANTA A SPRÁVCE STAVBY

Název stavby: Přístaviště Brandýs nad Labem - MPL

Číslo projektu: 5215530010

Dotčený stavební / inženýrský objekt, PS 2504

provozní soubor:

Popis změny: Změnou dojde ke zvětšení základového bloku plavebních znaků. Původní kotevní blok o rozměrech 0,6x0,6x1 m byl nahrazen blokem 1x1x1 m. Důvodem bylo přidání dodatkové tabulky, zvětšení délky sloupku, a tím nárůst zatížení větrem. Ze statického hlediska bylo tedy třeba upravit půdorysnou velikost základu. Piktogram pro režim stání (48 hodin) byl v původní projektové dokumentaci konstruktě uvažován jako klasický plavební znak (hliníková deska 1x1m). V rámci RDS byl návrh upraven dle standardizace a zvyklostí na ostatních přístavištích, kde byl tento piktogram proveden polepem na informační vitrínu (v případě, kdy byla použita) nebo polepem na pevný informační panel na molo. Na přístavišti v Brandýse nad Labem byl navržen pevný panel na molo s polepem.

Initiátor změny: Projektant, autorský dozor

Smlouva: číslo: S/ŘVC/081/R/SoD/2
ze dne: 12.12.2023

Smluvní strany a další přímí účastníci: Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2
Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
Správce stavby: IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha
Autorský dozor (AD): AQUATIS a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10

Rozdělovník: Paré č.: Verze zpracování: Příjemce: Elektronická verze: Objednatel, Správce stavby, AD
1 Tištěná verze: Objednatel
2 Tištěná verze: Zhotovitel

Charakter změny:

A

B

C

D

E

(nehodící se škrtněte)

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zařazení dle Směrnice č.5-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.5-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

(1) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;

(2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;

(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

(a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

(b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

(c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

(a) a)potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

(b) nemění celkovou povahu zakázky

(c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E

Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

(a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

(b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší

(c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

(d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH

Cena navrhovaných změn Kladných

Cena navrhovaných změn záporných a kladných CELKEM:

KČ

%

KČ

%

KČ

%

-30 000,00 Kč

-0,12

14 827,09 Kč

0,06

-15 172,91 Kč

-0,06

Časový vliv na termín dokončení díla / uvedení do provozu

Počet dnů v rámci aktuálního ZL:

Počet dnů z předchozích ZL:

Počet dnů prodloužení termínu dokončení celkem

0

66

66

REKAPITULACE CENY DÍLA VČ. TOHOTO AKTUÁLNÍHO ZMĚNOVÉHO LISTU

Cena díla dle původní smlouvy: (přijaté nabídky Zhotovitele)

24 978 266,15 Kč

Aktuální cena díla: (včetně tohoto Změnového listu)

25 428 915,31 Kč

Celková změna ceny díla v Kč: (součet všech přípočtů a odpočtů) B+C+D

450 649,16 Kč

Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

Změnové listy celkem - aktuální hodnoty předchozích změn vč. tohoto ZL

Charakter změny

Limit (%)

KČ bez DPH

Procenta

B

Kladné a záporné změny

15%

-15 172,91 Kč

-0,06

C

Pouze kladné změny (vícepráce)

50%

0,00 Kč

0,00

D

Pouze kladné změny (vícepráce)

50%

5 234 099,69 Kč

20,95

C+D

Pouze kladné změny (vícepráce)

50%

5 234 099,69 Kč

20,95

C+D

Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)

30%

465 822,07 Kč

1,86

B+C+D

Všechny kladné i záporné změny

45%

450 649,16 Kč

1,80

Aktuální změnový list

B

Kladné a záporné změny

15%

-15 172,91 Kč

-0,06

C

Pouze kladné změny (vícepráce)

50%

0,00 Kč

0,00

D

Pouze kladné změny (vícepráce)

50%

0,00 Kč

0,00

C+D

Pouze kladné změny (vícepráce)

50%

0,00 Kč

0,00

C+D

Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)

30%

0,00 Kč

0,00

B+C+D

Všechny kladné i záporné změny

45%

-15 172,91 Kč

-0,06

A

Neposuzuje, pouze informativní

0,00 Kč

E

Neposuzuje se. Hodnota vždy ≤ 0

0,00 Kč

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.

Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.

Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Vyjádření, podpisy:

Projektant / Autorský dozor:

AQUATIS a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10

Jméno:

Datum:

Podpis

Vyjádření:

Změna byla vyvolána dopracováním dokumentace RDS dle požadavků investora na standardizaci přístavišť - doplnění dodatkové tabulky na plavební znaky a umístění piktogramu na plovoucí molo.

Správce stavby / TDS:

IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha

Jméno:

Datum:

Podpis

Vyjádření:

Správce stavby souhlasí s předloženým a řádně zdůvodněným návrhem na změnu.

Zhotovitel:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Jméno:

Datum:

Podpis

Garant Smlouvy Objednatele:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Supervize:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

**Vedoucí oddělení vnitřní správy,
správce rozpočtu:**

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Statutární orgán – ředitel

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Ing. Lubomír Fojtů

***Pozn.: Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů !**

Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem

Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU:

- | | | | | | |
|----|--|-----|--|-----|--|
| 1) | Podrobný popis a zdůvodnění změn | 6) | | 11) | |
| 2) | Rekapitulace nákladů změnového listu po jednotlivých změnách | 7) | | 12) | |
| 3) | Dotčených objektů a oddílů rozpočtu v členění dle §222 ZVZ | 8) | | 13) | |
| 4) | Položkový rozpočet pro ZBV č. 4 | 9) | | 14) | |
| 5) | | 10) | | 15) | |