

ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY

ZBV č.: 5

ZMĚNOVÝ LIST

LOGA OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE, PROJEKTANTA A SPRÁVCE STAVBY

Název stavby:

Přístaviště Brandýs nad Labem - MPL

Číslo projektu:

5215530010

Dotčený stavební / inženýrský objekt, provozní soubor:

SO 2201

Iniciátor změny:

Objednatel

Popis změny:

Během realizace opěvnění břehové partie pod kotevními bloky vyvstanula potřeba provést skryvku nánosu stávajícího břehového opěvnění především z důvodu budoucí údržby přístaviště.
Při skryvce došlo i k odstranění náletových dřevin.

Smlouva:

číslo:

S/ŘVC/081/R/SoD/2

Termín dokončení dle původní SoD:

11.06.2024

ze dne:

12.12.2023

Termín dokončení po této změně:

16.8.2024

Smluvní strany a další přímí účastníci:

Objednatel:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Zhotovitel:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Správce stavby:

IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha

Autorský dozor (AD):

AQUATIS a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10

Rozdělovník:

Paré č.:

Verze zpracování:

Příjemce:

1

Elektronická verze:

Objednatel, Správce stavby, AD

2

Tištěná verze:

Objednatel

Tištěná verze:

Zhotovitel

Charakter změny:

A

B

C

D

E

(nehodící se škrtněte)

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.5-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.5-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

(1)

by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;

(2)

nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;

(3)

nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

(a)

není možná z ekonomických nebo technických důvodů

(b)

by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

(c)

hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

(a)

a)potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

(b)

nemění celkovou povahu zakázky

(c)

hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E

Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

(a)

nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálů nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

(b)

cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší

(c)

materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

(d)

zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH

Cena navrhovaných změn Kladných

Cena navrhovaných změn záporných a kladných CELKEM:

KČ

%

KČ

%

KČ

%

0,00 Kč

0,00

353 808,10 Kč

1,42

353 808,10 Kč

1,42

Časový vliv na termín dokončení díla / uvedení do provozu

Počet dnů v rámci aktuálního ZL:

Počet dnů z předchozích ZL::

Počet dnů prodloužení termínu dokončení celkem

0

66

66

REKAPITULACE CENY DÍLA VČ. TOHOTO AKTUÁLNÍHO ZMĚNOVÉHO LISTU

Cena díla dle původní smlouvy: (přijaté nabídky Zhotovitele)

24 978 266,15 Kč

Aktuální cena díla: (včetně tohoto Změnového listu)

25 782 723,41 Kč

Celková změna ceny díla v Kč: (součet všech přípočtů a odpočtů) B+C+D

804 457,26 Kč

Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

Změnové listy celkem - aktuální hodnoty předchozích změn vč. tohoto ZL

Charakter změny

Limit (%)

KČ bez DPH

Procenta

B

Kladné a záporné změny

15%

338 635,19 Kč

1,36

C

Pouze kladné změny (vícepráce)

50%

0,00 Kč

0,00

D

Pouze kladné změny (vícepráce)

50%

5 234 099,69 Kč

20,95

C+D

Pouze kladné změny (vícepráce)

50%

5 234 099,69 Kč

20,95

C+D

Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)

30%

465 822,07 Kč

1,86

B+C+D

Všechny kladné i záporné změny

45%

804 457,26 Kč

3,22

Aktuální změnový list

B

Kladné a záporné změny

15%

353 808,10 Kč

1,42

C

Pouze kladné změny (vícepráce)

50%

0,00 Kč

0,00

D

Pouze kladné změny (vícepráce)

50%

0,00 Kč

0,00

C+D

Pouze kladné změny (vícepráce)

50%

0,00 Kč

0,00

C+D

Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)

30%

0,00 Kč

0,00

B+C+D

Všechny kladné i záporné změny

45%

353 808,10 Kč

1,42

A

Neposuzuje, pouze informativní

0,00 Kč

E

Neposuzuje se. Hodnota vždy ≤ 0

0,00 Kč

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NIŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedených Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.

Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.

Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Vyjádření, podpisy:

Projektant / Autorský dozor:

AQUATIS a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10

Jméno:

Datum:

Podpis

Vyjádření:

Skrývka nánosů na břehovém opevnění byla projednána se správcem vodního toku a nemá vliv na stavební povolení. Očištění břehového opevnění je přínosné pro následující údržbu a provoz plovoucího mola.

Správce stavby / TDS:

IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha

Jméno:

Datum:

Podpis

Vyjádření:

Správce stavby souhlasí s předloženým a řádně zdůvodněným návrhem na změnu.

Zhotovitel:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Jméno:

Datum:

Podpis

Garant Smlouvy Objednatele:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Supervize:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Vedoucí oddělení vnitřní správy,
správce rozpočtu:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Statutární orgán – ředitel

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Ing. Lubomír Fojtů

*Pozn.: Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů !

Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem

Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU:

- 1) Podrobný popis a zdůvodnění změn rekapitulace nákladů změnového listu po jednotlivých změnách dotčených objektů a oddílů rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ
- 2) Položkový rozpočet pro ZBV č. 5

- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)