



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby – Klecany (ulice Nábřežní)“ ze dne 18. 3. 2024 (číslo smlouvy SMLD-0202-00066001/2024)

uzavřený v souladu s čl. 15.14. smlouvy o dílo „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby – Klecany (ulice Nábřežní)“ níže uvedenými smluvními stranami:

(1) **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupena: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
bankovní spojení:

(„Objednatel“)

a

(2) **POHL cz, a.s.**

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
zastoupena: Mgr. Martinem Tutkou, členem představenstva

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 4934

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „Smluvní strany“ či každý samostatně „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 3. 2024 smlouvu o dílo „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby – Klecany (ulice Nábřežní)“, číslo smlouvy Objednatele SMLD-0202-00066001/2024, číslo smlouvy Zhotovitele 4023090 („Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby – Klecany (ulice Nábřežní)“ („Veřejná zakázka“), která byla jako veřejná zakázka na stavební práce zadávána v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).
- 1.2. Ke Smlouvě uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným v ustanovení čl. 15.14. Smlouvy v návaznosti na předchozí ohlášení změn stavby č. 1 ze 4. 6. 2024 a ohlášení změn stavby č. 2 ze dne 2. 7. 2024 Zhotovitele, potvrzení těchto ohlášení Objednatel a jednání Smluvních stran tento dodatek č. 1 („Dodatek“), kterým se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace stavebních prací dle Smlouvy. Potřeba



prodloužení termínu realizace stavebních prací dle Smlouvy vznikla v průběhu plnění Smlouvy s ohledem na dále popsané skutečnosti.

- 1.3. Smluvní strany se na Prodloužení plnění Smlouvy dohodly s tím, že tato změna s ohledem na okolnosti popsané v přílohách tohoto Dodatku naplňuje zákonnou výjimku pro umožnění změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 6 ZZVZ. Zhotovitel dodává, že potřeba prodloužení termínu realizace stavebních prací dle Smlouvy a provedení dodatečných činností vznikla v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ v důsledku okolností, která Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; stejně tak tyto okolnosti nemohl předvídat Zhotovitel.
- 1.4. Zadávací podmínky Veřejné zakázky, jakož i postup organizace výstavby, nepředpokládal reálný výskyt znečištění zeminy, resp. zeminy s výrazně nadlimitním výskytem arsenu (As) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v zásadě v celé trase realizované cyklostezky, přičemž tato skutečnost ze své podstaty nezbytně vedla k přerušení provádění veškerých stavebních prací po dobu provádění rozborů zeminy a navazující úpravy technologie zemních prací po dobu 31 kalendářních dnů. Jedná se o změnu Smlouvy dle ohlášení změn stavby č. 1.
- 1.5. Dále zadávací podmínky Veřejné zakázky, jakož i postup organizace výstavby, nepředpokládal potřebu rozsáhlého ošetření kořenových systému stávajících vzrostlých stromů technologií air spade v trase cyklostezky a montáží konstrukční vrstvy cyklostezky v těchto lokacích v takovém návrhu a složení, která zabezpečí dostatečnou únosnost cyklostezky i ochranu kořenového systému vzrostlých stromů, tj. dodávku a montáž strukturních substrátů; přičemž doba trvání těchto dodatečných dodávek a prací je 21 kalendářních dnů a jejich dokončení podmiňuje další výstavbu podle zadávací dokumentace. Jedná se o změnu Smlouvy dle ohlášení změn stavby č. 2.
- 1.4. Ze všech výše uvedených důvodů lze za splněné považovat podmínky dle § 222 odst. 6 ZZVZ pro umožnění změny závazku ze Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Tímto Dodatkem se mění termín realizace díla dle čl. 4.1. Smlouvy, a to následovně:

Původní čl. 4.1. Smlouvy ve znění:

- 4.1. *Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 3 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.*

se mění následovně:

- 4.1. *Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 142 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli.*

- 2.2. Tímto Dodatkem rovněž dochází k aktualizaci přílohy č. 4 Smlouvy, která je nyní odpovídá časovému harmonogramu dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě.



- 3.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Ostatní ustanovení Smlouvy však musejí být vykládána plně v souladu s tímto Dodatkem.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
- 3.6. Tento Dodatek byl vyhotoven v českém jazyce a Smluvními stranami podepsán elektronicky.
- 3.7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
- 3.9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1 –Časový plán výstavby – časový harmonogram (aktualizovaný)

Za **Objednatele:**

Za **Zhotovitele:**

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel

POHL cz, a.s.
Mgr. Martin Tutka, člen představenstva

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Gantt chart timeline																											
					V 2024				VI 2024				VII 2024				VIII 2024				IX 2024				X 2024							
					15.	22.	29.	06.	13.	20.	27.	03.	10.	17.	24.	01.	08.	15.	22.	29.	05.	12.	19.	26.	02.	09.	16.	23.	30.			
1		Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby – Klecany (ulice Nábřeží)	22.04. 24	11.09. 24	[Gantt chart bar for main project]																											
2		Předání staveniště	22.04. 24	22.04. 24	[Gantt chart bar]																											
3		Montáž Zařízení Staveniště	22.04. 24	23.04. 24	[Gantt chart bar]																											
4		Odběry a rozборы zeminy v rámci příslušné vyhlášky (výluhové zkoušky apod.)	23.04. 24	23.04. 24	[Gantt chart bar]																											
5		Vytyčení a identifikace stávajících inženýrských sítí	22.04. 24	26.04. 24	[Gantt chart bar]																											
6		Kontrola a odsouhlasení Realizační Dokumentace Stavby	22.04. 24	26.04. 24	[Gantt chart bar]																											
7		Ochrana stávajících stromů	24.04. 24	26.04. 24	[Gantt chart bar]																											
8		Montáž přechodného dopravního značení podle odsouhlaseného DIO/DIR	29.04. 24	29.04. 24	[Gantt chart bar]																											
9		Realizace části cyklostezky bez zásahu do ul. Nábřeží	29.04. 24	05.08. 24	[Gantt chart bar]																											
10		Zemní práce bez zásahu do ul. Nábřeží	29.04. 24	10.05. 24	[Gantt chart bar]																											
11		Přerušeni stavebních prací z důvodu zjištění znečišťujících látek v prostoru stavby / staveniště, konkrétně se jednalo o nadlimitní výskyt arsenu (As) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v zemině určené k odtěžení.	13.05. 24	13.06. 24	[Gantt chart bar]																											
12		Zemní práce bez zásahu do ul. Nábřeží	14.06. 24	27.06. 24	[Gantt chart bar]																											
13		Zemní práce a kabelové montáže Veřejného Osvětlení vč. betonových patek stožárů VO	14.06. 24	27.06. 24	[Gantt chart bar]																											
14		Montáž štěrkové podkladní vrstvy	28.06. 24	02.07. 24	[Gantt chart bar]																											
15		Ošetření kořenových systému v trase cyklostezky technologií AIRSPADE vč. montáže strukturního substrátu	03.07. 24	24.07. 24	[Gantt chart bar]																											
16		Montáž štěrkové podkladní vrstvy	25.07. 24	26.07. 24	[Gantt chart bar]																											
17		Dlaždičské práce (obrubníky, zámková dlažba); montáže UV	19.07. 24	01.08. 24	[Gantt chart bar]																											
18		Montáž betonové konstrukční vrstvy vozovky KSC I	02.08. 24	05.08. 24	[Gantt chart bar]																											
19		Realizace části cyklostezky v ul. Nábřeží	06.08. 24	20.08. 24	[Gantt chart bar]																											
20		Frézování (zemní a bourací práce)	06.08. 24	12.08. 24	[Gantt chart bar]																											
21		Montáže štěrkové podkladní vrstvy	13.08. 24	15.08. 24	[Gantt chart bar]																											
22		Dlaždičské práce (obrubníky, zámková dlažba); kamenické práce na "výtoku"	15.08. 24	19.08. 24	[Gantt chart bar]																											
23		Montáž betonové konstrukční vrstvy vozovky KSC I	20.08. 24	20.08. 24	[Gantt chart bar]																											
24		Montáže stožárů a svítidel Veřejného Osvětlení	24.07. 24	29.08. 24	[Gantt chart bar]																											
25		Pokládka asfaltových směsí	21.08. 24	26.08. 24	[Gantt chart bar]																											
26		Dodávka a montáž mobiliáře	22.08. 24	28.08. 24	[Gantt chart bar]																											
27		Dodávka a montáž SDZ, VDZ a zpomalovacích prahů	27.08. 24	30.08. 24	[Gantt chart bar]																											
28		Dokočovací práce (kamenné oblaky apod.)	02.09. 24	05.09. 24	[Gantt chart bar]																											
29		Terénní úpravy	06.09. 24	11.09. 24	[Gantt chart bar]																											
30		Finální úklid a odstěhování Zařízení Staveniště.	02.09. 24	03.09. 24	[Gantt chart bar]																											
31		Dokončení prací; předání dokončené stavby.	11.09. 24	11.09. 24	[Gantt chart bar]																											

Projekt: Klecany - Zdiby Datum: 02.10. 24	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			