



**NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV**

**ÚZEMNÍ ODBORNÉ  
PRACOVÍŠTĚ  
V PRAZE**

Váš dopis č. / ze dne:

Naše čj.:

Vyřizuje: Staňková

Spisový znak:

Praha 14. 7. 2017

## **Harmonogram výzkumu – Záchranný archeologický výzkum - Rytířská čp. 401, 402, Praha 1 – Staré Město.**

### **Fáze I + II**

Zahájení fáze I+II: 20. 7. 2017

Ukončení fáze I+ II: 15. 9. 2017

Dislokace archeologických ploch ZAV odpovídá přiložené „Technické zprávě. Archeologický průzkum“ ze dne 20. 6. 2017, P6PA+Architects, s. r. o. (Příloha 5 Dohody o podmínkách provedení archeologického výzkumu). Časová souslednost výzkumu jednotlivých ploch fáze I a II bude reagovat na odkryté nálezové situace při respektování celkového harmonogramu, zachování obslužnosti, bezpečnosti práce a odborných postupů při výzkumu složitých stratigrafií.

V plochách fáze II předpokládáme zahájení vyžadované součinnosti (statické zajištění) stavební firmy objednatele ZAV ode dne 14. 8. 2017. Dílčí postup bude koordinován vedoucí ZAV podle odhalené nálezové situace.

V případě zjištění závažných skutečností, které by zásadním způsobem měnily charakter poznatků využitých pro tvorbu „Projektu ZAV“ (Příloha 3 Dohody o podmínkách provedení archeologického výzkumu), nebo v případě objevu mimořádně hodnotných archeologických situací, bude o nastalé situaci objednatel ZAV bezodkladně informován a věc bude řešena komisionálně za účasti zástupců orgánů památkové péče.

### **Deponie materiálů**

Zemina/suť vytěžená v průběhu I a II fáze ZAV bude z části ukládána v bezprostřední blízkosti zkoumaných ploch, z části do kontejneru, umístěného na dvoře čp. 402, jeho přistavení a vyvážení v předpokládané frekvenci 1x denně zajistí objednatel ZAV.

### **Fáze III**

Zahájení fáze: není známo

Ukončení fáze: není známo

Fáze III bude prováděna v souběhu se stavebními pracemi. Harmonogram této fáze ZAV bude před zahájením prací upřesněn.

**PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.**

vedoucí odboru archeologie