

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 04. 07. 2024
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Oprava památky kaple sv. Anny v Bezděkově“

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Město Žatec
Se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupený: Ing. Radimem Laiblem, starostou

- ve věcech technických: [redacted] - vedoucí odboru rozvoje města
[redacted] ref. úseku investic, odbor rozvoje města

IČO: 00265781
DIČ: CZ00265781
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Č. účtu: 9005-422481/0100
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: VOBAS s.r.o.
Se sídlem: Prokopa Holého 2005, 434 01 Most
Zastoupený: Ing. Pavlem Vomáčkou, jednatelem
IČO: 25417045
DIČ: CZ25417045
Bankovní spojení: KB Most
Číslo účtu: [redacted]
Tel. 777 725 111, e-mail: vobas@volny.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16666 od 4.5.2000.
(dále jen „zhotovitel“)

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 04. 07. 2024 k provedení stavby: „**Oprava památky kaple sv. Anny v Bezděkově**“ (dále jen „Smlouva o dílo“) a to vzhledem k nutnosti provést dodatečné stavební práce a vyjmout méněpráce.

III. Předmět dodatku

3.1. Dle ustanovení čl. V. CENA, odst. 5.3 písm. b) Smlouvy o dílo se předmět díla týkající se stavebních prací mění o méněpráce a vícepráce specifikované v soupisu změn. Rozsah víceprací a méněprací je oceněn dle položkového rozpočtu v změnovém listě. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku a je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

3.2. V návaznosti na odst. 3.1. tohoto dodatku se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH zvyšuje o **65.675,30 Kč**, DPH o **13.791,81 Kč**, tedy celková cena díla se zvyšuje o **79.467,11 Kč** vč. DPH. V návaznosti na toto ujednání se text v čl. V odst. 5.1 uvedený ve Smlouvě o dílo doplněný o vícepráce a méněpráce mění takto:

původní text:

1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení dohodou, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

4.178.927,20 Kč bez DPH
877.574,71 Kč DPH 21 %
5.056.501,91 Kč vč. DPH

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek výběrového řízení s názvem „Oprava památky kaple sv. Anny v Bezděkově“ a zisk zhotovitele.

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení dohodou, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

4.244 602,50 Kč bez DPH
891.366,53 Kč DPH 21 %
5.135.969,03 Kč vč. DPH

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek výběrového řízení s názvem „Oprava památky kaple sv. Anny v Bezděkově“ a zisk

zhotovitele.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 4.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí Objednatel.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že se obsahem tohoto Dodatku č. 1 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
- 4.6 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Žatec dne 23.09.2024 . 2024, usnesením č. 728 /2024.

Přílohy: Změnový list č.1

V Žatci dne :

V Mostě dne :

.....
Ing. Radim Laibl
starosta města

.....
Ing. Pavel Vomáčka
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL č.1	
STAVBA:	Oprava památky kaple sv. Anny v Bezděkově	Číslo stavby:		
Stavební objekt:		Číslo objektu:		
Část:	Architektonicko-stavební řešení			
Popis změny: 1) Doplnění „obětované“ omítky v úrovni soklu interiéru.; 2) Zhotovení nového dvouramenného kříže na sanktusníku jako replika původního, zhotovení nového kříže na JV štítu kaple.; 3) Kompletní výměna krovu kaple				
Zdůvodnění změny: ... 1) Požadavek autorského dozoru a objednatele; 2) Původní dvouramenný kříž vykazoval hlubokou korozi a ozdobné prvky byly zachovány pouze ve fragmentech, kříž na JV štítu byl nevhodného tvaru - po konzultaci s architektem bude vytvořen nový, tvarově vhodnější.; 3) Po demontáži stropu kaple zjištěn nevyhovující stav krovu = celková degradace. Po dohodě s NPU a AD byl odsouhlasen požadavek kompletní výměny celého krovu.				
DOPAD:	projektová dokumentace	má	Příloha č./název	
	časový plán prací	nemá vliv	Příloha č./název	
	cena díla	65.675,30 Kč bez DPH	Příloha č./název	
	ostatní		Příloha č./název	
Navrhovatel změny:			Podpis:	
			Lhůta na schválení	
Vyjádření objednatele: souhlasím s uvedenými změnami				Datum/Podpis
Vyjádření projektanta:				Datum/Podpis
Vyjádření zhotovitele:				Datum/Podpis
Vyjádření účastníků řízení:				Datum/Podpis
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele: datum		Za objednatele:		
Poznámky, seznam příloh: Příloha ke Změnovému listu				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Zatec
Stavba: Kaple Bezděkov - ZLč.1-výměna krovu, doplnění vnitřní omítky a úprava kovářských prvků

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 9. 2024

Zadavatel: IČ: 00265781
Město Žatec DIČ: 00265781

Zhotovitel: IČ: 25417045
VOBAS s.r.o. DIČ: CZ25417045

Projektant: IČ: 06265359
Ing. arch. T. Tomsa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Pavel Vomáčka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65,675.30

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	65,675.30	13,791.81
snížená	12.00%	0.00	0.00

Cena s DPH v CZK 79,467.11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Zatec		
Stavba:	Kaple Bezděkov - ZLč.1-výměna krovu, doplnění vnitřní omítky a úprava kovářských prvků		
Místo:		Datum:	10. 9. 2024
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	Ing. arch. T. Tomsa
Zhotovitel:	VOBAS s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Pavel Vomáčka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		65,675.30	79,467.11
Zatec	Kaple Bezděkov - ZLč.1-výměna krovu, doplnění vnitřní omítky a úprava kovářských prvků	65,675.30	79,467.11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaple Bezděkov - ZLč.1-výměna krovu, doplnění vnitřní omítky a úprava kovářských prvků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Žatec

Zhotovitel:

VOBAS s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. T. Tomsa

Zpracovatel:

Ing. Pavel Vomáčka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2024

IČ:

00265781

DIČ:

00265781

IČ:

25417045

DIČ:

CZ25417045

IČ:

06265359

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

65,675.30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65,675.30	21.00%	13,791.81
DPH snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

79,467.11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaple Bezděkov - ZLč.1-výměna krovu, doplnění vnitřní omítky a úprava kovářských prvků

Místo:

Datum: 10. 9. 2024

Zadavatel: Město Žatec
Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Projektant: Ing. arch. T. Tomsa
Zpracovatel: Ing. Pavel Vomáčka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	65,675.30
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	651.00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	7,466.48
HSV - Práce a dodávky HSV	8,407.50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8,407.50
762 - Konstrukce tesařské	4,710.32
767 - Konstrukce zámečnické	44,440.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kaple Bezděkov - ZLč.1-výměna krovu, doplnění vnitřní omítky a úprava kovářských prvků

Místo:

Datum: 10. 9. 2024

Zadavatel: Město Žatec
Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Projektant: Ing. arch. T. Tomsa
Zpracovatel: Ing. Pavel Vomáčka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 65,675.30

D 99		Přesun hmot a manipulace se sutí					651.00
53	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu-k pol.1001-cena dle SOD	t			651.00
PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,					
D D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					7,466.48
147	K	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu-cena dle SOD	t			660.75
PP		Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu					
VV		kov- 0,095 t -dřevo 7,43 t					
VV		dřevo dle VV vyřezání 4,257 m3 - nové 10,1 m3 = navýšení o 58%					
VV		z 7,43 t poníženo na 58% = 4,31 t					
VV		4,31+0,095					
VV		Součet					
148	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km-cena dle SOD	t			881.00
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
VV		4,405					
149	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km-cena dle SOD	t			638.73
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
VV		4,405*29					
150	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m-cena dle SOD	t			1,321.50
PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m					
VV		4,405					
151	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m-cena dle SOD	t			881.00
PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
VV		4,405*2					
154	K	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m-cena dle SOD	t			660.75
PP		Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m					
VV		4,405					
155	K	979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutí-cena dle SOD	t			220.25
PP		Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutí,					
VV		4,405					
153	K	979990162R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů-cena dle SOD	t			2,202.50
PP		Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů					
VV		4,405					
D HSV		Práce a dodávky HSV					8,407.50
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					8,407.50
1001	K	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně-cena dle ÚRS	m2			8,407.50
PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm nezatřená stěn					
VV		viz DE/12 omítka soklová "obětovaná" interiér-požadavek AD					
VV		29,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		762	Konstrukce tesařské				4,710.32
1012	K	762085811	Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg-cena dle ÚRS	kus			553.50
	PP		Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg				
1013	K	762085812	Demontáž kotevních želez hmotnosti přes 5 do 10 kg-cena dle ÚRS	kus			105.60
	PP		Demontáž kotevních želez hmotnosti přes 5 do 10 kg				
1007	K	762331811	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2-cena dle ÚRS	m			2,264.74
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2				
	VV		2,05+0,4+2,05+0,4+1,15+1,18+0,4+1,75+1,15+1,18+0,4+1,18+0,4+1,18+0,4+1,05+1,18+0,4				
	VV		2,05+1,18+0,4+1,18+0,4+1,18+0,4+1,18+0,4+1,15+0,4+1,15+0,4+0,4+0,4+2,0				
	VV		5+0,4+2,05+0,4+0,4+0,4+0,4				
	VV		0,4+0,4+0,4+0,4+0,48*8				
	VV		Součet				
1008	K	762331812	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2-cena dle ÚRS	m			20,350.58
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
	VV		1,16+5,165+3,29+9,25+3,375+1,16+5,165+9,25+3,375+5,165+3,29+0,9+5,165+5,165+3,29				
	VV		3,165+1,16+5,165+3,29+3,375+1,16+1,16+5,165+3,375+1,16+5,165+3,29+5,165+3,29				
	VV		5,165+3,29+5,165+5,165+3,29				
	VV		5,165+3,165+3,29+1,5+1,5+5,165+1,5+1,16+2,53+3,29+1,16+2,53+6,21+1,75+1,55+3,5+6,21				
	VV		1,75+1,55+3,5+6,1+1,61+4,3+0,8+6,1+2,25+0,8+2,3+2,3+4,83+1,75+1,75+5,45*8+1,85*5				
	VV		3,75*3				
	VV		Součet				
1009	K	762331813	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2-cena dle ÚRS	m			2,205.72
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2				
	VV		1,625+1,625+1,625+1,625+1,625+1,625+3,4+3,4+1,2+1,57+1,1+1,72+1+0,52+0,41+0,52				
	VV		Součet				
1010	K	762331814	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2-cena dle ÚRS	m			8,316.76
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2				
	VV		7,52+7,52+7,52+7,52+7,52+7,52+7,52+7,52+2,82+2,82+3,2+3,2+1,84+1,84+2,58				
	VV		Součet				
1011	K	762331815	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2-cena dle ÚRS	m			4,899.29
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2				
	VV		2,17+2,17				
	VV		ostatní průřezy- 625 cm2 a 676 cm2				
	VV		2,52+2,52+1,75				
	VV		ostatní průřez -750 cm2 a 990 cm2 - rozměr x2				
	VV		4,54*2+10,14*2				
	VV		Součet				
57	K	762331911R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m-cena dle SOD	m			-3,742.00
	PP		Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m				
58	K	762331921R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m-cena dle SOD	m			-5,959.99
	PP		Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m				
59	K	762331922R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m-cena dle SOD	m			-11,295.90
	PP		Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m				
60	K	762331923R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m-cena dle SOD	m			-12,612.05
	PP		Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m				
61	K	762331931R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m-cena dle SOD	m			-2,931.00
	PP		Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	762331941R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m-cena dle SOD	m			-1,687.00
	PP		Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m				
63	K	762331942R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m-cena dle SOD	m			-1,120.00
	PP		Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m				
64	K	762331951R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m-cena dle SOD	m			-2,976.00
	PP		Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m				
65	K	762332931RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy do 120 cm2, bez dodávky řeziva-cena dle SOD	m			-7,484.00
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy do 120 cm2, bez dodávky řeziva				
66	K	762332932RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, bez dodávky řeziva-cena dle SOD	m			-53,815.20
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, bez dodávky řeziva				
67	K	762332933RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 224 do 288 cm2, bez dodávky řeziva-cena dle SOD	m			-4,885.00
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 224 do 288 cm2, bez dodávky řeziva				
68	K	762332934RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, bez dodávky řeziva-cena dle SOD	m			-5,614.00
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, bez dodávky řeziva				
69	K	762332935RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 450 do 600 cm2, bez dodávky řeziva-cena dle SOD	m			-1,627.50
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 450 do 600 cm2, bez dodávky řeziva				
1003	K	762333532	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2-cena dle ÚRS	m			1,599.36
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
	VV		krokve-hambálek-sloupky-sít				
	VV		1,85+0,63+0,27+1,08				
	VV		vzpěry-pozednice				
	VV		0,24+0,69				
	VV		Součet				
1004	K	762333533	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2-cena dle ÚRS	m			564.06
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 224 do 288 cm2				
	VV		vaznice-rohovka				
	VV		0,53+0,66				
1006	K	762333535	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 450 cm2-cena dle ÚRS	m			2,722.40
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 450 cm2				
	VV		stropní trámy				
	VV		3,08+0,55+0,52				
93	M	60512146	hranol stavební řezivo SM+Modřín-cena dle SOD	m3		13	75,959.00
	PP		hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m				
	VV		odpočet řeziva z VV				
	VV		4,25653*-1				
	VV		řezivo pro nový krov				
	VV		10,1				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m-cena dle SOD	%			918.95
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m				
	D	767	Konstrukce zámečnické				44,440.00
133	K	Z/03	Doplnění-replika a zlacení makovice a dvouramenného kříže na sanktusníku-dle přílohy	kpl			32,000.00
	PP		Repase a zlacení makovice a dvouramenného kříže na sanktusníku				
134	K	Z/04	Doplnění a zlacení kříže na jv štítu-dle přílohy	kpl			12,000.00
	PP		Repase a zlacení kříže na jv štítu				
135	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m-cena dle SOD	%			440.00
	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m				