

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„5. ZŠ Cheb – rekonstrukce školního hřiště“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 528331/0100
Zastoupená: Ing. Janem Vrbou, starostou města

a

2. zhotovitelem: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C 19148

se sídlem: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
IČO: 27967638
DIČ: CZ27967638
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Plzeň
číslo účtu 35-8200090297/0100
zastoupená: Jaroslavem Karáskem - jednatel

Preambule

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně stávající smlouvy o dílo č. INV-18/2024 ze dne 28.06.2023 (dále jen „smlouva o dílo“), spočívající ve změně ceny díla tak, jak je ujednáno ve změnovém listu č. ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5 ve výši víceprací 524 234,34 Kč bez DPH a ve výši méněprací 41 388,34 Kč bez DPH. Jedná se o změny projektu bez časového dopadu na konečný termín dokončení stavby.

Změnový list č.1 – se týká provedení sečení travin v prostoru atletického oválu. V průběhu realizace stavby školního hřiště bude nutné odtěžení starého škvárového povrchu, který je silně prorostlý trávou. Podmínkou skládkové společnosti pro přijetí škvárového povrchu je, aby neobsahoval zmíněný porost. V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje požadavek na hodnotu změny závazku.

Změnový list č.2 - se týká úpravy podloží hřiště. Statickou zátěžovou zkouškou pláně byla ve dvou částech hřiště naměřená nedostatečná hodnota zatížení. Minimální hodnota zatížení je stanovena na 25 MPa. Při výkopových pracích bylo odhaleno jílovité podloží hřiště, které způsobuje nedostatečnou hodnotu zatížení. Po konzultaci s autorským dozorem bylo rozhodnuto o následné sanaci prostoru hřiště, které nesplňuje požadovanou hodnotu zatížení dle projektové dokumentace. Navržená sanace firmou počítá s odtěžením 300 mm zeminy, položení geotextilie, zašterkování a zhutnění povrchu.

Jedná se o změnu závazku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změnový list č.3 – se týká materiálů stavby. Materiál, který bude na základě změnového listu č. 2 odtěžen, bude následně využit do konstrukční vrstvy pod nové betonové dlažby. Jedná se o úsporu konstrukčního materiálu. Jedná se o změnu závazku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změnový list č.4 – se týká navýšení tloušťky povrchu o 20 mm SBR granulátu v místě workoutových prvků. Vzhledem k nutnosti splnění normy ČSN 1177 (povrch hřiště tlumící náraz) a dopadové výšky z jednotlivých workoutových prvků je nutné navýšení tloušťky povrchu hřiště v místech workoutu. V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje požadavek na hodnotu změny závazku.

Změnový list č.5 – se týká prohloubení dna vsakovacího objektu. Vzhledem k jílovitému podloží hřiště a následné sanaci (na základě změnového listu č. 2) je nutné prohloubit vsakovací objekt o 40 cm. Prohloubením dna stavba zajistí optimální vypádování do vsakovacího objektu, který je nutný pro zajištění odtoku dešťové vody z hřiště. Jedná se o změnu závazku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Původní znění odstavce č. 1. článku VII. Cena díla smlouvy o dílo:

1. *Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:*

Cena bez DPH 8 183 276,53 Kč

DPH 21 % 1 718 488,07 Kč

Cena celkem včetně DPH 9 901 764,60 Kč

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. *Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:*

Cena bez DPH 8 666 122,53 Kč

DPH 21 % 1 819 885,73 Kč

Cena celkem včetně DPH 10 486 008,26 Kč

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Plzni dne.....

V Chebu dne

za zhotovitele
Jaroslav Karásek, jednatel

za objednatele
Ing. Jan Vrba, starosta