

**Dodatek č. 1****ke smlouvě o dílo č. objednatele 019/2024/OR  
„Cyklostezka Mohelnice-Háj“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

**1. Smluvní strany**

Objednatel: **Město Mohelnice**, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města  
IČ: 00303038  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800  
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **KARETA s.r.o.**  
se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál  
Zastoupený: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti  
IČ: 62360213  
DIČ: CZ62360213  
(dále jen zhotovitele)  
(dále společně jen smluvní strany)

**1. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 01. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Cyklostezka Mohelnice-Háj**“.
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem IX odstavec 7 smlouvy o dílo na níže uvedených změnách jednotlivých článků smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně termínu dokončení díla. Původně sjednaný termín dokončení díla k 01. 10. 2024 se mění na termín 01. 05. 2025. Důvodem této změny termínu plnění je zásah vyšší moci ve formě rozsáhlých povodní na řece Moravě ve dnech 13 – 16.9.2024, jež zasáhly místo realizace předmětu plnění a způsobily komplexní dlouhodobé zatopení celého staveniště.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to konkrétně článku III. Termíny plnění zhotovitele. Článek III. Termíny plnění zhotovitele odstavec 1 se upravuje tak, že odst. 1 nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla: **15. 04. 2024**

Termín dokončení díla nejpozději do: **01. 05. 2025**

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme provedené dílo i před stanoveným termínem.

### **3. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 je podepsán elektronicky.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství, z tohoto důvodu nebude zveřejněn v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **25. 09. 2024** usnesením **č. 1629/65/RM/2024.**
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne 10.10.2024

objednatel:  
město Mohelnice

.....  
Ing. Pavel Kuba, starosta

V Bruntále dne 09.10.2024

zhotovitel:  
KARETA s.r.o.

.....  
Ing. Marek Němec, jednatel

Příloha – fotodokumentace stavu zatopení oblasti