

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
ze dne 21. 8. 2023**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO“

společnost založena podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Vedoucí společník: **ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.**

se sídlem: Nádražní 631, 565 01 Choceň

IČ: 25932420

DIČ: CZ25932420

jednající: Ing. Pavlem Hubočanem, jednatelem A, Norbertem Hrabalíkem, MBA, jednatelem B a Ing. Josefem Svobodou, jednatelem C

a

Druhý společník: **MORYS s. r. o.**

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČ: 42864771

DIČ: CZ42864771

jednající: Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2023, evidenční číslo 001/OVZ/23/066-OD, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Dodatek č. 4**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2023, ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést práce na akci pod názvem „**FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku V. **Cena a platební podmínky, odstavce 1.** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:
 1. *V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ceně:*

<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>93.379.658,23 Kč</i>
<i>DPH ve výši</i>	<i>19.609.728,23 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH ve výši</i>	<i>112.989.386,46 Kč</i>

3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, navýšení ceny o 170.654,01 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 19.753,38 Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámení o změnách akce č. 24 až č. 26, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (dále jen „**Příloha č. 1**“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 4 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 4 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento Dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 4 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je Příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 24 až č. 26.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 24 až č. 26

V Ostravě dne: dle elektronického podpisu

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2024.10.10
12:21:53 +02'00'


Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Chocni dne: dle elektronického podpisu


Oznámení o změnách akce č 24.

Identifikační údaje akce			
Název		FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu	
SOD ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, ORN-08/23			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO	
Adresa		Nádražní 631, 656 01 Choceň	
Oznámení vystavil:			
[REDACTED]			
Navrhované změny akce			
Název změnového listu:			
ZL 24 Doplnění glykolu do systému chlazení			
Méněpráce: nejsou			
Vícepráce: při uvádění systému do provozu a postupném odvzdušňování bylo nutno dodat do primárního okruhu chlazení o 500 litrů glykolu více než bylo uvažováno v PD a smluvním rozpočtu.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Při uvádění do provozu a postupném odvzdušňování primárního okruhu chlazení bylo nutno postupně doplnit chladicí směs. Toto doplňování si vyžádalo o 500 litrů glykolu více než bylo uvažováno v PD a smluvním rozpočtu. Tento nárůst objemu byl způsoben tím, že objem v PD vycházel z objemu potrubí, tedy přímých úseků a nezohledňoval objem tvarovek a armatur. Tyto vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.			
Odkazy na		specifikaci:	-
		na výkresy:	-
		na rozpočtové podklady:	-
		na jinou část smlouvy:	-
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒	
		odstavec 6, § 222 ☐	
		odstavec 7, § 222 ☐	

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	67 129,62 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	67 129,62 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	14 097,22 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	81 226,84 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 30.9.2024	
Datum: 30.9.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 24 – ZL 26	


Oznámení o změnách akce č 25.

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu		
SOD ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, ORN-08/23			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO		
Adresa	Nádražní 631, 656 01 Choceň		
Oznámení vystavil:			
			
Navrhované změny akce			
Název změnového listu:			
ZL 25 Úprava a rozšíření systému uzemnění - hromosvody			
Měněpráce: odpočet položek rozpočtu, které se nevyčerpaly z důvodu změny řešení.			
Vícepráce: spočívají zejména ve změně rozsahu zemních prací, kdy projekt předpokládal hutněný podklad z kameniva ale po odkrytí horních vrstev se narazilo na souvislý podklad z železobetonu, který bylo nutno vybourat, odtěžit, odvézt a uskladnit.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Při výkopových pracích ve zpevněné ploše, kde se měl uložit nový systém uzemnění - hromosvod se ukázalo, že oproti předpokladu v PD není ve skutečnosti podklad tvořen hutněným kamenivem ale souvislou podkladní ŽB vrstvou, kterou bylo třeba vybourat a odtěžit, odvézt a uskladnit.			
Změna stavebního postupu a vzniklé vícepráce / měněpráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.			
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	-	
Důvod vícepráce / měněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
19 753,38 Kč	83 229,81 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	63 476,44 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	13 330,05 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	76 806,49 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 30.9.2024	
Datum: 30.9.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 24 – ZL 26	

Oznámení o změnách akce č 26.

Identifikační údaje akce			
Název		FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu	
SOD ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, OŘN-08/23			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO	
Adresa		Nádražní 631, 656 01 Choceň	
Oznámení vystavil:			
[REDACTED]			
Navrhované změny akce			
Název změnového listu: ZL 26 Obslužná plošina v rozvodně			
Méněpráce: nejsou			
Vícepráce: spočívají ve zhotovení obslužné plošiny rozvaděče VN v rozvodně.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Při dokončovacích pracích byl zjištěn bezpečnostní a provozní nedostatek v rozvodně VN – jedná se o nutnost zhotovení obslužné plošiny ve výšce odpovídající spodní úrovni rozvaděče (pro bezpečnost obsluhy), viz Zápis z KD č.47, bod E/47/1. Tato změna a vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.			
Odkazy na			
specifikaci:		-	
na výkresy:		-	
na rozpočtové podklady:		-	
na jinou část smlouvy:		-	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	20 294,58 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	20 294,58 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	4 261,86 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	24 556,44 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 30.9.2024	
Datum: 30.9.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 24 – ZL 26	