

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/100/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. VC-11/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Modernizace rejd plavební komory Štvanice

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Vodní cesty, a.s.

Sídlo: Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732.

Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Jan Kareis, Ph.D., ředitel

IČ: 64949192

DIČ: CZ 64949192

Peněžní ústav: Česká spořitelna, Praha 1

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/100/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. VC 11/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 15.6.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.1.2016, s ohledem na dlouhotrvající proces předjednání koordinace stavby s kolidující stavbou jiného investora v zájmovém území a taktéž z legislativní příčiny s neodhadnutelným termínem jejího vyřešení upravuje takto:

1) v čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

"c) bod B – 2) do 30. 4. 2016,"

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

"c) bod B – 2) do 30. 8. 2016,"


Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/100/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) č. VC-11/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 15. 6. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 1. 2016, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.


V Praze dne 29.4.2016

V Praze dne 29.4.2016

Za OBJEDNATELE



Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR



Za ZHOTOVITELE



Ing. Jan Kareis Ph.D.
ředitel
Vodní cesty, a.s.

