


Změnový list číslo		4	
Identifikace akce			
Název akce:	2. výzva NPO - OOP Tachov - snížení energetické náročnosti budovy, reg. č. 2181000020		
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V35200 3257		
Objednatel:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje		
Zhotovitel:	SILBA - Elstav s. r. o.		
Projektant:	arde s. r. o.		
Předmět změnového listu			
Suterén			
Část díla dotčená změnovým listem			
1. PP			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Dle PD měla být podlaha v suterénu zachována stávající betonová, bez úprav.			
Nové řešení :			
Po předchozích zatečeních (po přívalových deštích) do objektu před dokončením hydroizolací došlo k poškození stávající podlahy na chodbě ve sklepě a ve skladu ve sklepe. Vrchní vyrovnávací vrstva byla vlivem vody poškozena a není soudržná vůči betonovému podkladu. Bylo dohodnuto, že zhotovitel zpracuje cenovou nabídku na opravu podlahy – bude proveden nový povrch z keramické dlažby. Spoučástí ZL je i zpráva z výjezdu HZS a fotodokumentace. Součástí povrchových úprav bude i provedení podhledu na šikmině schodiště, kdy toto nebylo uvažováno v PD. Výše uvedené skutečnosti nemají vliv na termín pro dokončení stavby a realizace dlažby bude provedena			
Zdůvodnění změny :			
Vzhledem k porušení podlahy z důvodu častého zatékání je současný stav podlah nevyhovující s ohledem na jejich údržbu.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci : Bude zapracováno v dokumentaci skutečného provedení			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Nemá žádný vliv			
Vliv na kvalitu díla: Zvýšení kvality a údržby			
Vliv na cenu: do +2%			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		129 567,84 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		129 567,84 Kč	
DPH		27 209,25 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		156 777,09 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDS:	Za objednatele:
			
SILBA - Elstav s. r. o.	arde s. r. o.		KŘP P - OSNM
Datum:  Datum: 2024.08.09 14:10:49 +02'00'	Datum:  Datum: 2024.08.12 07:44:19 +02'00'	Datum:  Datum: 2024.08.12 20:18:43 +02'00'	Datum:  Datum: 2024.08.13 07:00:50 +02'00'
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Datum:			

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.