

DODATEK č. 1 - SMLOUVY O DÍLO ze dne 15.5.2024

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

„Umístění invalidního WC do 2. NP DS Slunečnice“

I. **SMLOVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL: Sociální služby města Pardubic
se sídlem: Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice
ID DS: 9hzk7z6
IČ: 75090970
DIČ: CZ 75090970
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Krejčí, LL.M. ředitel
ve věcech technických: Roman Plžik, technický ředitel
XXXXXXXXXX

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1003,

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL: CHRPA stavební spol. s.r.o. Pardubice
se sídlem: Raisova 232, 530 02 Pardubice
ID DS: 5wcvtv5
IČ: 25285262
DIČ: CZ25285262
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Novotným, PhDr. Robertem Novotným MBA - jednatelé
XXXXXXXXXX
ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Novotným, PhDr. Robertem Novotným MBA - jednatelé
XXXXXXXXXX

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12861,

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 15.5.2024 s níže uvedeným zdůvodněním oprávněnosti změn.

Zdůvodnění:

Na základě realizace vlastního díla došlo při provádění a odkrytí stavebních konstrukcí k prodloužení, které nelze předvídat, z důvodu vyšší náročnosti prováděných prací a požadovaného zachování provozu zařízení. Jedná se především o odstranění zjištěných prasklin a poškozených stávajících rozvodů, dále zejména o nutnost vybourat celý podhled v kuchyňce 1.NP při napojování kanalizace a větší pracnost úpravy elektroinstalace v hlavní rozvodně.

Všechny nejasnosti byly zdokumentovány, zapsány ve stavebním deníku a odsouhlaseny smluvními stranami. Realizace díla bude pokračovat za dodržení časových a technologických postupů daných výrobcem.

Na základě těchto zjištění se dohodou smluvních stran mění tímto dodatkem č. 1 následující články smlouvy ze dne 15.5.2024.

III. **TERMÍN PLNĚNÍ**

Realizaci díla předpokládáme v těchto termínech:

Dokončení: 16.10.2024

IV. **CENA DÍLA**

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného smluvními stranami bude navýšena cena díla o částku uvedenou v tomto dodatku.

Cena díla dle SOD: 452 466,22 Kč bez DPH

Cena dodatku č. 1: 32 540,02 Kč bez DPH

Cena celkem: 485 006,24 Kč bez DPH

XIII. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Pardubicích dne: 20.9.2024

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Ing. Petr Krejčí, LL.M.
ředitel

PhDr. Robert Novotný MBA
jednatel