

DODATEK č.6 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622052205.06

(ORG 2382)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 13-1377A/21

I. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO:	449 92 785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	111246222 / 0800
Zastoupený:	na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název:	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo:	Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO:	463 47 275
DIČ:	CZ46347275
	zastoupená Ing. Danielelem Stružem, MBA, předsedou představenstva

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv:
bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel:	Společníci společnosti „Brno, Sportovní“ založené ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
--------------------	---

Správce společnosti:	PORR a.s.
Sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Zastoupený:	Janem Munzarem a Ing. Ondřejem Řezníčkem, prokuristy
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	9996772/0800

a

Další společník: Metrostav DIZ s.r.o.
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 93177
Zastoupený: Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915

a

Další společník YUCON CZ, s.r.o.
Sídlo: Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 63922
Zastoupený: Ing. Martinem Naďou, jednatelem
IČO: 29184771
DIČ: CZ29184771

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2022 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Sportovní – rekonstrukce kanalizace, I. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Předmětem dodatku č. 6 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
 - b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
 - c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací a doplnění přílohy č. 5 - Změnový list č. 4.
3. U shora popsanych skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 8 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na změně spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“):

SO 310.7 - Kanalizace úsek Š33294-Š27420 - Zvýšené 6 268 120,21 Kč bez DPH
náklady spojené s narovnáním (vyzámáním štoly) v
úseku Š6B - Š7 (4,8 + 23,4 m)

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“):

SO 310.7 - Kanalizace úsek Š33294-Š27420 - odpočet -3 944 376,08 Kč bez DPH
za neprováděné práce
SO 310.7 - Kanalizace úsek Š33294-Š27420 - Odpočet - 2 511 530,76 Kč bez DPH
neprováděných prací na šachtě Š27420

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a v souladu se změnovým listem č. 1, 2, 3 a 4 a činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	179 749 000,00 Kč
Záměny položek bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	- 3 704 196,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo	15 104 338,51 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo	- 1 453 763,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 4 smlouvy o dílo	18 797 606,45 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 4 smlouvy o dílo	- 7 195 485,99 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 6 smlouvy o dílo	6 268 120,21 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 6 smlouvy o dílo	- 6 455 906,84 Kč
Cena celkem bez DPH	201 109 713,34 Kč

- 3) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací,
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 1,
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 2,
- Příloha č. 4 – Změnový list č. 3,
- Příloha č. 5 – Změnový list č. 4.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací, Příloha č. 5 - Změnový list č. 4.

Doložka:

Tento dodatek č. 6 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/093 dne 21. 8. 2024.

V Brně dne: 16 -09- 2024

Za objednatele:



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne: 12 -09- 2024

Za zhotovitele společnost „Brno, Sportovní“ :



.....
PORR a.s.



[REDACTED]

PORR a.s.

[REDACTED]

[REDACTED]

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(124)

[REDACTED]

.....
Metrostav DIZ s.r.o.

[REDACTED]

[REDACTED]

YUCON CZ, s.r.o.

[REDACTED]

[REDACTED]

Aktualizace ze dne 06.06.2024

				rok	2022	2023	2024																																							
				měsíc			1			2			3			4			5			6			7			8			9															
				týden			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
SO	NÁZEV	ZAHÁJENÍ SO	UKOČENÍ SO	týden výstavby			72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
SO 310.1	KANALIZACE - STOKA Š760450 - Š33066	07.11.2022	28.07.2024																																											
	Výkop, zajištění Š33066																																													
	Bourání sekundárního ostění (97 m)																																													
	Sanace primárního ostění																																													
	Oprava propadlého úseku	08.01.2024	25.02.2024																																											
	Zatažení a montáž potrubí (dle upřesnění PD) + betonáž mezikruží	18.03.2024	07.07.2024																																											
	Stavební část šachty / likvidace	08.07.2024	28.07.2024																																											
SO 310.2	KANALIZACE - STOKA Š33066 - Š759065	05.09.2022	25.02.2024																																											
	Výkop, zajištění Š759065																																													
	Bourání sekundárního ostění (106 m)																																													
	Sanace primárního ostění																																													
	Zatažení a montáž potrubí																																													
	Betonáž mezikruží																																													
	Stavební část šachty / likvidace																																													
SO 310.3	KANALIZACE - STOKA Š759065 - Š32731	19.09.2022	28.04.2024																																											
	Výkop, zajištění Š32731																																													
	Bourání sekundárního ostění (123 m)																																													
	Sanace primárního ostění																																													
	Zatažení a montáž potrubí																																													
	Betonáž mezikruží																																													
	Stavební část šachty / likvidace	26.02.2024	28.04.2024																																											
SO 310.4	KANALIZACE - STOKA Š32731 - Š33084	17.10.2022	28.07.2024																																											
	Výkop, zajištění Š33084	17.10.2022	03.03.2023																																											
	Bourání sekundárního ostění	09.03.2023	08.09.2023																																											

Brno, Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I. etapa

Změnový list č.4

Číslo SOD objednatele: 5622052205		Číslo SOD zhotovitele: 13-1377A/21		ORG 2382	
Datum předložení zhotovitelem:				02.08.2024	
Objednatel:	Statutární město Brno				
Zastoupený :	Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno				
	společností				
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.				
	Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno				
Zhotovitel:	společnost "Brno, Sportovní"				
	správce společnosti: PORR				
	a.s.				
	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 Praha 10				
Změna č.18:	SO 310.7 - Kanalizace úsek Š33294-Š27420 - Zvýšené náklady spojené s narovnáním (vyzámáním štoly) v úseku Š6B - Š7 (4,8 + 23,4 m) a odpočet za neprováděné práce				
Úsek původní klasické kanalizační štoly pod křižovatkou Sportovní-Cimburkova-Reissigova je půdorysně veden s dvojitým zakřivením s velmi malými poloměry oblouků. Primární ostění štoly je ve velmi špatném stavu, v minulosti bylo již zřejmě dvakrát přebudováno. V minulých změnách schválené "vyzámání" a narovnání předmětného úseku bylo nutné nad rámec projektové změny upravit délkově. Místo 3,8+17,7m se jedná o 4,8+23,4 m. Byl totiž zjištěn další zásadní nesoulad výšky nadloží původní štoly a další dříve nezjistitelný havarijný stav původní výztuže štoly. Po dalších kontrolách projektanta a důlního statika byla předepsána další opatření a technologický postup. Nutností bylo další provizorní zajištění původního ostění a nosné konstrukce štoly a to ocelovými HEB a I nosníky a také podpůrnými stojkami. Byly dále navrženy boční přízdívky, předrážení pažnic, pracovní kroky přes jedno pole, zajištění pažení a ostění stříkanými betony, atd. V souvislosti s touto změnou (délka a doplňující práce při narovnání a vyzámání štoly) se odečítají práce původního rozsahu a délek úseku.					
				Vícepráce SO 310.7	6 268 120,21 Kč
				Méněpráce SO 310.7	-3 944 376,08 Kč
				Změna celkem	2 323 744,13 Kč
Změna č.19:	SO 310.7 - Kanalizace úsek Š33294-Š27420 - Odpočet neprováděných prací na šachtě Š27420				
V rámci stavebního díla měla být komplexně stavebně zrekonstruována i šachta Š27420 (resp. Š1616634). Jde o rozdělovací šachtu, ve které jsou nyní odkloněny veškeré odpadní vody do staré Ponávky DN 2400/2200. Z důvodu, že není technicky možné při velmi silném 24 hodinovém průtoku odpadní vody odklonit ani nijak přečerpávat, není možná z bezpečnostních důvodů jakákoliv stavební práce v této šachtě. Po dohodě s provozovatelem, projektantem a investorem bylo upuštěno od těchto prací. Ty budou zřejmě provedeny v rámci další etapy rekonstrukce kmenové stoky C a to v otevřeném výkopu šachty. Rekonstrukce Š27420 je spolu s dalšími částečně neprovedenými pracemi (nižší rozsah těsnění a injektáží) z díla odečtena.					
				Vícepráce SO 310.7	0,00 Kč
				Méněpráce SO 310.7	-2 511 530,76 Kč
				Změna celkem	-2 511 530,76 Kč
Finanční dopad změn:					
		100,00%	cena dle SOD	179 749 000,00 Kč	
		18,86%	Vícepráce dle dodatku č.1-5	33 901 944,96 Kč	
		-6,87%	Méněpráce dle dodatku č.1-5	-12 353 444,99 Kč	
		3,49%	Vícepráce dodatku č.6:	6 268 120,21 Kč	
		-3,59%	Méněpráce dodatku č. 6:	-6 455 906,84 Kč	

	32,81%	Absolutní hodnota víceprací a méněprací dle dodatku č.1-6	58 979 417,00 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH		Změna ceny dle dodatku č. 6	-187 786,63 Kč
		Cena dle dodatku č. 6	201 109 713,34 Kč

Přílohy:

1) rozpočty

2) fotodokumentace + náčrty + výkresy

V Brně dne: 16 -09- 2024

V Brně dne: 12 -09- 2024

Za zhotovitele:

Za zhotovitele společnost "Brno, Sportovní:



①
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 074634725



-101-
 Dubečská 3238/36
 100 00 Brno


za statutární město Brno
 na základě plné moci
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,


PORR a.s.


PORR a.s.


Metrostav DIZ s
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (124)



Metrostav DIZ, s.r.o.


Metrostav DIZ, s.r.o.




YUCON CZ, s.r.o.
