



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00257-2023-952-D01

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo SML-00257-2023-952 ze dne 6.12.2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022, ve věcech technických jedná: [redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

KOINVEST, s.r.o.

se sídlem Demlova 1011, 674 01 Třebíč,

IČO: 255 89 679

DIČ: CZ25589679

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36348

zastoupená Ing. Blahoslav Kopeček, jednatel

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 163459879/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SML-00257-2023-952 ze dne 6. 12. 2023 (dále jen „dodatek“):

I.**PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2023 smlouvu o dílo SML-00257-2023-952 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace k akci „Moštěnka, osada Kamenák, k.ú. Moravany“. Termín předání dokončené projektové dokumentace je dle smlouvy 31. 10. 2024, kdy součástí díla je rovněž zajištění veškerých dokladů potřebných pro povolení stavby (zajištění inženýrské činnosti). Jakožto jeden z nutných podkladů pro zajištění stanoviska orgánů ochrany přírody byl pro zájmovou lokalitu zpracován přírodovědný průzkum (podklad pro stanovisko příslušného krajského úřadu, pro stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) apod. Zpracování tohoto průzkumu nebylo součástí smlouvy a bylo zajišťováno investorem. Vzhledem k prodlevě při zpracování předmětného průzkumu byl objednatel tento průzkum zhotoviteli předán až 11. 9. 2024. Z důvodů, že byly dle závěrů z průzkumu na zájmové lokalitě identifikovány zvláště chráněné druhy živočichů (dále jen „ZCHD“), není možné zajistit požadovanou inženýrskou činnost v termínu dle smlouvy (nutnost prošetření účelnosti vést řízení o povolení výjimky ZCHD, příp. zajištění výjimky ZCHD, následné zajištění stanoviska k zásahu do VKP), a to i s přihlédnutím k prodlevám při zajišťování jednotlivých stanovisek, vznikajícím v souvislosti s digitalizací stavebního řízení.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným mění smlouvu takto:

- a) Čl. II. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
„Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 20. 11. 2024.“
- b) Čl. II. odst. 5 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 20. 12. 2024.“

II.**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Žádost o změnu termínu pro dokončení projektové dokumentace „Moštěnka, osada Kameňák, k.ú. Moravany“

V Náměšti nad Oslavou,
dne dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Třebíči
dne dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[Redacted]
Správy toků – oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Blahoslav Kopeček
jednatel
KOINVEST, s.r.o.



Projekčně inženýrské služby

Lesy ČR, s.p.
Správa toků – oblast povodí Dyje
Zámek 6
675 71 Náměšť nad Oslavou

Věc : Žádost o změnu termínu pro dokončení projektové dokumentace „Moštěnka, osada Kameňák, k.ú. Moravany“

Dobrý den,

jakožto zpracovatel projektové dokumentace k akci „Moštěnka, osada Kameňák, k.ú. Moravany“ Vás tímto zdvořile žádáme o změnu termínu pro dokončení projektové dokumentace. Dle smlouvy o dílo SML-00257-2023-952 je termín pro předání dokončené dokumentace 31.10.2024, kdy součástí díla je rovněž zajištění veškerých dokladů potřebných pro povolení stavby. Jeden z nutných podkladů pro zajištění stanoviska orgánů ochrany přírody je přírodovědný průzkum zájmové lokality (podklad pro stanovisko k zásahu do VKP, popř. výjimku ze ZCHD apod.). Tento průzkum, jehož zpracování nebylo součástí díla a bylo zajišťováno investorem, nám byl předán až 11.9.2024. Vzhledem ke skutečnosti, že byly dle závěrů z průzkumu na zájmové lokalitě identifikovány zvláště chráněné druhy živočichů, bude nutné před samotnou žádostí o stanovisko k zásahu do VKP projednat rovněž udělení výjimky na příslušném KrÚ. V návaznosti na výše uvedené není možné zajistit požadovanou inženýrskou činnost v termínu dle SoD, a to i s přihlédnutím k výrazným prodlevám při zajišťování jednotlivých stanovisek, vznikajícím v souvislosti s digitalizací stavebního řízení.

Vzhledem k uvedenému žádáme o prodloužení termínu pro předání dokončené projektové dokumentace do 20.12.2024.

Děkujeme za pochopení a kladné vyřízení naší žádosti

S pozdravem

Třebíč 12.9.2024