

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXX
XXXXX
Tel: XXXXX
XXXXX
Email: XXXXX
XXXXX

(dále též jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Agromeli spol. s r.o.

Sídlo: Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 8139
Zastoupený: Ing. Lukášem Mackem, jednatelem společnosti
Ing. Josefem Mackem, jednatelem společnosti
IČ: 469 80 989
DIČ: CZ46980989
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXX
Tel: XXXXX
Email: XXXXX

(dále též jen „Zhotovitel“)

Společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 27. 6. 2024 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (stavební práce) s názvem „**Odpad Nosislav, zaústění do Svratky, oprava**“, číslo smlouvy objednatele 1275/2024-SML (dále jen „smlouva o dílo“).
- Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zapříčiněných nadměrnými srážkovými úhrny v období 13. – 16. 2024, které v lokalitě způsobily povodňové stavy, které nebylo možné převést běžnými způsoby převádění vody, musely být práce na stavbě až do opadnutí zvýšené hladiny vody

přerušeny. Jedná se o neočekávanou událost. Zhotovitel postupoval dle povodňového plánu, řádně zabezpečil staveniště, které bylo následně zatopeno. Tato událost je řádně zaznamenána ve stavebním deníku včetně fotodokumentace, která je přílohou tohoto dodatku č. 1. Pro řádné dokončení díla je tedy nutné prodloužit termín dokončení Díla.

3. V souvislosti s uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do 18. 10. 2024.
4. Na základě výše uvedeného se mění ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

III. Termíny a místo plnění Díla

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli	do 18. 10. 2024
--	-----------------

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění, která odpovídají předmětu smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku, a která si smluvní strany poskytnou od uzavření tohoto dodatku do dne jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutí podle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto **přílohy**:
Příloha č. 1 - Žádost zhotovitele o prodloužení termínu realizace stavby
Příloha č. 2 - Fotodokumentace

V Brně dne: 8.10.2024

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Agromeli spol. s r.o.
Ing. Lukáš Macek
jednatel společnosti

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013

Agromeli spol. s r.o.

Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

Zapsána Krajským soudem v Brně
dne: 11. 11. 1992, oddíl C, vložka 8139

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

2024/32/Ma

V BRNĚ DNE

24.09.2024

Dobry den,

jako zhotovitel shora uvedené stavební akce Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení, a to k 18.10.2024.

Důvodem naší žádosti byly povodňové události, které nedovolily stavbu dokončit v původním termínu.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem Ing. Lukáš Macek jednatel společnosti

Vyřizuje / linka

KONTAKTNÍ ADRESA
SÍDLO A PROVOZ FIRMY:

Agromeli spol. s r.o.
Olomoucká 178, 627 00 Brno

IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989



Obr. 1 – Pohled na DVT odpad Nosislav



Obr. 2 – Zajištěné staveniště



Obr. 3 – Zaplavené staveniště



Obr. 4 – Podmáčený příjezd na stavbu