



TSKRP007G6W4

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. 53/2012 D-4 ze dne 21. 5. 2012

Cyklotrasy MČ Praha 22

Cyklostezka Netluky – Uhřetěves- Kolovraty – 1. etapa

Městská část Praha 22

a

Čermák a Hrachovec a.s.

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

r

Městská část Praha 22

se sídlem : Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114

IČ: 00240915

bankovní spojení : č.ú. 27-2000754389/0800, vedený u České spořitelny a.s.

jednající ve věcech smluvních : Milan Coller, starosta MČ

jednající ve věcech technických : Petr Mošna, vedoucí odboru realizace staveb

na straně jedné jako objednatel (dále jen „ objednatel „)

a

Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem : Smichovská 31, Praha 5 – Řeporyje

IČ: 26212005

DIČ: CZ26212005

Bankovní spojení : č. ú. 117 508 051/0100 , vedený u Komerční banky, a.s. Praha 5

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Volf, ředitel společnosti

Jednající ve věcech technických: Ing. Petr Lukeš, výrobní náměstek

Ing. Jiří Tuček, stavbyvedoucí

Ing. Tomáš Stolař, stavbyvedoucí

na straně druhé (dále jen „ zhotovitel „)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) objednatel neobdržel finanční prostředky pro financování celého díla dle této smlouvy,
smluvní strany se dohodly na rozdělení předmětu plnění na dvě části a na uzavření tohoto

DODATKU č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 53/2012 D-4 ze dne 21. 5. 2012
schváleného usnesením 73. RMČ dne 11. 12. 2013 (bod č. 5)

II. Specifikace díla – se doplňuje

- 2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „**Cyklotrasy MČ Praha 22- Cyklostezka Netluky-Uhřetěves-Kolovraty**“ dle projektové dokumentace pro územní souhlas zpracované společností ONEGAST s. r. o., Koněvova 22, Praha 3 a projektové dokumentace pro stavební povolení stavby s názvem **Cyklotrasy MČ Praha 22 – Cyklostezka Netluky - Uhřetěves - Kolovraty**, zpracované projekční kanceláří Bomart spol. s r. o., Ohradní 65, Praha 4, zak. č. 06.13 B, revize 14. 6. 2013 (dále projektová dokumentace“) a bude realizováno v následujících etapách:

1. část – staničení 0,000 – 1,326 km
2. část – staničení 1,326 – 3,476 km

III. Doba plnění – se mění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a předat po částech uvedených v čl. 2.1. tohoto dodatku č. 2 smlouvy a to takto:
1. etapa – termín realizace – 2. 4. 2014 – 30. 11. 2016
 2. etapa – termín realizace, bude upřesněn dle finančních možností objednatele následujícím dodatkem této smlouvy

V. Cena za dílo, platební podmínky – se doplňuje

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo :

Cena bez DPH 19.090.402,50 Kč
(slovy: devatenáctmilionůdevadesátisícčtyřistadvě korun české)

DPH ve výši 4.008.984,53 Kč
(slovy: čtyřmilionyosmtisícdevětsetosmdesátčtyři koruny české)

Cena včetně DPH ve výši 23.099.387,03 Kč
(slovy: dvacetřímilionůdevadesátdevětstisícčtyřistaosmdesátšedm korun českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

z toho 1. etapa:

Cena bez DPH 6.843.517,44 Kč
DPH ve výši 1.437.138,70 Kč
Cena včetně DPH ve výši 8.280.656,14 Kč

z toho 2. etapa:

Cena bez DPH 12.246.885,06 Kč
DPH ve výši 2.571.845,83 Kč
Cena včetně DPH ve výši 14.818.730,89 Kč

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 5.3. Objednatel nemůže na Cenu za provedení díla poskytovat jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% (slovy: devadesát procent) Celkové ceny za provedení díla vč. DPH dle jednotlivých částí. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno způsobem dle této smlouvy.

Závěrečná ustanovení – dodatku č. 2

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek smlouvy uzavřít.
2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 2 smlouvy byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení základní smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají plně v platnosti.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy tvoří jako příloha tohoto dodatku smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr - 1. etapa – úsek – staničení 0,000 – 1,326 km
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek smlouvy byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne 12. 12. 2013

[Redacted signature]

Milan Coller
starosta MČ



[Redacted signature]

Ing. Miroslav Volf
ředitel společnosti

Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31, Praha 5
IČ 262 12 005