

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	ŠKODA PRAHA & OHLA ŽS pro teplo v Brně		
Investor:	Teplárny Brno a.s.	Datum: 15. 11. 2023	
Název akce: Modernizace zdroje „ Brno – sever “ pro soustavu zásobování tepelnou energií města Brna			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	MZTBS_OHLA-TB_NZ-		
	07_mimoradna_revizni_zprava_hlava_komina		
	PBS DPS SO117 00 004 Vykres vyztuz noveho vence hlavy		
	MZTBS_OHLA-TB_NZ-07_priloha_b_rozpocet_R03		
Předmět změny: Zdegradovaný ŽBK věnec hlavy komínu Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel v rámci provádění prací na SO 117 Úpravy komínu provedl v rámci prací demontáž stávajícího oplechování hlavy komínu. Po této demontáži bylo zjištěno, že stávající železobetonový věnec, který ztužuje celou konstrukci, vykazuje značnou degradaci. Zhotovitel toto považuje za skrytou překážku v realizaci a navrhuje zahájení změnového řízení. V rámci změny zhotovitel navrhuje odbourání zdegradované části, vlepění nové výztuže a betonáž nového věnce.			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Změna je vyvolána okolnostmi, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Zhotovitel, zastoupený xxx, ŠKODA PRAHA, a.s., vedoucí projektu			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor stavby souhlasí s navrženou změnou a zatříděním dle §222 zákona 134/2016 Sb.

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: MZTBS_OHLA-TB_NZ-07_mimoradna_revizni_zprava_hlava_komina
PBS DPS SO117 00 004 Vykres vyztuz noveho vence hlavy
MZTBS_OHLA-TB_NZ-07_priloha_b_rozpocet_R03

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	ŠKODA PRAHA & OHLA ŽS pro teplo v Brně	
Změnový list vystavil:	xxx	
Datum:	15. 11. 2023	
Podpsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zdegradovaný ŽBK věnec hlavy komínu Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel v rámci provádění prací na SO 117 Úpravy komínu provedl v rámci prací demontáž stávajícího oplechování hlavy komínu. Po této demontáži bylo zjištěno, že stávající železobetonový věnec, který ztužuje celou konstrukci, vykazuje značnou degradaci. Zhotovitel toto považuje za skrytou překážku v realizaci a navrhuje zahájení změnového řízení. V rámci změny zhotovitel navrhuje odbourání zdegradované části, vlepění nové výztuže a betonáž nového věnce.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	908 275,45 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
908 275,45 Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):