



TSKRP007G6V9

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo k provedení stavby

„Cyklotrasy MČ Praha 22 – Netluky – Uhřetěves - Kolovraty“

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/110 (dříve 53/2012/D-4)

číslo smlouvy zhotovitele: 002 393

Tímto dodatkem č. 3 (dále také Dodatek č.3) se smlouva o dílo ze dne 21.05.2012 (č. objednávky 53/2012D-4) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále také Smlouva o dílo) mění takto:

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

Na základě smlouvy o postoupení Smlouvy o dílo (číslo TSK hl. m. Prahy - 9/15/2400/35 ze dne 25.8.2015) se smluvní strany smlouvy změnily takto:

Smluvní strany**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger, pověřen řízením oddělení
přípravy a realizace oprav
Ivana Petříková, TDI

2. Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

IČ: 26212005

DIČ: CZ26212005

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. ú. : 5050013259/5500

zastoupená: Ing. Miroslavem Volfem, ředitelem společnosti na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Volf, ředitel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Stolař, stavbyvedoucí

II.

CENA DÍLA

Článek III. **Cena díla** odst. 1 Smlouvy o dílo se upravuje takto:

Cena dle základní smlouvy bez DPH	19 090 402,50 Kč
DPH 21% dle základní smlouvy	4 008 984,53 Kč
Cena celkem dle základní smlouvy	23 099 387,03 Kč
Cena za méně práce bez DPH	- 2 657 085,64 Kč
DPH 21% za méně práce	- 557 987,98 Kč
Cena celkem za méně práce vč. DPH	- 3 215 073,62 Kč
Cena za více práce bez DPH	1 829 463,98 Kč
DPH 21% za více práce	384 187,44 Kč
Cena celkem za více práce vč. DPH	2 213 651,42 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	18 262 780,84 Kč
DPH 21% dle dodatku č. 3	3 835 183,98 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 3 vč. DPH	22 097 964,82 Kč

Zdůvodnění méně- a víceprací:

1. Silniční obruby 100x15x25 budou nahrazeny parkovými obrubami 80/250/1000.
2. Dojde k úpravě vodorovného dopravního značení v křižovatce ulic Přátelství x V Potokách.
3. Z důvodu ohrožení chodců při výjezdu z parkoviště v ul. V Potokách bude realizován nový chodníkový mys.
4. Vzhledem ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců, dojde k rozšíření chodníku v ulici Přátelství, což vyvolá nutnost přeložky části veřejného osvětlení.

Soupis méněprací a víceprací je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

III.

PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

Článek V. **Platební podmínky, fakturace** bod 1. se upravuje takto:

Délka splatnosti daňového dokladu se upravuje na 21 kalendářních dnů.

Změna fakturační adresy:

Hlavní město Praha
IČ: 00064581
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1
zastoupené TSK hl.m.Prahy
Řásnovka 770/8
110 15 Praha 1

IV.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

V souladu čl. VIII. bodu 12 smlouvy o dílo o odsouhlasení subdodavatele se upřesňuje předmět plnění prováděný subdodavatelem, společnost PORR a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, subdodavatelem společnost ŠINDY a.s. se sídlem Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10 a subdodavatelem společnost EFRE s.r.o., se sídlem Družstevní 2, 273 51 Pletený Újezd.

V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č.3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy ve znění pozdějších změn a doplnění, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 3, smlouvy o dílo včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby dodatek č. 3, ke smlouvě na plnění této veřejné zakázky, byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení dodatku ke smlouvě a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 3 ke smlouvě na plnění této veřejné zakázky nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Přílohy:

Příloha č.1 – Soupis méně- a víceprací

Příloha č.2 – Seznam subdodavatelů

V Praze dne: 15.12.2015


objednatel



Ing. Miroslav Volf

pověřený řízením organizace

zhotovitel



Ing. Miroslav Volf

ředitel společnosti

