

Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: **E618-S-1637/2021/PAL**

ISPROFOND: 5323510001

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ

Vedoucí společník:

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915 DIČ: CZ25021915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 93177

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Karlem Volfem**, předsedou sboru jednatelů a **Ing. Tomášem Erhardem**,
jednatelem

Korespondenční adresa:

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

a

druhý společník:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796 DIČ: CZ 46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva a **Jiřím
Procházkou, MBA**, členem představenstva



třetí společník:

AVERS, spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, Michle, 141 00 Praha 4

IČO: 41190840 DIČ: CZ 41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

bankovní spojení:

zastoupena: **Martinem Koškou**, jednatelem

číslo smlouvy: DZ 21010004

bank. spojení zhotovitele: č. účtu: 123-1958810217/0100, vedeného u Komerční banky, a.s.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 28.04.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“ ve znění jejího Dodatku č. 9, s účinností Smlouvy ke dni 29.04.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 10 (dále též „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu na základě konsenzu Smluvních stran, ke kterému je dovedl Správce stavby postupem dle Pod-článku 3.5 Smluvních podmínek, ohledně Oznámení claimu Zhotovitele ze dne 27.02.2024 (dále jen „claim č. 3“).

Důvodem úprav lhůt je pozastavení prací Objednatelem ze dne 27.02.2024 na těchto prostorech:

- 1) Přednostovské sály v západním traktu 1. NP části B2 - místnosti č. BN1.15, BN1.16, BN1.17;**
- 2) Související úpravy na rozvodech technických instalací - místnosti č. BN1.05, BN1.20, BN1.24,**

a to z důvodu Objednatelem avizovaných dalších nutných změn oproti platné zadávací dokumentaci. Pro určení data celkového dokončení uvedených prostor Zhotovitelem, byla zapotřebí komplexní změna zadávací dokumentace pro uvedené prostory.

Z důvodu pokynu správce stavby na přerušení prací dle Pod-čl. 8.8 Smluvních podmínek, tak Zhotovitel nemohl pokračovat ve stavebních postupech dle původního harmonogramu. Zhotovitel v důsledku výše uvedeného oznámil dne 27.02.2024 předmětné skutečnosti Správci stavby claimem č. 3, který věcně spočíval v uplatnění nároku na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu.

Pokyn k opětovnému zahájení prací byl dán Správcem stavby ke dni 14.08.2024. Dne 12.09.2024 předložil Zhotovitel aktualizovaný HMG, týkající se výše uvedených prostor a uplatnil v souladu se Smluvními podmínkami nárok na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu v celkovém rozsahu 339 kalendářních dnů, tj. **do 31.01.2025**.

Správce stavby v souladu s Pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek v souvislosti s prodloužením Doby pro dokončení Díla inicioval mezi smluvními stranami jednání. Na základě jednání mezi smluvními stranami byl nově určen termín konce Doby pro uvedení do provozu **výše uvedených prostorů** na den **31.01.2025**, tj. nejpozději do 45 měsíců a 3 dnů od Data zahájení prací a termín konce Doby pro dokončení díla včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 na den **31.01.2025**, tj. nejpozději do 45 měsíců a 3 dnů od Data zahájení prací.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp. zn. 23 Cdo 5457/2014, sp. zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek č. 10, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, v souladu s ustanovením Článku 16 Smlouvy o dílo, se smluvní Strany dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S 1637/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: DZ 21010004, uzavřené dne 28.04.2021 takto:

Doba pro dokončení, Prodloužení Doby pro dokončení, Doba pro uvedení do provozu, Prodloužení Doby pro uvedení do provozu

Na základě konsenzu v souladu s Pod-článkem 3.5 Smluvních podmínek smluvní strany stanovují nové termíny plnění:

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle Pod-článku 7.9 do 31.01.2025.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději 35 měsíců od Data zahájení prací, tj. do 28.03.2024, **vyjma níže uvedeného, tj. těchto částí Díla:**

- a) Přednostovské sály v západním traktu 1. NP části B2 - místnosti č. BN1.15, BN1.16, BN1.17;**
- b) Související úpravy na rozvodech technických instalací – místnosti č. BN1.05, BN1.20, BN1.24,**

které je Zhotovitel povinen dokončit **do 31.01.2025.**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 10 v Registru smluv, v souladu se Zákonem o registru smluv.
3. Zaslání Dodatku č. 10 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S 1637/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: DZ 21010004, uzavřené dne 28.04.2021, nedotčená tímto Dodatkem č. 10, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 10 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz má platnost originálu.
6. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 10 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 10 je následující příloha:

Příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací – Dokončení přednostovských sálů včetně interiérů - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 10*

V Praze

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:
SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ

11.10.2024 13:17
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Digitální podpis:
07.10.2024 07:30:16

Ing. Karel Volf

předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

Digitální podpis:
07.10.2024 08:41:22

Ing. Tomáš Erhard

člen představenstva
Metrostav DIZ s.r.o.

Digitálně podepsal
Datum: 2024.10.03
08:21:48 +02'00'

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2024.10.03
07:33:44 +02'00'

Jiří Procházka, MBA

člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Digitálně
podepsal

Datum: 2024.10.02
12:12:52 +02'00'

Martin Koška

jednatel
AVERS, spol. s r.o.

Příloha č. 1

Harmonogram postupu prací – Dokončení přednostovských sálů včetně interiérů

