

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 232-Vo-32/15
(Východní potok, Hostinné, ř.km. 0,970 – 3,290) ze dne 2.10.2015

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní jméno: **MARESA s.r.o.**,

sídlo: Býšť 260, 533 22 Býšť

IČO: 27558681

DIČ: CZ27558681

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 25967

jednající: Ing. Josef Mareš

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. na základě odsouhlasené žádosti o změnu termínu odevzdání prací. Žádost o prodloužení termínu byla podána vzhledem zdlouhavým projednáváním akce s MÚ Hostinné o úpravě techn. řešení objektu SO - 3.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10/2015

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 30.10.2016

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 30.5.2017

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č.4 se změnil:

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu LČR ST, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků, zajištění vyjádření vlastníků, uzavření všech budoucích smluv kupních, dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zajištění územního rozhodnutí.

Termín dokončení dílčího plnění a): 30.10.2016

b) zpracování geometrického plánu a zajištění jeho ověření KÚ,

Termín odevzdání návrhu GP do: 30.6.2016

Termín dokončení dílčího plnění b) : 31.8.2016

c) uzavření smluv kupních na základě vypracovaného a kat. úřadem ověřeného geometrického plánu, zajištění všech potřebných dokumentů pro vklad uzavřených smluv do katastru nemovitostí.

Termín odevzdání návrhu smluv kupních: 30.10.2016

Termín dokončení dílčího plnění c) : 31.12.2016

d) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, zajištění stavebního povolení.

Termín dokončení dílčího plnění d) : 30.5.2017

Koncept projektu bude projednán v dokumentační komisi do: 28.2.2017

III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne: 29. 6. 2016

Vdne:

Lesy České republiky, s.p.