

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 232-Vo-32/15  
(Východní potok, Hostinné, ř.km. 0,970 – 3,290) ze dne 2.10.2015

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

obchodní jméno: MARESA s.r.o.,

sídlo: Býšť 260, 533 22 Býšť

IČO: 27558681

DIČ: CZ27558681

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 25967

jednající: Ing. Josef Mareš

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

### I.

#### Účel Dodatku č. 4 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.4 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. na základě odsouhlasené žádosti o změnu termínu odevzdání prací. Žádost o prodloužení termínu byla podána z důvodu zdlouhavého projednávání ohledně narovnání majetkoprávních vztahů mezi městem Hostinné a LS Dvůr Králové nad Labem a úprava opatření z důvodu výrazného navýšení finančních nákladů stavby.

## II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

*Odstavec č.1 se změnil:*

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10/2015

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 31.5.2017

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 31.10.2017

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

*Odstavec č.1 se změnil:*

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 580.000,- Kč bez DPH, slovy pětsetosmdesátisickorunčeských bez DPH.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 121.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 111.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene c) tohoto článku 23.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene d) tohoto článku 55 000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene e) tohoto článku 93.000,- Kč bez DPH, písmene f) tohoto článku 10.000,- Kč bez DPH, písmene g) tohoto článku 167.000,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

*Odstavec č.4 se změnil:*

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu LČR ST, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- a) geodetické práce

Termín dokončení dílčího plnění a) :31.12.2015

- b) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků

Termín dokončení dílčího plnění b) :31.12.2016

c) projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb - uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a zajištění vyjádření vlastníků,

Termín dokončení dílčího plnění c) :31.12.2016

d) dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Termín dokončení dílčího plnění d) :31.5.2017

e) zpracování geometr.plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ:

Termín dokončení dílčího plnění e) :31.12.2016

f) uzavření kupních smluv, vklad do KN

Termín dokončení dílčího plnění f) :31.12.2016

g) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, zajištění stavebního povolení :

Termín dokončení dílčího plnění g) :31.10.2017

Koncept projektu bude projednán v DK do : 31.7.2017

### III.

#### Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

V Hradci Králové, dne 31.12.2017

.....

Ing. Tomáš Sajdl  
vedoucí Správy toků – oblas Labe  
Lesy České republiky