



Agendové číslo: **03835/2023/IM/4**

Identifikátor: **KUMSX031XW04**


DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo ev. číslo 03835/2023/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen:	Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje
IČO:	70890692
DIČ:	CZ70890692
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

(dále jen „objednatel“)

2. EUROVIA CZ a.s.

se sídlem:	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika
zastoupena:	
IČO:	45274924
DIČ:	CZ 45274924
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	141901419/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.09.2023 smlouvu o dílo, ev. č. 03835/2023/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby **„Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3“** (dále jen „stavba“ či „dílo“). Ke smlouvě smluvní strany uzavřely dne 29.01.2024 Dodatek č. 1, dne 24.06.2024 Dodatek č. 2 a dne 09.09.2024 Dodatek č. 3.
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení prací, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací, ale jsou nezbytné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Tyto vícepráce, konkrétně Změna č. 21 PS 04 Rozšíření trafostanice, byla obsahem Dodatku č. 3.

Stavba měla být kompletně dokončena v termínu do 13.09.2024, což se při přípravě Dodatku č. 3 jevílo jako reálné. Po uzavření dodatku č. 3 však zhotovitel obdržel informace od poddodavatele potřebných komponentů, že časová náročnost a dodací lhůty jsou delší, než se předpokládalo.

Uvedená Změna č. 21 má bezprostřední dopad do doby plnění stanovené v souladu s čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo, který smluvními stranami doposud, s ohledem na jeho neurčitost, nebyl sjednán. Bezprostřední dopad uvedené změny do doby plnění vyplývá z časové náročnosti realizace změny, a to zejména časové náročnosti zajištění veškerých komponent pro realizaci technologických dodávek, které realizaci uvedené změny tvoří.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

V souvislosti s realizací víceprací uvedených v Dodatku č. 3, změně č. 21 Rozšíření trafostanice, se doba plnění sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy mění z „270 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem“ na „do 30.11.2024“.

Zhotovitel tudíž od 14.09.2024 není v prodlení s dokončením díla.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán písemně, bude vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 112/7816 ze dne 07.10.2024.

V Ostravě

Elektronický podpis: 14.10.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Kania
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 30.10.2024-12:10 +01:00

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje

V Brně



Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 05.11.2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 08.06.2023.