

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2024
ev. č. 579/2024-SML**

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

zastoupená: plk. gšt. MUDr. Václavem Masopustem, Ph.D., MBA, LL.M, DBA, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

SUPER-KRETE CZECH + CIRMON + SIMOST – most ÚVN Praha

zastoupená Správcem:

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 61708

se sídlem: č.p. 494, 251 01 Nupaky

IČO: 25692810

DIČ: CZ25692810

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7317660287/0100

zastoupená: Ing. Martinem Smekalem, Eur Ing, jednatelem společnosti

a Společníkem:

Cirmon s.r.o

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 61708

se sídlem: Panská zahrada 424/1, 190 16 Praha 9 – Koloděje

IČO: 02142147

DIČ: CZ02142147

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6394760287/0100

zastoupená: Ing. Eduardem Cirmonem, jednatelem společnosti

a Společníkem:

SIMOST, s.r.o.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 8943

se sídlem: Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 46995803

DIČ: CZ46995803

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7268930227/0100

zastoupená: Bc. Jakubem Malíkem, jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

Na základě společenské smlouvy uzavřené podle ustanovení §§ 2716 až 2746 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ze dne 13. 2. 2024 mezi výše uvedenými společníky je pověřen správou společných věcí správce SUPER-KRETE CZECH s.r.o. zastoupený jednatelem společnosti Ing. Martinem Smekalem.

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem „**ÚVN – výstavba mostu (komunikace) v areálu ÚVN - realizace**“ (systémové číslo NEN N006/24/V00001229, č. j.: 25936/2023-ÚVN) smlouvu o dílo, ev. č. objednatele 579/2024-SML, jejímž předmětem plnění je vybudování nové spodní stavby pro uložení těžké mostové soupravy a samotná montáž a uložení této mostové soupravy včetně její dopravy do nemocničního areálu objednatele, to vše dle projektové dokumentace vypracované společností Pontex spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IČO 407 63 439, která byla zhotoviteli poskytnuta v elektronické podobě před uzavřením této smlouvy (dále jen „**projektová dokumentace**“), a to v souladu s oceněným výkazem výměr uvedeným v příloze č. 1 smlouvy a technickou specifikací uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „**dílo**“).
2. V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo se vyskytly nepředvídatelné okolnosti (zejm. bylo zjištěno, že přilehlý topol zasahuje rozsáhlým kořenovým valem do nově opravované komunikace a dle odborného vyjádření dendrologa bylo nezbytné strom odstranit a poté je možné dokončit a předat celé dílo sjednané touto smlouvou ze strany zhotovitele. Pro nezbytné odstranění stromu, které bude provádět na svůj náklad objednatel, bylo nutné rozhodnutí o povolení ke kácení stromu. Z tohoto důvodu byla shledána potřeba provedení změn, které jsou nezbytné k dokončení díla. Na základě těchto nepředvídatelných zjištění se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ze dne 7.8.2024, kterým si smluvní strany dohodly k přiměřenému prodloužení termínu pro dokončení a předání díla o 8 týdnů.
3. Vzhledem k tomu, že požadované rozhodnutí o povolení kácení stromu, o které žádal objednatel, nabylo právní moci dne 17.9.2024 a vlastní pokácení stromu, jenž zajišťoval objednatel, proběhlo ve dnech 28.9. – 29.9.2024, je nezbytné přiměřeně prodloužit termín pro dokončení a předání díla. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo za účelem přiměřenému prodloužení termínu pro dokončení a předání díla o 3 týdny, s ohledem na časovou a technickou náročnost zbývajících prací, které musí zhotovitel dokončit po vlastním odstranění stromu.
4. Smluvní strany zároveň konstatují, že provedené změny tímto dodatkem rovněž nikterak nemění

celkovou povahu veřejné zakázky, jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a celková cena díla sjednaná v této smlouvě se nemění.

II. Změna smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění a změně smlouvy o dílo spočívající následovně:
2. V důsledku časové náročnosti pro provedení odstranění stromu, které bude na svůj náklad provádět objednatel a současně bránící pro dokončení celého sjednaného díla, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla o dobu nezbytně nutnou k jeho provedení.

Ze shora uvedených důvodů mění smluvní strany ustanovení čl. III. odst. 2. smlouvy o dílo v odstavci „Termín dokončení a předání díla“, které nově zní:

Termín dokončení a předání díla: do 27 týdnů od předání staveniště.

3. V souvislosti s prodloužením termínu provedení díla se smluvní strany dohodly na nahrazení přílohy č. 4 smlouvy - Časový a finanční harmonogram, novou aktualizovanou verzí, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za tímto účelem nezbytnou součinnost. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku neobsahuje jejich obchodní tajemství.
2. Práva a povinnosti smluvních stran ujednaná ve smlouvě o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají zachována a v platnosti dle jejich původního rozsahu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Toto ustanovení se nepoužije v případě, kdy smluvní strany podepíší dodatek elektronicky.
5. Součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1: Rozhodnutí o povolení kácení dřevin Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 27.8.2024, včetně vyznačení doložky právní moci

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram

V Praze dne:

V Praze dne:

za objednatele:

Václav
Masopust

Digitálně podepsal
Václav Masopust
Datum: 2024.10.11
13:58:57 +02'00'

za zhotovitele:

Ing.
Martin
Smekal

Digital neopcepal Inc, Martin Smeekal
DN: cn=CZ, 2.3.4.97-NTRCZ-25692810,
o=SUPER KRETE CZEC s.r.o, ou=21,
cn=Ing. Martin Smeekal sn=Smeekal,
givenName=Martin,
serialNumber=F818536, t3c=ccnato3
latency: 2024.09.30 14:29:18 -0700'

plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA,
LL.M. DBA

ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha

Ing. Martin Smekal, Eur Ing, jednatel
SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin

**AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY**

Správa CHKO Brdy
Jince 461
262 23 Jince
e-mail: [redacted]
www.brdy.ochranaprirody.cz
IDDS: ffydyjp



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 17.09.2024
a je vykonatelné
dnem 17.09.2024
Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky
dne 19.09.2024 REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
[redacted] (podpis) TŘEDNÍ ČECHY

Vl. 4

Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/1170/SC/2024-9
VAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 15515/2024-ÚVN

VYŘIZUJE: [redacted]

DATUM: 27.08.2024

Povolení kácení parc. č. 317/1 a 268/1, k. ú. Břevnov

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 18 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), po provedeném správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), jehož účastníkem dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je Ústřední vojenská nemocnice, IČO 61383082, sídlo U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 (dále též „žadatel“), a dle § 27 odst. 3 správního řádu, ve spojení s § 71 odst. 3 zákona Městská část Praha 6, IČO 00063703, Československé armády 23, 160 52 Praha 6, na **základě žádosti žadatele o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les** ze dne 17.06.2024, doplněné dne 03.07.2024 vydává toto

ROZHODNUTÍ

I. Agentura dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin

p o v o l u j e

kácení 2 ks dřevin

- třešně o obvodu kmene 220 cm rostoucí na pozemku parc. č. 317/1, k. ú. Břevnov a
- topolu černého o obvodu kmene 347 cm rostoucího na pozemku parc. č. 268/1, k. ú. Břevnov, oboje v areálu Ústřední vojenské nemocnice.

Kácení je možné provést v období od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31. března 2025.

II. Agentura dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny žadateli **ukládá povinnost provést náhradní výsadbu** ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin v počtu 3 ks domácích listnatých dřevin (javor mléč, javor klen nebo dub letní) velikosti 16-18 cm v areálu Ústřední vojenské nemocnice, k. ú. Břevnov. Náhradní výsadba bude provedena ve vhodném období, nejpozději do 31.11.2025, a to v souladu s arboristickým standardem AOPK ČR SPPK A02 001:2021 Výsadba stromů. Žadatelé se dále ukládá následná péče o vysazené dřeviny (spočívající zejména v zálivce stromů dle potřeby, provedení výchovného řezu, případně výměně uschlých jedinců) po dobu pěti let. Žadatel o provedení výsadby písemně uvědomí Agenturu ochrany přírody, Správu CHKO Brdy, a to nejpozději do 14 dnů od její realizace.

ODŮVODNĚNÍ

Dne 17.06.2024 byla pod čj. 04033/SC/24 Agentuře doručena žádost žadatele Ústřední vojenská nemocnice, IČO 61383082, sídlo U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, doplněná dne 03.07.2024 dopisem čj. 04445/SC/24, o povolení kácení 2 ks dřevin – třešně o obvodu kmene 220 cm rostoucí na pozemku parc. č. 317/1, k. ú. Břevnov a topolu černého o obvodu kmene 347 cm rostoucího na pozemku parc. č. 268/1, k. ú. Břevnov, oboje v areálu Ústřední vojenské nemocnice. Kácení třešně má být provedeno z důvodu jejího špatného stavu a z bezpečnostních důvodů – strom je ze 2/3 suchý a nachází se na veřejně přístupném pozemku, který je využíván jako zahrada pro děti mateřské školky. Topol je v kolizi s plánovanou opravou komunikace – v průběhu realizace, po odkrytí asfaltových povrchů, bylo zjištěno, že kořeny stromu zasahují do tělesa komunikace a nově budovaných obrubníků, s čímž původní projekt opravy nepočítal. Odstranění kořenů by znamenalo poškození stromu a narušení jeho stability, jak dokládá i doložený posudek „Odborné vyjádření ke stávajícímu stavu stromu“ od firmy STROMOUREK s.r.o. ze dne 05.06.2022 (dále jen posudek).

Dne 03.07.2024 Agentura zahájila správní řízení ve věci povolení kácení dle § 8 odst. 1 zákona a toto oznámila dopisem čj. SR/1170/SC/2024-4 ze dne 08.07.2024 v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu účastníkům řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu ve spojení s ustanovením § 71 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, kterými jsou:

- Ústřední vojenská nemocnice, IČO 61383082, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 a
- Městská část Praha 6, IČO 00063703, Československé armády 23, 160 52 Praha 6.

Stejným dopisem správní orgán poskytl informaci o zahájení řízení spolkům, které ve smyslu a za podmínek stanovených v § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny požádaly, aby byly předem informovány o všech zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny na území CHKO Brdy. Vyrozmění bylo zasláno spolku Česká společnost entomologická, Viničná 7, 128 00 Praha 2 a Česká společnost pro ochranu netopýrů, Újezd 390/43, 118 08 Praha 1. Správní orgán přihlášení dotčených subjektů v zákonem stanovené lhůtě neobdržel.

V průběhu řízení vyšlo najevo, že k vydání rozhodnutí Agentura potřebuje podkladové stanovisko – závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, protože pozemky, na kterých má být káceno, leží v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze, vyhlášeném rozhodnutím bývalého odboru kultury NVP č. j. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze a jeho doplňkem ze dne 9. 7. 1981, kterými se určuje toto ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm. Dne 02.08.2024 proto Agentura předmětné řízení usnesením čj. SR/1170/SC/2024-5 přerušila do doby doplnění stanoviska orgánu státní památkové péče.

Chybějící dokument - rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru památkové péče čj. MHMP 1615869/2024 ze dne 09.08.2024 - žadatel doplnil dne 13.08.2024, čímž mohlo řízení Agentury ve věci pokračovat. Orgán státní památkové péče v tomto rozhodnutí – souhlasném stanovisku – souhlasí se zamýšleným kácením.

Protože Agentura shromáždila potřebné podklady k vydání rozhodnutí, poskytla usnesením o určení lhůty čj. SR/1170/SC/2024-7 ze dne 14.08.2024 účastníkům lhůtu na možnost seznámit se a vyjádřit se k podkladům k vydání rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu v přiměřené době, a to 5 dnů od obdržení tohoto usnesení. Ve stanovené lhůtě neobdržel správní orgán žádné připomínky či námítky a žádný z účastníků řízení nevyužil práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.

V provedeném správním řízení jsme zjistili, že předmětné dřeviny rostoucí mimo les nejsou památnými stromy podle § 46 zákona, nepatří mezi zvláště chráněné druhy rostlin dle § 48 zákona a nejsou ani součástí významného krajinného prvku ve smyslu § 3 písm. b) zákona. Protože podání obsahovalo dostatečné podklady pro vydání rozhodnutí, nebylo nařízeno ústní jednání spojené s ohledáním na místě (§§ 49 a 54 správního řádu). Pozemky, na kterých má být káceno a kam má být umístěna náhradní výsadba, jsou ve vlastnictví České republiky, žadatel je příslušný hospodařit s majetkem státu.

Při rozhodování vycházel správní orgán z následujících úvah:

Důvodem ke kácení třešně je její špatný zdravotní stav, kácena má být i z bezpečnostních důvodů – strom je ze 2/3 suchý a nachází se na veřejně přístupném pozemku, který je využíván jako zahrada pro děti mateřské školky. Jeho aktuální stav dokládá přiložená fotodokumentace. Jedná se o strom neperspektivní, případný ořez suchých větví (bezpečnostní řez) a redukční řez zbylé větve z důvodu stabilizace by znamenal v podstatě převedení stromu na torzo. Topol je v kolizi s plánovanou opravou komunikace – v průběhu realizace, po odkrytí asfaltových povrchů, bylo zjištěno, že kořeny stromu zasahují do tělesa komunikace a nově budovaných obrubníků, s čímž původní projekt opravy nepočítal. Odstranění kořenů by znamenalo poškození stromu a narušení jeho stability, jak dokládá i doložený posudek „Odborné vyjádření ke stávajícímu stavu stromu“ od firmy STROMOUREK s.r.o. ze dne 05.06.2022. Zajištění provozní bezpečnosti, kterou lze v tomto konkrétním případě dosáhnout pouze pokácením předmětného stromu, považujeme za závažný důvod k jeho pokácení.

Agentura se dále zabývala otázkou ekologického a estetického významu kácených dřevin a kácením vzniklé ekologické újmy. Třešeň je ze 2/3 suchá, čímž pozbyla svůj estetický význam. Její teoretický ekologický význam tkví v tom, že je potenciálním biotopem např. pro dřevokazné houby či bezobratlé živočichy, toto je však v rozporu s tím, že roste na veřejně přístupném místě, kde je potřebné zajistit provozní bezpečnost. Topol vrůstá do komunikace, pokračování její rekonstrukce by znamenalo poškození stromu a narušení jeho stability. Agentura proto v obou případech kácení povolila – viz výrok tohoto rozhodnutí – a za vhodnou kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením považuje výsadbu nových dřevin na vhodnějším místě.

Žadatel v doplnění žádosti doručeném Agentuře dne 03.07.2024 navrhuje druhy dřevin, které je možné v areálu Ústřední vojenské nemocnice vysadit jako náhradní výsadbu za kácené dřeviny. Agentura pro orientační výpočet velikosti náhradní výsadby použila metodiku „Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny, AOPK ČR, Praha, 2022.“ Po zadání různých charakteristik kácených dřevin tato veřejně přístupná on-line metodika stanovuje bodovou hodnotu kácených dřevin a odpovídající množství náhradní výsadby jako kompenzační opatření za jejich kácení. V tomto konkrétním případě jsme získali orientační hodnotu 4 602 bodů u třešně a 52 145 bodů za topol. Toto zhruba bodové hodnotě výsadby 3 ks listnatých stromů o obvodu kmínku 16-18 cm a následné péči 5 let (konkrétně pro javor klen je tato bodová hodnota 65 301 bodů). Podrobný výpočet je založen ve spisovém materiálu pod čj. SR/1170/SC/2024-8.

Vzhledem k výše uvedenému Agentura rozhodnutím stanovila náhradní výsadbu jako kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením dřevin v počtu 3 ks domácích listnatých dřevin (javor mléč, javor klen nebo dub letní) velikosti 16-18 cm.

Jako podmínku rozhodnutí jsme dále stanovili, že náhradní výsadba bude provedena ve vhodném období, nejpozději do 31.11.2025 tak, aby byla provedena v nejbližším možném termínu po provedení kácení. Další podmínkou je provedení výsadby v souladu s arboristickým standardem AOPK ČR SPPK A02 001:2021 Výsadba stromů a následná péče o vysazené dřeviny, spočívající zejména v zalivce stromů dle potřeby, provedení výchovného řezu, případně výměně uschlých jedinců, po dobu pěti let tak, aby bylo zabezpečeno užití stromů (případně jejich výměna v tomto období). Pro možnost následné kontroly dále požadujeme, aby provedení výsadby žadatel písemně oznámil Agentuře ochrany přírody, Správě CHKO Brdy, a to nejpozději do 14 dnů od její realizace.

Vzhledem k termínu vydání rozhodnutí (konec srpna) již nepředpokládáme pro letošek hnízdění ptáku v kácených stromech. Proto jako možný termín pro kácení stanovujeme období od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do konce vegetačního klidu roku 2025, tj. do 31. března 2025.

Správní orgán přezkoumal podanou žádost a po vyhodnocení funkčního a estetického významu předmětných dřevin, posouzení závažnosti důvodů ke kácení a zhodnocení všech podkladových materiálů rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode dne jeho doručení odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury (AOPK ČR, regionální pracoviště Střední Čechy, oddělení Správa CHKO Brdy). V případě, že písemnost bude uložena u provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení. Podané odvolání má odkladný účinek.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Střední Čechy
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Brdy
Jince č.p. 461
262 23 Jince

STEJNOPIS

ZA SPRÁVNOST VYHOTOVENÍ

(podepsáno elektronicky)

Vedoucí Správy CHKO Brdy

Rozdělovník

Ústřední vojenská nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Městská část Praha 6, Československé armády 23, 160 52 Praha 6

"ÚVN - výstavba mostu (komunikace) v areálu ÚVN - realizace"

postup prací	rok	2024																											
	měsíc	1				2				3				4				5				6				7			
	týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	finanční HMG	650 000,00				900 000,00				3 250 000,00				1 380 000,00															
	realizace	max. 24 týdnů ode dne předání staveniště																											
zařízení a příprava staveniště																													
ochrana inženýrských sítí																													
zemní a výkopové práce																													
přeprava TMS na PKO																													
výroba ocelové mostovky																													
podkladní konstrukce																													
ŽB monolitické opěry																													
PKO TMS																													
PKO mostovky																													
přímopojížděná izolace mostovky																													
montáž TMS																													
montáž mostovky																													
zásyp předpolí																													
veřejné osvětlení																													
dodávka a montáž svodidel, zábradlí																													
dodávka a montáž závozy, branky																													
vozovka, dokončovací práce																													
uvedení mostu do provozu																													
předání DSPS																													
podkladní vrstvy - vozovka																													
pokládka obrušníků																													
vozovka																													
dokončující práce																													
předání stavby																													

Časový a finanční harmonogram