

SRZ/2024/0735/1/4-MAJ

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. 038/24/DILO/4-MAJ ze dne 8. 7. 2024**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále také i jen „Dodatek č. 1“)

Objednatel:

Městská část Praha 4

Se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

IČO: 00063584

DIČ: CZ00063584

zastoupená na základě příkazní smlouvy uzavřené dne 21.12.2017 správcem nemovitostí společnosti:

4 – Majetková a.s.

Sídlo: Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 28477456

DIČ: CZ28477456

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Radek Svoboda, předseda představenstva, Mgr. Martin Benkovič, člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle B, vložce 14768

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

ELEB CZ s.r.o.

Sídlo: Budějovická 2056/96, 140 00 Praha 4 Krč

IČO: 02544903

DIČ: CZ02544903

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: Michal Blahovec, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle C, vložce 219390

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku číslo 1:

I.

Základní ustanovení

1) Smluvní strany uzavřely dne 8. 7. 2024 Smlouvu o dílo č. 038/24/DILO/4-MAJ, jejímž předmětem je provedení zakázky malého rozsahu s názvem „Odstranění havarijních závad na

elektroinstalaci v 3. NP objektu Choceradská 2600/13“ (dále jen „Smlouva“). Staveniště (místo plnění) bylo předáno zhotoviteli dne 15. 7. 2024.

2) Tento Dodatek č. 1 se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést některé vícepráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto článku, které objednatel ani zhotovitel nemohl před realizací zakázky předem předvídat.

3) Celková hodnota závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu po jeho změně nepřekročí limit podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

1) Článek II. Smlouvy – Předmět díla se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést.

2) Cena za dílo dle čl. V. odst. 5.1. Smlouvy činí: 2.450.402,00 Kč bez DPH
Celková cena sjednaných víceprací činí: 302.159,00 Kč bez DPH

III. Změny Smlouvy

1) V článku V. odst. 5.1. Smlouvy se ruší text odst. 5.1 a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena díla činí:

2.752.561,00 Kč

578.037,81 Kč (21% DPH)

3.330.598,81 Kč vč. DPH“.

IV. Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv MVČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí objednatel.

2) Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

4) Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

Příloha č. 1: Soupis víceprací

V Praze dne: 07 -10- 2024


V Praze dne: 08 -10- 2024

Za objednatele:



Ing. Radek Svoboda
předseda představenstva


Za zhotovitele:



Michal Blahovec, jednatel



Mgr. Martin Benkovič
člen představenstva



Příloha č. 1 Soupis víceprací

| | |
|--|-----|
| Zednické práce | |
| Demontáž/odstranění štukové omítky a natažení stěrkou Webet m2 | 158 |
| Odstanění emailové lingrusty | 89 |
| Penetrace povrchu m2 | 375 |
| Ruční natažení keraštuku a vyrovnání m2 | 375 |
| Betonování podlahy | 1 |
| Obezdivání elektroskříně | 2 |
| Zazdivání otvorů | 1 |
| Vyspravení otvorů v příčce SDK a jejich začištění | 9 |
| Lešení | 1 |
| Ekologická likvidace odpadů | 1 |
| Hrubý úklid | 1 |
| Doprava a přesun materiálu | 1 |
| | |
| Celkem bez DPH | |
| | |
| | |
| Malířské práce | |
| Odstranění malby - dvojitě škrábání | 285 |
| Obroušení a oprášení nových omítek | 375 |
| Nátěr tmavých lemů na chodbě | 35 |
| Lešení | 1 |
| Ekologická likvidace odpadů | 1 |
| Hrubý úklid | 1 |
| Doprava a přesun materiálu | 1 |
| | |
| Celkem bez DPH | |