



Změnový list č. 03

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.04/01/23_042/0002868
Název projektu: Kanalizace Svádov - II. etapa
Příjemce: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o.
IČ: 25041738
Zástupce zhotovitele: [REDACTED]
SOD ze dne 27. 09. 2023
Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
Statutární zástupce: PhDr. Ing. Petr Nedvědický
Odpovědný zástupce: [REDACTED]

Změna č. 005-007	Změna v části komunikací stoky B v ulici U Stodol a stoky C v ulici Labská včetně domovních přípojek
Popis změny (Odůvodnění změny, přímého zadání)	Změna se týká : Při provádění pokládky kanalizačních stok B a C byly zjištěny neúnosné podkladní vrstvy komunikace, následně byly popraskány živичné vrstvy ACO. Proto bude nutné plošně rozšířit rozsah konstrukce vozovky. Pro provedení uceleného asfaltového povrchu ACO komunikace bude zapotřebí zvětšit rozsah finální vrstvy. Na základě vzniklé situace nebudou provedeny nepotřebné provizorní dlažby povrchů v komunikaci stoky B – ulice U Stodol a ložná vrstva asfaltu ACL 22 ve skladbě komunikací stoky B (v ulici U Stodol) a stoky C v ulici Labská včetně domovních přípojek těchto stok. Tato změna nebude mít vliv na harmonogram výstavby. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.



	Přehled víceprací je uveden v příloze č. 1 – Souhrn jednotlivých změn, který obsahuje výpočet celkové hodnoty tohoto změnového listu, celkové vícepráce a méněpráce.		
Ocenění změny:	Hodnota změnového listu: 287 066,84 Kč bez DPH Vícepráce: 508 061,79 Kč bez DPH Méně práce 220 994,95 Kč bez DPH <u>Přílohy:</u> Příloha č. 1 – Souhrn jednotlivých změn Příloha č. 2 - Rozpočet změny		
Zástupce zhotovitele			
Zástupce TDS			
Zástupce AD			
Zástupce zadavatele			
	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Statutární orgán příjemce			



Změnový list č. 02

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.04/01/23_042/0002868
Název projektu: Kanalizace Svádov - II. etapa
Příjemce: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o.
IČ: 25041738
Zástupce zhotovitele: [REDACTED]
SOD ze dne 27. 09. 2023
Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
Statutární zástupce: PhDr. Ing. Petr Nedvědický
Odpovědný zástupce: [REDACTED]

Změna č. 002	Domovní přípojky
Popis změny (Odůvodnění změny, příného zadání)	Změna se týká : dodatečného kanalizačního připojení objektu na p.p.č. 68/3 do stoky B a objektu na p.č Svádov 13 do stoky C. Tato změna nebude mít vliv na harmonogram výstavby. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmět povahy zakázky se nemění. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku. Přehled víceprací je uveden v příloze č. 2 – Souhrn jednotlivých změn, který obsahuje výpočet celkové hodnoty tohoto změnového listu, celkové vícepráce a méněpráce.
Ocenění změny:	Hodnota změnového listu: 122 883,41 Kč bez DPH



	Vícepráce: 122 883,41 Kč bez DPH Méně práce 0,00 Kč bez DPH <u>Přílohy:</u> Příloha č. 1 – Souhrn jednotlivých změn Příloha č. 2 - Rozpočet změny Příloha č. 3 – VÝKRESY : Situace u Stodol – doplnění přípojka Situace ulice Labská – doplnění přípojka		
Zástupce zhotovitele			
Zástupce TDS			
Zástupce AD			
Zástupce zadavatele			
	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Statutární orgán příjemce			



Změnový list č. 01

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.04/01/23_042/0002868
Název projektu: Kanalizace Svádov - II. etapa
Příjemce: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o.
IČ: 25041738
Zástupce zhotovitele: [REDACTED]
SOD ze dne 27. 09. 2023
Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
Statutární zástupce: PhDr. Ing. Petr Nedvědický
Odpovědný zástupce: [REDACTED]

Změna č. 001	Přeložka vodovodního řadu v kolizi s RŠ 4 stoky B
Popis změny (Odůvodnění změny, přímého zadání)	Změna se týká: v místě uložení revizní šachty RŠ4 stoky B byla zjištěna přítomnost vodovodního řadu pitné vody, a proto bylo nezbytné provést přeložku do nové trasy dle podmínek provozovatele tohoto vodovodního řadu SČS. Tato změna nebude mít vliv na harmonogram výstavby. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. Přehled víceprací je uveden v příloze č. 1 – Souhrn jednotlivých změn, který obsahuje výpočet celkové hodnoty tohoto změnového listu, celkové vícepráce a méněpráce.



Ocenění změny:	Hodnota změnového listu: 245 762,69 Kč bez DPH		
	Vícepráce: 245 762,69 Kč bez DPH Méně práce 0,00 Kč bez DPH <u>Přílohy:</u> Příloha č. 1 – Souhrn jednotlivých změn Příloha č. 2 - Rozpočet změny Příloha č. 3 – VÝKRESY : C KN D1 Podrobná situace D2 PP přeložky vodovodu D3 Kladečské schéma vodovodního řadu D4 Vzorový řez uložení vodovodu		
Zástupce zhotovitele			
Zástupce TDS			
Zástupce AD			
Zástupce zadavatele			
	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Statutární orgán příjemce			



Změnový list č. 04

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.04/01/23_042/0002868
Název projektu: Kanalizace Svádov - II. etapa
Příjemce: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o.
IČ: 25041738
Zástupce zhotovitele: [REDACTED]
SOD ze dne 27. 09. 2023
Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
Statutární zástupce: PhDr. Ing. Petr Nedvědický
Odpovědný zástupce: [REDACTED]

Změna č. 004	Kanalizační šachty stoka B
Popis změny (Odůvodnění změny, přímého zadání)	Změna se týká : při realizaci bylo zjištěno, že položkový rozpočet stavby neobsahuje potřebný počet betonových revizních šachet a materiálu k provedení díla dle skutečnosti a projektové dokumentace. Tato změna nebude mít vliv na harmonogram výstavby. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku. Přehled víceprací je uveden v příloze č. 2 – Souhrn jednotlivých změn, který obsahuje výpočet celkové hodnoty tohoto změnového listu, celkové vícepráce a méněpráce.



Ocenění změny:	Hodnota změnového listu: 42 214,05 Kč bez DPH Vícepráce: 46 082,73 Kč bez DPH Méně práce 3 868,68 Kč bez DPH <u>Přílohy:</u> Příloha č. 1 – Souhrn jednotlivých změn Příloha č. 2 - Rozpočet změny		
Zástupce zhotovitele			
Zástupce TDS			
Zástupce AD			
Zástupce zadavatele			
	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Statutární orgán příjemce			