

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: xxxxxx xxxxxx, vedoucí TDS a projekce
Tel: +420 xxx xxx xxx
Email: xxxxxxxxxxxxxx

xxx. xxxx xxxxxxxxxxxx, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství

Tel: xxx xxx xxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel:**ROSSETA s.r.o.**

Sídlo: Školská 144/58, 013 06, Terchová, Slovenská republika
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Žilině, oddíl Sro, vložka 19139/L, Slovenská republika
Zastoupen: **Jaroslav Michálek**, konatel
IČO: 36 284 475
DIČ: CZ685381145
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6026736339/0800
Zástupce ve věcech technických: xxxxxx xxxxxx, stavbyvedoucí
Tel: +421 xxx xxx xxx
Email: info@terchovsky-kamen.sk

II. PŘEDMĚT DODATKU

- Mezi smluvními stranami byla dne 3. 4. 2024 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 626/2024 – SML na akci „**Morava, Bohuslavice/Vitošov – dosypání hráze, etapa č.1 v km 0,000 – 0,900**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- Hlavní rozsah prací na díle spočívá v zejména v odstranění stromů a keřů včetně jejich kořenového systému. Část stávajícího tělesa hráze včetně koruny hráze bude odtěžena a dosypána do rozměrů dle původní projektové dokumentace. Koruna hráze bude zpevněna šterkodrtí pro pojezd techniky.
- Během realizace akce došlo k průchodu stoleté vody. Vlivem dlouhotrvajících dešťů došlo od 13.9.2024 k podmáčení hráze, přístupových cest k hrázi a zařízení staveniště. Následně dne 14.9.2024 došlo k postupnému zaplavování staveniště řekou Moravou, kdy následně voda

zaplavila celou oblast do výšky 1,5 – 1,8 m. Na řece Moravě byl výrazně překročen 3. povodňový stupeň. Tato skutečnost znemožňuje dokončení a předání stavby v termínu dle Smlouvy o dílo.

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

Článek III. Termíny a místo plnění díla, odst. 1, Termín ukončení díla se mění a nově zní takto:

Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín předání a převzetí staveniště	do 5 dnů od ode dne zaslání písemné výzvy k převzetí staveniště
termín zahájení provádění Díla	do 10 dnů od předání a převzetí staveniště
termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli	do 15. 11. 2024

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – harmonogram prací

V Brně dne: 9. 10. 2024

V Terchovej dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
ROSSETA s.r.o.
Jaroslav Michalek
konatel

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění
Název akce: Morava, Bohuslavice/Vitošov – dosypání hráze, etapa č. 1 v km v km
0,000 - 0,900

Pol.	Název objektů dle členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	květen 24	červen 24	červenec 24	srpen 24	září 24	říjen 24	listopad 24	Prostavěno celkem kontrolní součet
1.	SO-01.1 Úprava koruny hrádze	1 617 864,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1254350,25	363513,75	1 617 864,00 Kč
2.	SO-01.2 - Dosypání koruny hráze	4 902 929,00 Kč	135004,91	222579,90	274356,12	424866,11	1285715,82	1864316,83	696089,31	4 902 929,00 Kč
3.	SO-01.3 - Patní drén	2 103 094,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1412490,87	690603,13	2 103 094,00 Kč
4.	VON (vedlejší a ostatní náklady)	265 000,00 Kč	67140,00	28000,00	10000,00	17600,00	19380,00	65350,00	57530,00	265 000,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH	8 888 887,00 Kč								- Kč
	Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		202144,91	250579,90	284356,12	442466,11	1305095,82	4596507,95	1807736,19	8 888 887,00 Kč