

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. 2024/12/0052
(dále jen „dodatek“)

Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2
Parkoviště a Etapa 3 Komunikace

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel. č. 702 297 168,
e-mail: jjurajdova@moporuba.cz, Ing. Roman Gajdušek, tel. č. 607 043 247, e-mail
rgajdusek@moporuba.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
zastoupená: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva
IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 27-4176700287/0100
telefon: 585 757 041, email: ids@ids-olomouc.cz
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2024/12/0052 ze dne 15.04.2024, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace“.

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené méněpráce a vícepráce:

Etapa 2 Parkoviště

- a. Odečet sanací - dle výsledků provedených zatěžkávacích zkoušek nebylo nutno realizovat sanace v celé ploše parkoviště. Jedná se o méněpráce ve výši 100 189,75 Kč bez DPH – Evidenční list změny č.1.
- b. Ochrana horkovodu – se souhlasem a dle požadavků Veolia Energie ČR, a.s. byl zvolen jednodušší způsob ochrany horkovodu – menší panely uložené do vrstvy štěrkodrti bez betonových základových pásů – ve výsledku se jedná o méněpráce ve výši 326 246,35 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 75 576,41 Kč bez DPH – Evidenční list změny č.2.
- c. Úprava trasy chodníku – s ohledem na zachování lípy č. 142 bude odkloněna trasa chodníku, což představuje jeho prodloužení o 1 m a vícepráce ve výši 2 524,69 Kč bez DPH – Evidenční list změny č.3.
- d. Odvodnění – pro zvýšení únosnosti pláně bude položena geotextilie na pláň pod sanaci části parkoviště P44, a dále budou namísto plastových mříží 3 uličních vpustí realizovány litinové mříže s bočními panty. Jedná se o méněpráce ve výši 14 683,65 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 25 898,94 Kč bez DPH – Evidenční list změny č.4.
- e. Materiál pro veřejné osvětlení – oproti rozpočtu bude potřeba pro realizaci veřejného osvětlení navíc 52 m chrániček a 154 m kabelu CYKY-J 4 4x10. Jedná se o vícepráce ve výši 22 894,18 Kč bez DPH – Evidenční list změny č.5.
- f. Nekácení lípy č. 142 – bylo rozhodnuto o zachování zdravého velkého stromu – nerealizované kácení představuje méněpráce ve výši 8 072,39 Kč bez DPH – Evidenční list změny č.6.
- g. Ostatní konstrukce – bude provedeno odstranění nepoužívaného klepáče na betonové ploše. Jedná se o vícepráce ve výši 3 000,00 Kč bez DPH – Evidenční list č.7.

Hodnota méněprací Etapy 2 Parkoviště činí 449 192,14 Kč bez DPH.

Hodnota víceprací Etapy 2 Parkoviště činí 129 894,22 Kč bez DPH.

Etapa 3 Komunikace

- h. Odečet sanací - dle výsledků provedených zatěžkávacích zkoušek nebylo nutno realizovat sanace parkovišť a vozovky, Jedná se o méněpráce ve výši –159 350,76 Kč bez DPH – Evidenční list č.8.
- i. Odvodnění – oproti rozpočtu bude použito o cca 181 m² více nepropustné geotextilie v parkovacích plochách etapy 3, a dále budou u 2 uličních vpustí realizovány litinové

mříže s bočními panty namísto plastových. Jedná se o méněpráce ve výši 12 000,- Kč bez DPH a vícepráce ve výši 45 021,66 Kč bez DPH – Evidenční list č.9.

- j. Veřejné osvětlení – bude provedeno osazení stožáru č. 18 a příslušných kabelových tras, které nebylo možno realizovat v etapě 1 Park stavby z důvodu kolize se stromem a kabelů ČEZ. Jedná se o vícepráce ve výši 75 476,44 Kč bez DPH – Evidenční list č.10.
- k. Ostatní konstrukce – budou provedeny zákryty a výškové úpravy 3 šachtic ukrytých pod terénem parkovišť. Jedná se o vícepráce ve výši 19 254,07 Kč bez DPH – Evidenční list č.11.

Hodnota méněprací Etapy 3 Komunikace činí 171 350,76 Kč bez DPH.

Hodnota víceprací Etapy 3 Komunikace činí 139 752,17 Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí 620 542,90 Kč bez DPH.

Celková hodnota víceprací činí 269 646,39 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny části díla:

Dojde ke snížení ceny díla dle čl. V. smlouvy celkem o **350 896,51 Kč bez DPH** – viz. rozpočet méněprací a víceprací – Evidenční listy č.1-11, příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy činí **8 169 819,19 Kč bez DPH.**

Cena díla po započtení tohoto dodatku činí **7 818 922,68 Kč bez DPH z toho:**

- a) cena za část díla spočívající v provedení následné péče čl. čl. III odst. 1 písm. g) této smlouvy činí 440 265,90 Kč bez DPH,
- b) cena za zbývající část díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy činí 7 378 656,78 Kč bez DPH.

2. V den předání a převzetí staveniště 29.7.2024 bylo konstatováno a zapsáno do stavebního deníku, že na stavbě stále operuje třetí osoba – Veolia Energie ČR, a.s., která dokončuje práce na opravě horkovodu a částečně omezuje zemní práce zhotovitele hlavní stavby. V důsledku činnosti Veolia Energie, ČR a.s. došlo ke zdržení stavebních prací a z tohoto důvodu, se prodlužuje termín provedení díla sjednaný v čl. IV. odst. 1 smlouvy o **1 týden** (tj. termín provedení díla se účinností tohoto dodatku sjednává do 13 týdnů od převzetí staveniště).

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změně ceny díla.

III.

Ostatní ustanovení

- 1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2024/12/0052 ze dne 15.04.2024, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv

zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č.1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.

2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2024/12/0052 ze dne 15.04.2024, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2024/12/0052 ze dne 15.04.2024, rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1602/RMOb2226/50 ze dne 11.10.2024.

Příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet – Evidenční listy č.1-11

V Ostravě dne:

Mgr. Petra
Brodová,
MPA


MPA
Datum: 2024.10.15
10:03:45 +02'00'

za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA
místostarostka

V Olomouci dne:

Ing. Petr
Buchta


Datum: 2024.10.15
09:26:22 +02'00'

za zhotovitele
Ing. Petr Buchta
předseda představenstva