

název díla:	Sanační opravy kolektorů Lužiny 08A_B - oblast Západ		
smlouva číslo:	SODM - 18/2024	ze dne:	22.04.2024
zhotovitel:	KSF spol. s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 2

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ne	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	02.11.2024	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	15.11.2024		
Popis změny, případně náčrtek : Sanace betonových konstrukcí jsou před dokončením ve zbylém úseku Š209 - Š202. Betonové konstrukce byly na několika místech degradované ve větší rozsahu než předpokládala projektová dokumentace. Skutečné množství zasanovaných ploch bylo porovnáno s projektovou dokumentací a bylo zjištěno, že je mírné navýšení sanovaných ploch (zejména v úsecích L202 - Š206 a Š208 - Š207). V šachtě Š205 a L204 byly provedeny zazdívky původních prostupů stěnou. V odbočce do BO z šachty Š207 byla nově vybetonovaná stěna za žebříkem, která byla po očištění nestabilní. Vzhledem k navýšení objemu stavebních prací je termín dokončení posunut o 14 dní na termín dokončení 15. 11. 2024.			
Souhlas s provedenými změnami:			
zodpovědný projektant:	Ing. Petr Cupal	Podpis:	
za provozovatele:	Václav Procházka	Podpis:	
za investora:	Ing. Lenka Šupová	Podpis:	
za dodavatele:	Pavel Procházka	Podpis:	
Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ	5,37%		
Finanční vyjádření :			
cena dle SoD/bez DPH/:	6 332 323,84 Kč		
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	109 948,20 Kč		
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	229 990,81 Kč		
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč		
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	6 672 262,85 Kč		
Zpracoval:	Ing. Lenka Šupová	V Praze dne:	09.10.2024