



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 67/2024/OR „Cyklostezka Mohelnice-Stavenice, Třeština – III. etapa“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800 |
| (dále jen objednatel) | |
| 2. Zhotovitel | Skanska a.s. |
| se sídlem | Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 Karlín |
| IČ | 26271303 |
| DIČ | CZ699004845 |
| (dále jen zhotovitele) | |
| (dále společně jen smluvní strany) | |

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.03.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Cyklostezka Mohelnice-Stavenice, Třeština – III. etapa“.
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem IX odstavec 7 smlouvy o dílo na níže uvedených změnách jednotlivých článků smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně termínu dokončení díla. Původně sjednaný termín dokončení díla k 01. 12. 2024 se mění na termín 1.6.2025. Důvodem této změny termínu plnění je zásah vyšší moci ve formě rozsáhlých povodní na řece Moravě ve dnech 13 – 16.9.2024, jež zasáhly místo realizace předmětu plnění a způsobily komplexní dlouhodobé zatopení celého staveniště.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to konkrétně článku III. Termíny plnění zhotovitele. Článek III. Termíny plnění zhotovitele odstavce 1 se upravuje tak, že odst. 1 nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla: **01. 06. 2024**

Termín dokončení díla nejpozději do: **01. 06. 2025**

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme provedené dílo i před stanoveným termínem.

3. Závěrečná ustanovení


1. Dodatek č. 2 je podepsán elektronicky.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství, z tohoto důvodu nebude zveřejněn v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **09. 10. 2024** usnesením **č. 1648/66/RM/2024**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne

V Olomouci dne: 14.10.2024

objednatel:
město Mohelnice

zhotovitel:
Skanska a. s.



Ing. Pavel Kuba, starosta



Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer
Ing. Lukáš Jurníček, MSc., vedoucí týmu přípravy

