

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 225/2016/OI

uzavřené dne 17.1. 2017 na dílo „VN ŠUMNÁ“ – vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

ve věcech technických jedná: In [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka, č. telefonu:

7 [REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnosti, č. telefonu:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

VZD INVEST s.r.o.

IČO: 26954834

DIČ: CZ26954834

zapsán v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26566

sídlo: Kpt. Nálepky 2332, 630 02 Pardubice

Doručovací adresa: Hraničky 354/59, 625 00 Brno

jednající: Ing. [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: GE Money Bank

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 225/2016/ OI:

Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění – lhůty k dokončení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „VN ŠUMNÁ“ (dále jen „projektová dokumentace“), kdy v době předávání pracoviště 1.2. 2017 do konce března 2017 z důvodu zámru a sněhové pokrývky nebylo možné provést vypuštění rybníka a provést inženýrskogeologické práce, zaměření nánosů a provedení průzkumných prací na dané lokalitě.

II. Doba plnění

1. Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 15.8.2017
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:
30.11.2017

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 225/2016/OI nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 225/2016/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 225/2016/OI ze dne 17.1. 2017.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 225/2016/OI je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Brně dne: 22.5.2017

V dne: 10.5.2017

