



SPOJOVACÍ LÁVKA RÚ CHUCHELNÁ

Práce	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	květen				červen				červenec				srpen					září				říjen			
Předání staveniště																									
Kanalizace																									
zemní práce																									
základy																									
ocelová konstrukce																									
Opláštění																									
Klempířské práce																									
konstrukce výtahu																									
Podlahy Lávka																									
Rozvody EL,ZTI, ÚT																									
Bourací práce																									
Výplně otvorů																									
Omítky vnitřní																									
Podlahy																									
SDK																									
Obklady a dlažby																									
malby a nátěry																									
Kompletace elektro a ZTI																									
podlahy																									
dokončovací práce																									
Zpevněné plochy																									
pokládka živice																									
Předání stavby																									
FINANČNÍ HMG	1 800 000,00 Kč				6 300 000,00 Kč				5 200 000,00 Kč				3 800 000,00 Kč					2 000 000,00 Kč				508 223,00 Kč			