



TSKRP0052D2X

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo k provedení stavby

„Cyklotrasy MČ Praha 22 – Netluky – Uhříněves - Kolovraty, č. akce 2950126“

číslo smlouvy objednatele: 9/15/2400/35 (dříve 53/2012/D-4)

číslo smlouvy zhotovitele: 002 393

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav
Ivana Petříkova, TDI

2. Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

IČ: 26212005

DIČ: CZ26212005

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. ú. : 5050013259/5500

zastoupená: Ing. Miroslavem Volfem, ředitelem společnosti na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Volf, ředitel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Stolař, hl. stavbyvedoucí

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 6 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Cyklotrasa MČ Praha 22 – Netluky – Uhříněves - Kolovraty“ ze dne 21.5.2012 ve znění dodatků č. 1 - č. 5 („dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly, že se Dodatkem mění čl. III. odst. 1 a doplňuje se seznam subdodavatelů v souladu s čl. VIII. odst. 12 Smlouvy, jak uvedeno níže. Přílohou č. 1 k Dodatku je „Soupis víceprací“ a Přílohou č. 2 k Dodatku je „Seznam subdodavatelů“.

Dodatek je uzavírán z níže uvedených důvodů:

Při koordinaci výše uvedeného díla se stavbou „Oprava soustavy rybníků Vodice – Nadýmač“ bylo zjištěno, po vypuštění rybníka Vodice III, že břeh rybníka je podemletý s mnoha kavernami.

Cyklostezka je vedena přes výpustný objekt nádrže Malá Vodice, za kterým stoupá po koruně hráze rybníka Vodice III. Pro zajištění bezpečnostního provozu na budované cyklostezce je nezbytné provést břehové opevnění a vybudovat opěrnou konstrukci z důvodu rozšíření koruny svahu a zajistit tak stabilitu břehu, po kterém je cyklostezka vedena.

I.

Původní znění článku III. odst. 1 Smlouvy (Cena díla) se upravuje takto:

:

Cena dle základní smlouvy bez DPH	19 090 402,50 Kč
DPH 21% dle základní smlouvy	4 008 984,53 Kč
Cena celkem dle základní smlouvy	23 099 387,03 Kč
Cena dle dodatku č. 5 bez DPH	16 331 165,19 Kč
DPH 21% dle dodatku č. 5	3 429 544,69 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 5 vč. DPH	19 760 709,88 Kč
Cena za více práce bez DPH	918 996,70 Kč
DPH 21% za více práce	192 989,31 Kč
Cena celkem za více práce vč. DPH	1 111 986,01 Kč
Cena dle dodatku č. 6 bez DPH	17 250 161,89 Kč
DPH 21% dle dodatku č. 6	3 622 534,00 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 6 vč. DPH	20 872 695,89 Kč

II.

V souladu s čl. VIII. odst. 12 Smlouvy Dodavatel předložil ke schválení Objednateli subdodavatele, v tomto případě, společnost KAVYL, spol. s r.o. IČ: 499 75 358, č.p. 563, 675 75 Mohelno, která bude realizovat část zakázky, a to rozšíření koruny svahu rybníka. Tímto Objednatel souhlasí se subdodavatelem Dodavatele.

III.

Z Á V Ě Ř E Č N Á U S T A N O V E N Í



1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek společně s Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
4. Smluvní strany tímto vzájemně stvrzují svými podpisy, že si tento Dodatek řádně přečetly a pochopily, a že jej uzavírají o své svobodné vůli.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu.
6. Technická správa komunikací hl. m. Prahy je oprávněna:
- a. zveřejnit Smlouvu včetně všech Dodatků a příloh na svých webových stránkách,
 - b. zveřejnit obraz Smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona o registru smluv. Nájemce je se zveřejněním Smlouvy srozuměn. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

V Praze dne: 20. 10. 2016

objednatel

podpis zace



Ing. Miroslav Voříšek
ředitel společnosti

Hrachovec a.s.
Královská 31, Praha 5
212 005
-6-