

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. dodatku 173084

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

pro akci: **II/346 Chotěboř – ul. Fominova**

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina

se sídlem:

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

zastoupený:

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem

k podpisu smlouvy pověřen:

Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána

zástupce pro věci technické:

Ing. Irena Šedová, Ing. Iveta Hartmanová

bankovní spojení:

Komerční banka

číslo účtu:

123-6403810267/0100

IČO:

70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2.

Zhotovitel: PORR a.s.

adresa:

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice

pobočka:

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku PORR a.s.,

Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava a

Jan Munzar, prokurista PORR a.s.

(společně dle obchodního rejstříku)

zástupce pro věci technické: Ondřej Košťál, vedoucí provozu Jihlava a David Mutl, stavbyvedoucí

(každý samostatně)

hlavní stavbyvedoucí:

David Mutl

bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu:

1091107720/5500

IČO:

43005560

DIČ:

CZ43005560

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. objednatele: 166912, č. zhotovitele 9 – 1517A23 na akci „II/346 Chotěboř – ul. Fominova“ uzavřené dne 5. 3. 2024 (dále jen Smlouva o dílo), je změna dílčího termínu plnění - uvedení stavby do předčasného užívání nad rámec zadávací dokumentace.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Zdůvodnění bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby. Jedná se o posunutí dílčího termínu plnění z důvodu prodloužení provedení stavebních prací z důvodu nepředpokládaných komplikací při pokládce dešťové kanalizace – vyšší třída zemin výkopu pro kanalizaci, střety s ostatními inženýrskými sítěmi v trase kanalizace – ČEZ, CETIN, STL plynovod, splašková kanalizace, havarijní stav kanalizačních přípojek u okolních nemovitostí. Všechny tyto okolnosti vyvolaly nutnost zpracování doplnění projektové dokumentace nebo odborných posudků potvrzujících skutečnost na stavbě a prodloužily dobu výstavby.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o dílo:

Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1.

„3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště předpoklad 03/2024

Uvedení stavby do předčasného užívání do 31. 10. 2024

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 28. 02. 2025

V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znemožnily provoz na pozemních komunikacích a zimní údržbu.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

se ruší, a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště předpoklad 03/2024

Uvedení stavby do předčasného užívání do 29. 11. 2024

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 28. 02. 2025

V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znemožnily provoz na pozemních komunikacích a zimní údržbu.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo č. objednatele: 166912, č. zhotovitele 9 – 1517A23 uzavřené dne 5. 3. 2024 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě

V Brně

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

Ing. Ondřej Řezníček
prokurista PORR a. s. pro pobočku

Jan Munzar
prokurista PORR a.s.