

název díla:	Oprava osvětlení kolektoru Příkopy		
smlouva číslo:	SODM-19/2024	ze dne:	30.04.2024
zhotovitel:	Elektrizace Praha spol. s r		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	Provozovatel		
Důvody změny:	změna projektu:	NE	
	dodatečný požadavek:	ANO	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	05.11.2024	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	17.12.2024		
Popis změny, případně náčrtek :			
Objednatel rozhodl, že požární a plynové ucpávky do prostoru PŘS budou provedeny v rámci souběžně probíhající opravy dispečerského propojení v kolektorech Centrum (optické trasy). Na této stavbě bude realizováno větší množství těchto uzávěrů a je pro objednatele ekonomicky výhodnější zvolit tento postup. Tím došlo k úpravě rozpočtu u položky 3.7 (3.7 MP) - méněpráce. Jedná se celkem o 4 ks protipožárních kouřotěsných ucpávek EI90 v celkové ceně -67.494,- Kč.			
V průběhu realizace bylo provedeno zhodnocení stavu svítidel v navazujících šachtách daných úseků u OCK/žebříků a schodišť a o jejich výměně za nové. Toto rozšíření bylo projednáno v rámci kontrolního dne také s projektantem. Jedná se o celkem 42 ks svítidel a příslušenství (držáky) včetně doplnění kabelových tras k těmto svítidlům a 5 ks svítidel nouzového osvětlení v prostoru PŘS a jeho předprostoru. Podrobnosti víceprací jsou doplněny položkově v příloze.			
Uvedené požadavky na rozšíření prováděných prací a zejména na dodací lhůty doplňovaných svítidel mají vliv na plánovaný termín dokončení díla. Nový termín dokončení a předání díla byl stanoven do 17.12.2024. Změna termínu je zachycena v příloženém harmonogramu.			
Souhlas s provedenými změnami:			
zodpovědný projektant:	Ing. Ladislav Bujok	Podpis:	
za provozovatele:	Václav Černý	Podpis:	
za investora:	Ing. Ivo Marek	Podpis:	
za dodavatele:	Libor Knespl	Podpis:	
Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ	10,71%		
Finanční vyjádření :			
cena dle SoD/bez DPH/:	3 390 713,73 Kč		
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	430 717,05 Kč		
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	67 464,00 Kč		
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	3 753 966,78 Kč		
Zpracoval:	Ing. Ivo Marek	V Praze dne:	07.10.2024