

Harmonogram postupu prací po týdnech od předání staveniště

Stavba: „Oprava osvětlení kolektoru Příkopy “

	Činnost	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	
1	Převzetí staveniště	13.5.-17.5.																																
2	Objednání materiálů	13.5.	26.5.																															
3	Vyhotovení výrobní dokumentace		20.5.									28.7.																						
4	Demontáže kabelů			27.5.				30.6.						5.8.			1.9.					23.9.		13.10.			28.10.		15.11.					
5	Demontáže svítidel a držáků			27.5.				30.6.						5.8.			1.9.					23.9.		13.10.			28.10.		15.11.					
6	Úpravy v rozvaděči																					23.9.		13.10.										
7	Montáž nerez držáků svítidel										15.7.						1.9.					23.9.	6.10.			28.10.		15.11.						
8	Montáž rozbočných krabic											22.7.	4.8.											7.10.-13.10.		28.10.-3.11.								
9	Montáž kabelů CYKY-J, pevné uložení, zatažení do kolektoru								1.7.						18.8.					16.9.			13.10.	14.10.		3.11.								
10	Montáž a zapojení svítidel a rozbočných krabic												29.7.							22.9.						28.10.		15.11.						
11	Pospojení nových přístrojů																				23.9.		13.10.			28.10.		15.11.						
12	Protipožární kouřové ucpávky a utěsnění PROMAT																												18.11.		6.12.			
13	Kabelové štítky - značení přístrojů																												18.11.	1.12.				
14	Měření intenzity osvětlení - laboratoř																												18.11.	1.12.				
15	Individuelní zkoušky																													25.11.-1.12.				
16	Komplexní zkoušky																														2.12.	13.12.		
17	Zhotovení VRZ																												18.11.		6.12.			
18	Vyhotovení dokumentace skutečného provedení																												18.11.			15.12.		
19	Úklid a ekologická likvidace demontovaného materiálu																			13.9.		30.9.	13.10.							25.11.			17.12.	
20	Předání zakázky																																17.12.	

Elektrizace Praha spol. s r.o.