



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 1100/2024/SS

„Revitalizace prostoru před MKD, Mělník“

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
dále jen „objednatel“

1.2. **LIMPA s.r.o.** se sídlem Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n/L
IČ: 28743466, DIČ: CZ28743466
bankovní spojení KB, a.s., číslo účtu 43-9358800257/0100,
zastoupen Jitkou Horákovou,
kontaktní osoba: Ing. Miloslav Duchoň, tel. 602 327 300, email: s.duchon@limpa.cz
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., v oddíle C, vložce 30157,
dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

2.1. Účastníci uzavřeli dne 8. 7. 2024 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „Revitalizace prostoru před MKD, Mělník“ (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele č. 2024-05-0004 ze dne 14. 06. 2024.

3. Předmět dodatku č. 1 smlouvy

3.1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo. Změny nastaly vlivem těchto důvodů:

- stavební a konstrukční změny v realizaci oproti projektové dokumentaci (zásadní konstrukční změny vzešly z požadavků památkové péče oproti předané PD, dále skutečně zjištěný stav stávajících konstrukcí oproti projekčnímu předpokladu, kolize stavebních postupů s umístěním a konstrukcí horkovodu, požadavky na elektro, VO atd.),
- dlouhé termíny dodání kamenných prvků (změna požadovaná památkovou péčí, dlouhý proces odsouhlasení vzorkování navržené žuly, vzorkování při změně materiálu opěrné zídky, požadavek na ponechání stávajícího schodiště),
- administrativní postup při změně rozsahu a provedení díla (zdlouhavé termíny při rozhodování zástupců památkové péče, zdlouhavý postup schvalování a doplňování změn v dodatcích, procesní zdržení odsouhlasení změn stavebníkem),
- kolize se stavbou opravy horkovodu na stejném staveništi, minimálně měsíc se musel zhotovitel čekat na zahájení prací ČEZ TEPLÁRENSKÁ a.s.,

- rozsah provedení elektroinstalačních prací a dodávek (kolize se stávajícím VO, kdy požadavky na úpravu VO před MKD nebyly dále zkoordinovány s dalším fungováním VO v přilehlých ulicích; vypnutí a odstranění dvou lamp mělo za následek nesvícení dvou dalších ulic; nový požadavek na přidání dvou zemních rozvaděčů: jednání o ceně s dodavatelem - požadavek města),
- předpokládaná nepřízeň počasí, kdy nemohou být prováděny určité technologické postupy a další možné kolize s provozem v MKD (lepení dlažby, betonování), nutnost občas ukončit práce dřív nebo je přizpůsobit provozu MKD – např. bezpečnostní opatření při akcích (divadlo, ples, taneční).

3.2. Předmětem dodatku č. 1 je **prodloužení lhůty** zhotovení díla.

Článek 3.2. smlouvy o dílo se mění tak, že se posouvá dokončení díla. Nově tento článek zní takto:

3. 2. 2. dokončení díla bez vad a nedodělků: **13. 12. 2024**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 1100/2024/SS zůstávají beze změny.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 624/2024/R ze dne 23. 9. 2024.

Datum podpisu viz elektronický podpis

V Mělníku

V Roudnici n/L

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
starosta města Mělník

Jitka Horáková
LIMPA s.r.o.