

DODATEK č. 1**ke Smlouvě o dílo č. 750/8332/24 ze dne 02.09.2024**

Číslo smlouvy objednatele: 750/8332/24

Číslo zakázky zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel: **Lesostavby Třeboň a.s.**

se sídlem: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 553

Zastoupený: Ing. Pavlem Šimou, předsedou představenstva

IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX.; XXXXXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXX

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 02.09.2024 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 02.09.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Oprava hráze rybníka Veský – 3. etapa“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Smluvní strany se dohodly na změně stávající Smlouvy o dílo – ustanovení čl. 6. odst. 6.1. – Cena za dílo. Předmětem uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/8332/24 ze dne 02.09.2024 na zhotovení stavby „Oprava hráze rybníka Veský – 3. etapa“, se společností Lesostavby Třeboň a.s., IČ 47239328, Novohradská 226, 379 01 Třeboň, je změna ceny díla. V projektové dokumentaci zpracované v červnu 2024 byla navržena oprava hráze v úseku délky 125 m a pokácení 3 ks stromů. Přívalové deště, které v polovině září zasáhly území celé republiky, však způsobily zvýšení aktuálního stavu vody a vysoký průtok v povodí. Zvýšená hladina na rybníku Veský cca o 30 - 40 cm nad úroveň normální hladiny měla za následek kromě nutnosti předčasného výlovu již na začátku října i poškození výpusti, pád jednoho a vyklonění několika dalších stromů směrem do rybníka. Během předání a převzetí staveniště na místě samém bylo přímo z vypuštěného rybníka zjištěno, že tlak vody působící na původní ručně skládané opevnění hráze vymlel z pod kořenů stromů téměř veškerý materiál, čímž narušil stabilitu stromů a rozrušil opevnění návodního svahu hráze. Jedná se o 4 ks stromů (které budou muset být rovněž havarijně pokáceny) v úseku hráze dlouhém 40 m (který bude muset být rovněž havarijně opraven), přímo navazujícím na výše uvedený vyprojektovaný rozsah.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. 6. odst. 6.1. – Cena za dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listu č. 1 (příloha), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 02.09.2024, včetně DPH (1.382.248,08 Kč bez DPH)	1.672.520,18 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 1, vč. DPH (+ 502.390,97 Kč bez DPH)	+ 607.893,07 Kč
Cena díla celkem po změnách dle tohoto dodatku, vč. DPH (1.884.639,05 Kč bez DPH)	2.280.413,25 Kč

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo ve znění tohoto dodatku, beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3) Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění tohoto dodatku, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne 09.10.2024

V Třeboni dne 16.10.2024

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
Ing. Pavel Šima
předseda představenstva