

## Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 2024-0007

### Stavební úpravy bytových domů na ul. Nerudova č.p.881, 883 a 884, Bohumín

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

### Smluvní strany

**1.1. Objednatel:**

Sídlo:

**Město Bohumín**

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha

b) technických:

Ing. Kateřina Pálková, vedoucího odboru správy domů

Ing. Eva Ličková, referentka investiční výstavby

00297569

IČ:

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

Č.úctu:

1721638359/0800

**1.2. Zhotovitel:**

Sídlo:

**MIJO – STAV stavby s.r.o.**

Českobratrská 2227/7,702 00 Ostrava 2

Zastoupený:

Miroslavem Jarošem, jednatel

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Miroslav Jaroš

b) technických:

Marcel Sokol

27833551

IČ:

DIČ:

CZ27833551

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

219505804/0300

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2024-0007 ze dne 04.01.2024 níže uvedeným způsobem:

**Mění se rozsah díla:**

V průběhu provádění prací se vyskytly následující vícepráce a méněpráce popsané ve změnovém listě č. 2 pro dodatek č. 2.

- **Mění se cena díla v odstavci IV. Cena díla, bod 4.1. následovně:**

	<b>Cena bez DPH</b>
Cena díla dle SoD celkem	8 925 977,36
Cena dodatku č.1	-830 913,03
Cena dodatku č.2	<b>+ 116 458,52</b>
<b>Cena dle SOD + dod.č.1 celkem</b>	<b>8 211 522,85</b>

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla, která se zvyšuje o částku 116 458,52 Kč bez DPH v rozsahu prací podrobně specifikovaných ve změnovém listě č. 2 pro dodatek č. 2

- **Mění se doba plnění díla v odstavci III. Doba plnění a místo plnění, bod 3.1. následovně:**

Z důvodu povodní bylo nutné pozastavit stavební práce a následně likvidovat škody po povodních nad rámec smlouvy. Z tohoto důvodu se termín dokončení díla posouvá o 31 kalendářních dní.

**Nový termín dokončení stavby 21. 10. 2024**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je podepsán elektronicky.

V Bohumíně dne dle el. podpisu

V Ostravě dne dle el. podpisu

za objednatele:  
Ing. Petr Vícha  
starosta města Bohumína

za zhotovitele:  
Miroslav Jaroš  
jednatel společnosti