



49891/B/2016-HSPH
Č.j.: UZSVM/B/38603/2016-HSPH

DODATEK č. 1

**ke smlouvě o dílo UZSVM č. 49/2016, uzavřené dne 27. 6. 2016,
na veřejnou zakázku
„Oprava dešťové kanalizace v objektu sídla OP Prostějov“**

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb., IČ: 69797111
za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka, ředitel ÚP Brno, Příkop 11, Brno
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014
ve věcech technických pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx, technický stavební dozor,
mob. xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent HS ÚP Brno,
tel. xxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech organizačních pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí HS OP PV,
tel. xxxxxxxxxxxxxxxx
fakturační adresa: ÚZSVM, ÚP Brno, Příkop 11, 602 00 Brno
bankovní spojení: xxxxx č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel: **R & G ZESTA, spol. s r.o.**
se sídlem Brněnská 4498/67 796 01 Prostějov
za kterou jedná Jiří Zezula, jednatel
IČ: 634 86 270 DIČ: CZ63486270
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 21359
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx
kontakty: e-mail rgzesta@rgzesta tel. xxxxxxxxxxxxxxxx

2. Předmět dodatku

2.1. Původní text bodu č. 4 smlouvy o dílo, odst. 4.2., se z objektivního důvodu nutnosti rozsáhlejší opravy vnější základové stěny objektu a s ní spojeného dodržení technologického postupu (eliminace nestability a vlhkosti zdiva, na základě zjištění a dohody v rámci kontrolního dne stavby ze dne 25.7.2016 a následně zpracované technické pomoci ze dne 15.8.2016), kdy po provedení výkopu pro dešťovou kanalizaci a odkrytí zdiva bylo dodatečně zjištěno, že obvodové základové zdivo je na vnějším líci tvořeno smíšeným zdivem z kamene a cihel bez řádného pojiva, které takto tvoří velmi nerovnou, nesoudržnou, netěsnící a u základové spáry staticky nestabilní problematickou svislou konstrukci, mění následovně:

- Původní znění bodu č. 4 smlouvy o dílo, odst. 4.2., ve znění:
4. Doba plnění
4.2. Splnění díla vč. předání: do 2 měsíců ode dne předání staveniště
se ruší a nahrazuje se novým textem, uvedeným níže:

- Nové znění bodu č. 4 smlouvy o dílo, odst. 4.2.,
4. Doba plnění
4.2. Splnění díla vč. předání: do 19. 10. 2016

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.2. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva ve znění dodatku č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- 3.3. Tato smlouva včetně dodatku č. 1 bude zveřejněna Úřadem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Úřad zašle tuto smlouvu včetně dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
- 3.6. Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. UZSVM 49/2016 a na důkaz souhlasu připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Brně dne

V Prostějově dne

.....
Mgr. Ivo Popelka
ředitel Územního pracoviště Brno

.....
Jiří Zezula
jednatel společnosti