

DODATEK č. 1
K DÍLČÍ SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, **na realizaci díla**

„Oprava chodníků v místní části Zlín – Lesní čtvrť mezi ulicemi Prostřední, Pod Vrškem, Dolní“

číslo smlouvy objednatele: **4400160124**

číslo smlouvy zhotovitele: 152594

SMLOUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

jehož jménem jedná MUDr. Miroslav Adámek, primátor

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen RMZ

zástupce ve věcech technických:

Ing. Michal Zlámal, pověřen vedením odboru koncepce a realizace dopravních staveb

Ing. Magdaléna Zmeškalová, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924



dále jen **objednatel**

a

Technické služby Zlín, s.r.o.

se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02

zastoupené: Radkem Majcem, jednatelem

Ing. Janem Štětkařem, jednatelem


Ing. Tomášem Krajičkem, jednatelem

zástupce ve věcech technických: Radoslav Říha, Karel Hlušík

IČ: 60711086

DIČ: CZ60711086

Zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno odd. C, vložka 15600



Odpovědné středisko: stavební údržba komunikací



dále jen **zhotovitel**

I. PREAMBULE:

Dne 12. 8. 2016 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností Technické služby Zlín, s.r.o., se sídlem Záhumení V 321, 763 02 Zlín - Louky, IČ: 60711086, jako zhotovitelem uzavřena dílčí smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem

poskytováno plnění v rámci stavby "Oprava chodníků v místní části Zlín – Lesní čtvrť mezi ulicemi Prostřední, Pod Vrškem, Dolní "

V průběhu realizace stavby vyvstaly objektivní skutečnosti, se kterými nebylo možné při přípravě stavby počítat. Zhotovitel stavby musel průběh realizace stavebních prací pozastavit, a to z důvodu souběhu stavebních prací na této stavbě a stavebních prací realizovaných společností Vodovody a kanalizace Zlín, a.s na rekonstrukci vodovodního řadu na ulici Prostřední, Spojovací a Dolní, která má být prováděna v období od května do září 2017. Z tohoto důvodu došlo v současné době k zamezení realizace díla a je tedy nutné vzhledem k této skutečnosti posunout termín dokončení díla oproti původnímu termínu, který je dle uzavřené Dílčí smlouvy o dílo dne 30. 6. 2017.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek V. Doba a místo plnění se mění následovně:

Bod č. 1 Doba plnění:

Dílo bude provedeno nejpozději do 15. 12. 2017

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v Registru smluv.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 15. 12 . 2016, č.j. 3/15Z/2016,

Rada města Zlína dne 23. 1. 2017 č.j. 70/2R/2017, RO č.2/2017, tab. č. 50

Schválení uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 25. 7. 2016, č.j. 55/15R/2016, schválení uzavření smlouvy o dílo
dne 26. 6. 2017, č.j. 110/13R/2017 schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne 30. 06. 2017

ob
sta

Jd

člen Rady města Zlína

Ve Zlíně dne 30. 06. 2017

zhotovitel

Technické služby Zlín, s.r.o.

Ra

jed

Ing

jedn

Ing. Tomáš Krajíček

jednatel