

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-5310/2023**

číslo jednací: 10957/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623720022

a

správce společnosti:

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 706

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Janem Tylem a Libuší Tintěrovou - členy představenstva

Předseda představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy samostatně. Člen představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy s dalším členem představenstva.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury**



společník:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1809
zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

číslo smlouvy: 61/23-OZ/SOD

Korespondenční adresa:

Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **928**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“ (dále jen „Dodatek č. 2“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě **Pokynu Správce stavby číslo 9 - určení valorizace** ze dne 3.10.2024 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **5 784 898,98 Kč** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v 2. čtvrtletí 2024.
- 1.2 Smluvní strany se dále v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
1	111 446,00 Kč	0,00 Kč	111 446,00 Kč
2	798 670,49 Kč	0,00 Kč	798 670,49 Kč
3	56 240,40 Kč	0,00 Kč	56 240,40 Kč
4	1 277 463,68 Kč	4 640 399,94 Kč	- 3 362 936,26 Kč
Celkem	2 243 820,57 Kč	4 640 399,94 Kč	- 2 396 579,37 Kč

1.3 Změna ceny Díla dle Dodatku č. 2:

Cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH	1 381 095 448,53 Kč
Valorizace Q2/2024– Určení Správce stavby č. 9	5 784 898,98 Kč
Změnový list č. 1, 2, 3 a 4	- 2 396 579,37 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	1 384 483 768,14 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

Na základě Dodatku č. 2 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **1 384 483 768,14 Kč.**

slovy: jedna miliarda tři sta osmdesát čtyři miliónů čtyři sta osmdesát tři tisíc sedm set šedesát osm korun českých čtrnáct haléřů.

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 2.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 2

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

3.4 Soupis změn Díla v rozsahu dle změnového listu č. 1, 2, 3 a 4 je součástí uvedeného změnového listu.

3.5 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 17.10.2024

V Litoměřicích dne 11.10.2024

.....
Objednatel

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Ing. Jan Tyl
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

11.10.2024

.....
Libuše Tintěrová
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

11.10.2024

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

9.10.2024

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 2

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 2

Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 1 v Kč	Uprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 2 Q 2024	Vícepráce ZL č. 1,2,3,4	Méněpráce ZL č.4	Cena dle dodatku č. 2 v Kč
PS 01-01-11	Žst. Vlkov u Tišnova, definitivní SZZ	176 186 620,16	176 186 620,16				176 186 620,16
PS 01-01-12	Žst. Vlkov u Tišnova, provizorní SZZ	56 561 368,84	57 174 194,05	121 910,37			57 296 104,42
PS 01-01-14	Žst. Vlkov u Tišnova, úprava AVV	1 119 307,20	1 119 307,20	567,94			1 119 875,14
PS 01-02-11	ŽST Vlkov u Tišnova, místní kabelizace	6 966 730,56	6 995 703,94	6 914,74			7 002 618,68
PS 01-04-51	Žst. Vlkov u Tišnova, DDTS ŽDC	6 939 937,20	6 939 937,20				6 939 937,20
PS 01-02-21	Žst. Vlkov u Tišnova, rozhlasové zařízení	726 208,38	726 570,13	1 085,23			727 655,36
PS 01-02-31	ŽST Vlkov u Tišnova, zapojovač	1 227 683,83	1 232 890,09				1 232 890,09
PS 01-02-41	ŽST Vlkov u Tišnova, PZTS a LDP	971 631,60	971 631,60				971 631,60
PS 01-02-42	Žst. Vlkov u Tišnova, kamerový systém	2 189 428,37	2 189 428,37				2 189 428,37
PS 01-02-51	ŽST Vlkov u Tišnova, úprava TK	5 806 556,04	5 806 556,04				5 806 556,04
PS 01-02-52	Žst. Vlkov u Tišnova, úprava DOK a TOK	7 360 263,28	7 360 263,28				7 360 263,28
PS 01-02-53	NEOCEŇOVAT - ŽST Vlkov u Tišnova, úprava DOK (ČD-T)	0,00	0,00				0,00
PS 01-02-61	ŽST Vlkov u Tišnova, informační zařízení	4 099 766,58	4 099 766,58				4 099 766,58
PS 01-02-71	ŽST Vlkov u Tišnova, sdělovací zařízení	1 723 636,80	1 730 166,72				1 730 166,72
PS 01-02-81	ŽST Vlkov u Tišnova, přenosové zařízení	6 474 623,40	6 487 960,60				6 487 960,60
PS 01-02-91	Vlkov u Tišnova, MRS	828 368,72	831 600,98				831 600,98
PS 01-03-51	Žst. Vlkov u Tišnova, trafostanice 22/0,4kV	3 834 611,90	3 835 545,97				3 835 545,97
PS 01-03-52	Žst. Vlkov u Tišnova, trafostanice 25/0,4kV pro zab. zař.	1 704 472,48	1 704 472,48				1 704 472,48
PS 01-03-71	Žst. Vlkov u Tišnova, rozvodna nn	4 792 054,29	4 792 054,29	3 060,91			4 795 115,20
PS 01-03-72	Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní zdroj	1 618 953,66	1 619 729,78				1 619 729,78
PS 01-03-61	Žst. Vlkov u Tišnova, STS 6kV	8 914 417,21	8 946 364,09				8 946 364,09
PS 01-03-11	Žst. a SpS Vlkov u Tišnova, DRT vč.doplnění řídicího systému na ED Bmo	4 350 246,57	4 350 529,66				4 350 529,66
PS 01-04-52	Žst. Vlkov u Tišnova, DDTS ŽDC - silnoproudé zařízení	537 297,29	537 297,29	309,51			537 606,80
SO 01-10-01.01	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční svršek - následně podbití	4 235 081,78	4 235 081,78				4 235 081,78
SO 01-10-01	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční svršek	271 078 750,05	271 078 750,05	260 307,34			271 339 057,39
SO 01-11-01	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek	68 032 111,06	68 038 179,45	579 282,96			68 617 462,41
SO 01-11-02	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek - demolice podchodu v km 48,860	2 153 169,43	2 153 169,43	49 953,53			2 203 122,96
SO 01-11-03	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek - násypové těleso přeložky	51 925 850,07	51 925 850,07	925 957,97			52 851 808,04
SO 01-14-01	Žst. Vlkov u Tišnova, výstroj trati	483 732,00	483 732,00	269,00			484 001,00
SO 01-12-02	Vlkov-Osová, nástupiště	31 677 191,58	31 677 191,58	369 139,02			32 046 330,60
SO 01-20-03	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 49,703	22 401 472,79	22 401 643,33	221 068,13			22 622 711,46
SO 01-20-05	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,001	2 703 633,74	2 703 633,74	53 741,43			2 757 375,17
SO 01-20-06	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253	3 371 690,52	3 373 376,24	56 261,02			3 429 637,26
SO 01-22-06	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253 - silniční propustek	408 063,87	408 063,87				408 063,87
SO 01-23-01	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 49,440 - km 49,544	10 130 295,99	10 130 295,99	161 949,87	360 096,34	755 350,51	9 896 991,69
SO 01-23-02	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 49,452 - km 49,667	35 852 224,18	35 852 224,18	537 405,94	917 367,34	3 885 049,43	33 421 948,03
SO 01-23-04	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrné zdi v km 49,822 - km 49,851	7 200 579,42	7 200 579,42	119 476,15			7 320 055,57
SO 01-23-07	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 50,100-50,200	17 447 582,87	17 447 582,87	160 681,60			17 608 264,47
SO 01-50-06	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253 - úprava komunikace	433 614,00	433 614,00				433 614,00
SO 01-22-07	Žst. Vlkov u Tišnova, Propustek v km 0,022 místní komunikace "Osočkan"	1 573 628,45	1 573 628,45				1 573 628,45
SO 01-22-08	Žst. Vlkov u Tišnova, Propustek v km 0,062 místní komunikace "Osočkan"	844 023,68	844 023,68				844 023,68
SO 01-25-01	Žst. Vlkov u Tišnova, Návěstní krakorec v km 49,797	1 930 020,21	1 930 020,21	8 090,87			1 938 111,08
SO 01-30-01	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽ	8 791 766,09	8 861 393,97	22 074,65			8 883 468,62
SO 01-30-02	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ostatních operátorů	4 747 226,72	4 790 817,69	12 434,72			4 803 262,41
SO 01-30-03	NEOCEŇOVAT - Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů společnosti CETIN	0,00	0,00				0,00
SO 01-31-01	Žst. Vlkov u Tišnova, kanalizace	830 860,92	833 997,96	12 754,54			846 752,50
SO 01-32-01	Žst. Vlkov u Tišnova, vodovody	2 299 358,75	2 299 358,75				2 299 358,75
SO 01-32-02	Žst. Vlkov u Tišnova, vodovodní přípojka	569 516,87	569 516,87				569 516,87
SO 01-33-01	Žst. Vlkov u Tišnova, plynovody	1 844 836,55	1 844 836,55	27 670,43			1 872 506,98
SO 01-50-01	Žst. Vlkov u Tišnova, úprava komunikace OSOČKAN	4 327 370,87	4 327 370,87				4 327 370,87
SO 01-50-02	Žst. Vlkov u Tišnova,zpevněná plocha u technologické budovy	3 935 237,17	3 935 237,17				3 935 237,17
SO 01-60-01	Kabelovod	48 456 060,84	48 456 060,84	389 260,86			48 845 321,70
SO 01-60-02	Zast. Vlkov-Osová - kabelovod	7 022 127,55	7 022 127,55				7 022 127,55
SO 01-72-01.05	Žst. Vlkov u Tišnova, Provizorní přístřešek pro cestující	208 167,35	211 640,10				211 640,10
SO 01-72-01.1	Žst. Vlkov-Technologická budova -arch-stav.resení	16 174 174,01	16 183 227,57	186 353,74	167 686,40		16 537 267,71
SO 01-72-01.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	1 028 947,04	1 028 947,04	2 546,32			1 031 493,36
SO 01-72-01.4.1	Žst. Vlkov u Tišnova , Technologická budova - ZTI	130 524,97	130 524,97				130 524,97
SO 01-72-01.4.2	Žst.Vlkov u Tišnova, technologická budova - Technika prostředí staveb-vzduchotechnika a vytápění, ch	1 947 350,59	1 947 350,59	5 093,38			1 952 443,97
SO 01-72-03	Žst. Vlkov u Tišnova - stavební úpravy pro SpS	12 430,58	12 430,58				12 430,58
SO 01-72-04	Žst. Vlkov u Tišnova - stavební úpravy pro TR-ZZ	89 202,25	89 202,25				89 202,25
SO 01-75-02.3.1	Vlkov - Osová, přístřešky pro cestující-vzduchotechnika a vytápění, chlazení	181 012,24	181 012,24				181 012,24
SO 01-75-02.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	222 158,09	222 158,09				222 158,09
SO 01-75-02	Vlkov-Osová, přístřešky pro cestující	3 303 144,68	3 303 144,68				3 303 144,68
SO 01-77-01	Vlkov - Osová, orientační systém	472 078,40	472 078,40				472 078,40
SO 01-78-01	žst.Vlkov u Tišnova, demolice výpravní budovy	4 597 197,07	4 667 433,30	1 519,60			4 668 952,90
SO 01-81-01	Žst. Vlkov u Tišnova, rekonstrukce trakčního vedení	168 897 524,17	169 040 925,93	1 425 218,04	798 670,49		171 264 814,46
SO 01-81-02	Žst. Vlkov u Tišnova, přípojny TR EOv a ZZ na TV	703 897,96	703 897,96				703 897,96
SO 01-81-03	Žst. Vlkov u Tišnova, zavešení kabelu 6kV na TV	981 441,71	981 441,71				981 441,71
SO 01-81-04	Žst. Vlkov u Tišnova, přípojny SpS na TV	6 903 208,47	6 903 208,47	17 724,00			6 920 932,47
SO 01-84-01	Žst. Vlkov u Tišnova, EOv	13 642 356,44	13 642 356,44	13 630,38			13 655 986,82
SO 01-86-01	Vlkov u Tišnova - Křížanov, rekonstrukce kabelu 6kV - část 1	4 867 103,63	4 867 103,63				4 867 103,63
SO 01-86-02	Žst. Vlkov u Tišnova, úprava rozvodů nn	5 320 916,46	5 320 916,46				5 320 916,46
SO 01-86-03	Žst. Vlkov u Tišnova, venkovní osvětlení	11 432 824,14	11 432 824,14	6 214,94			11 439 039,08
SO 01-86-04	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení nástupišť	3 400 091,35	3 400 091,35				3 400 091,35
SO 01-86-05	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení přístupových cest	2 346 621,60	2 346 621,60				2 346 621,60
SO 01-86-06	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení nákladisté	3 787 154,69	3 787 154,69				3 787 154,69
SO 01-86-07	Žst. Vlkov u Tišnova, DOÚO	14 820 567,32	14 820 567,32				14 820 567,32
SO 01-86-08	Žst. Vlkov u Tišnova, přeložky silnoproudých zařízení	4 153 962,26	4 172 604,51	11 397,69			4 184 002,20
SO 01-86-09	Žst. Vlkov u Tišnova, přípojka 22kV	1 742 359,97	1 742 359,97				1 742 359,97
SO 01-87-01	Žst. Vlkov u Tišnova, ukolejení kovových konstrukcí	5 250 661,20	5 250 661,20	9 574,33			5 260 235,53
SO 01-88-01	Žst. Vlkov u Tišnova, uzemnění technologické budovy	260 373,20	260 373,20	2 645,25			263 018,45
SO 01-88-02	žst. Vlkov u Tišnova, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab. zař.	148 272,60	148 272,60				148 272,60
SO 01-92-01	Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení	1 835 028,00	1 866 405,20				1 866 405,20
SO 01-96-01	Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní výsadby	832 600,00	832 600,00				832 600,00
SO 01-99-01	Žst. Vlkov u Tišnova, provizorní komunikace a dopravní značení	27 972 039,16	28 228 213,23	1 352,58			28 229 565,81
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	123 000 006,98	123 000 006,98				123 000 006,98
SO 98-98	Všeobecný objekt	27 427 743,07	27 427 743,07				27 427 743,07
Celkem		1 379 734 404,03	1 381 095 448,53	5 784 898,98	2 243 820,57	4 640 399,94	1 384 483 768,14

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5009039

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 388eb9e9-e027-4e01-b215-2dea7d93d544

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.10.2024 13:04:56

Hash komponenty: d3bbd9622c6f5cce00274d4a47c449a20976f1610e6a8aad5836b66026a22ba0

Hashovací funkce: sha256Hex



4261ddec-6a00-43ca-9b9b-da4b7a06e884