

# **DODATEK č. 2**

## **ke smlouvě o dílo č. 22/2016 na odstranění havarijního stavu v místnosti 132/B (Zimní zahrada)**

uzavřený mezi

**1. Česká republika - Ministerstvo financí**

se sídlem: Letenská 15, Praha 1 – Malá Strana, PSČ: 118 10

zastoupená: Michalem Křížem, ředitelem odboru 13 – Hospodářská správa

IČO: 000 06 947

DIČ: CZ 000 06 947

bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 3328001/0710

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. STAV-ING s.r.o.**

se sídlem: Vídeňská 619/142, Praha 4 – Kunratice, PSČ: 148 00

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131409

zastoupená: Ing. Vladislavem Řeháčkem, jednatelem

IČO: 281 85 269

DIČ: CZ 281 85 269

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 43-985440237/0100

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 22/2016 na odstranění havarijního stavu  
v místnosti 132/B (Zimní zahrada)  
(dále jen „**Dodatek**“)

## 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 4. 11. 2016 smlouvu o dílo č. 22/2016 na odstranění havarijního stavu v místnosti 132/B (Zimní zahrada), ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 8. 2. 2017 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je odstranění havarijního stavu části budovy MF ČR na adrese Letenská 15/525, Praha 1.

## 2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 V souladu s článkem XI. Závěrečná ustanovení, odst. 13 a v návaznosti na článek IV. Plnění – lhůta a způsob, odst. 9 Smlouvy se Smluvní strany tímto Dodatkem dohodly, že termín pro dokončení Díla se z důvodů popsaných v záznamu z jednání ze dne 20. 7. 2017, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 1, prodlužuje do **30. 9. 2017**.
- 2.2 V souvislosti s výše uvedeným ujednáním Smluvních stran dochází k posunutí původního termínu uvedeného v článku IV. Plnění – lhůta a způsob, odst. 1 Smlouvy.

## 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Záznam z jednání ze dne 20. 7. 2017.
- 3.2 Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 4. 11. 2016, ve znění dodatku č. 1, se nemění.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 (jedno) vyhotovení.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním tohoto Dodatku si jej přečetly, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.**

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

---

**Česká republika**

**Ministerstvo financí**

Michal Kříž

ředitel odboru 13 – Hospodářská správa

---

**STAV-ING s.r.o.**

Ing. Vladislav Řeháček

jednatel

**Příloha č. 1**  
**Záznam z jednání**

**Záznam z jednání**  
k veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen „VZMR“)  
**“Odstranění havarijního stavu v místnosti 132/B (Zimní zahrada)”**

**1. Datum konání:** 20. 7. 2017

**2. Místo konání:** Letenská 15, Praha 1, místnost č. 21/B

**3. Identifikační údaje objednatele:**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Ministerstvo financí
<b>Sídlo:</b>	Letenská 15, 118 10 Praha 1
<b>IČ, DIČ:</b>	<b>1.</b> 00006947, CZ00006947
<b>Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat:</b>	Michal Kříž – ředitel odboru 13 – Hospodářská správa

**4. Identifikační údaje zhotovitele:**

<b>Zhotovitel:</b>	STAV-ING s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Vídeňská 619, 148 00 Praha 4
<b>IČ, DIČ:</b>	<b>2.</b> 28185269, CZ28185269
<b>Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat:</b>	Ing. Vladislav Řeháček

**5. Přítomni**

Za Objednatele: Mgr. Jan Spáčil VO 1301, Lenka Bradschetlová referent odd. 1302

Za Zhotovitele: Ing. Vladislav Řeháček

**6. Předmět jednání**

Dne 20. 7. 2017 proběhlo jednání se Zhotovitelem investiční akce „Odstranění havarijního stavu v místnosti 132/B (Zimní zahrada)“, který byl vybrán formou zvláštního režimu při zadávání VZMR, tedy přímým oslovením, jež bylo schválené Státním tajemníkem dne 6. 6. 2016 pod č. j. MF-20441/2016/1301-2.

Zástupci smluvních stran se sešli v návaznosti na podmínky stanovené záznamem o průběhu a výsledku jednání ze dne 1. 6. 2017, kdy byl Zhotovitel povinen neprodleně informovat Objednatele poté, co obdrží aktuální informace z Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ“) ve věci schválení výrobní dokumentace, a dále kvůli projednání prodloužení termínu dokončení díla, které je dodatkem č. 1 ze dne 8. 2. 2017 stanoveno nejpozději do 31. 7. 2017.

**6.1 Dohoda o dalším postupu**

Zhotovitel předložil Objednateli kladné stanovisko NPÚ k předložené výrobní dokumentaci a zároveň sdělil, že okna byla zadána do výroby. Vzhledem k datu, ke kterému bylo vydáno stanovisko NPÚ, a skutečnosti, že k dokončení zakázky je kromě výměny oken ještě nutná oprava obvodového pláště dané části budovy, domluvili se zástupci smluvních stran na prodloužení termínu dokončení díla do 30. 9. 2017.

**7. Závěr**

Přítomni jednání se v souladu s článkem IV. odst. 9 uzavřené Smlouvy o dílo č. 22/2016 shodli na tom, že výsledek tohoto jednání o prodloužení lhůty pro plnění díla bude předmětem dodatku č. 2.

O výše uvedeném byl dodatečně informován ředitel odboru 13 – Hospodářská správa pan Michal Kříž, který se s výsledkem jednání ztotožňuje.

.....  
Michal Kříž  
ředitel odboru 13

V Praze dne 20. 7. 2017

Za objednatele:

.....  
Mgr. Jan Spáčil

.....  
Lenka Bradschetlová

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Vladislav Řeháček