

Statutární město Brno, městská část Brno-jih
Mariánské nám. 13, 617 00 Brno

D o d a t e k č. 1

ke smlouvě č. 0724040131 ze dne 15.07.2024,
uzavřený mezi

Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-jih
Mariánské nám. 13, 617 00 Brno,
zastoupenou Ing. Davidem Grundem, starostou městské části Brno-jih
IČ: 4499278507

[redacted]
(jako objednatelem)

a

Brixton Group, s.r.o.
Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno
Zastoupená Ing. Alexandrem Ben Hamadem, jednatelem
IČ: 255 50 586

[redacted]
(jako zhotovitelem)

I.

Zhotovitel provádí na základě smlouvy o dílo č. 0724040131 ze dne 15. 7. 2024 (dále jen „smlouva“) pro objednatele stavební práce v rámci investiční akce „Chodníky na území MČ Brno-jih“.

Při realizaci díla v lokalitě Za Mostem bylo v rámci přípravy zemní pláně zjištěno, že zeminy v aktivní zóně nejsou dle ČSN 73 6133 vhodné pro realizaci navazujících prací.

Dle sdělení zhotovitele nebylo při provádění dynamické zkoušky v druhém zatěžovacím cyklu naměřeno $E_{df2}=17\text{MPa}$ a 9MPa . Z tohoto důvodu je nutné provést výměnu zemin (sanaci) v aktivní zóně.

II.

V důsledku výše popsanych objektivních skutečností, jež vyšly dodatečně najevo při realizaci díla, se smluvní strany dohodly na

- a) **navýšení ceny díla** o částku 122.264,- Kč bez DPH (147.939,44 Kč vč. 21% DPH);
nová celková cena díla tedy činí **701.469,72 Kč vč. DPH.**

b) prodloužení termínu pro dokončení díla na 31. 10. 2024.

Dodatečné práce, nutné pro úspěšnou realizaci díla, provede zhotovitel v souladu s příloženým „Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb“ ze dne 24. 9. 2024, jež zároveň obsahuje položkový soupis a ocenění jednotlivých prací.

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 0724040131 ze dne 15.07.2024 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.


Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, a že je uzavírán podle jejich pravé a svobodné vůle a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0724040131 ze dne 15.07.2024, byl projednán a schválen na 36. schůzi RMČ Brno-jih dne 02.10.2024.

Příloha:


- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, vč. položkového rozpočtu
- Stanovisko autorského a technického dozoru + žádost zhotovitele o prodloužení termínu

V Brně dne 02.10.2024



za objednatele
Ing. David Grund
starosta MČ Brno-jih

7.10.2024



za zhotovitele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **010** **Za mostem-Novostavba chodníku**

Objekt: **SO 100** **Objekty pozemních komunikací**

Rozpočet: **SO 101.1.** **Sanace zemní pláň**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Brixton Group, s.r.o.

Lužánecká 1887/8

602 00

Brno

IČO: **25550586**

DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			122 264,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			122 264,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	122 264,00 CZK
Základní DPH	21 %	25 675,44 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

147 939,44 CZK

v

Brně

dne

24. 9. 2024

ZA TOI NOVÁK

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010	Za mostem-Novostavba chodníku
O:	SO 100	Objekty pozemních komunikací
R:	SO 101.1.	Sanace zemní pláně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				8 960,06		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 82*0,3*2,5	m3	61,50000	131,10	8 062,65	800-1	RTS 24/ I
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 61,5*0,3	m3	18,45000	48,64	897,41	800-1	RTS 24/ I
Díl: 16		Přemístění výkopku				39 291,13		
3	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	61,50000	151,53	9 319,10	800-1	RTS 24/ I
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	61,50000	487,35	29 972,03	800-1	RTS 24/ I
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				42 363,48		
5	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	61,50000	58,90	3 622,35	800-1	RTS 24/ I
6	59691004R	Recyklát betonový; frakce do 63,0 mm 61,5*1,8*1,01	t	111,80700	346,50	38 741,13	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				3 077,05		
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 82*2,5	m2	205,00000	15,01	3 077,05	800-1	RTS 24/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				28 572,28		
8	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	111,80700	255,55	28 572,28	822-1	RTS 24/ I
Celkem						122 264,00		

Rusler Lukáš (MČ Brno-jih)

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 25. září 2024 12:57
Komu: [REDACTED]
Předmět: Chodníky na území MČ Brno jih_chodník Za mostem_sanace zemní pláně
Důležitost: Vysoká

Dobrý den,
na základě níže uvedených skutečností z důvodu potřeby sanace podloží, kde vznikly nepředvídatelné vícepráce, vás tímto žádáme o prodloužení termínu dokončení díla do 31.10. 2024.
Uvedené prodloužení termínu žádáme zakomponovat do dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Děkujeme za vyhovění naší žádosti.

S přátelským pozdravem

[REDACTED]
Brixton Group, s.r.o.
Lužánecká 1887/8
602 00 Brno

provozovna:
Tuřanka 115a
627 00 Brno

Brixton
GROUP

UPOZORNĚNÍ:

Odesílatel této zprávy dává adresátu na vědomí, že tato zpráva včetně jejího obsahu a příloh není bez dalšího nabídkou na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), tj. odesílatel nemá vůli být vázán obsahem této zprávy, pakliže by ze strany adresáta došlo k jeho jednostrannému jednoduchému a nepodmíněnému přijetí.

Obsahuje-li tato zpráva v jakékoliv formě podstatné náležitosti smlouvy jakéhokoliv typu (dále jen „smlouva“), odesílatel této zprávy dává adresátu na vědomí, že:

- i) má zájem být smlouvou vázán pouze v případě jejího uzavření v písemné formě, a to na jediné listině obsahující podpisy všech účastníků smlouvy,
- ii) přijetí nabídky na uzavření smlouvy je vyloučeno odpovědí adresáta s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, bez ohledu na to, zda mění podmínky nabídky na uzavření smlouvy podstatně či nikoliv,
- iii) odesílatel má zájem na uzavření smlouvy pouze v případě, že se strany dohodnou na všech náležitostech smlouvy, které jsou v této zprávě uvedeny, bez ohledu na to, zda se jedná o náležitosti podstatné či nikoliv.

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, September 24, 2024 1:20 PM
To: [REDACTED]
Subject: Chodníky na území MČ Brno jih_chodník Za mostem_sanace zemní pláň

Dobrý den pane [REDACTED]

v příloze Vám zasílám oceněný výkaz výměr od zhotovitele na vícepráce na akci "Chodníky na území MČ Brno jih".

Navýšení ceny je nutné z důvodu nepředvídaných okolností kdy v rámci přípravy zemní pláň bylo zjištěno, že zeminy v aktivní zóně nejsou dle ČSN 73 6133 vhodné. Při provádění dynamické zkoušky nebylo v druhém zatěžovacím cyklu naměřeno $E_{d2}=17\text{MPa}$ a 9MPa .
Je tedy nutné provést výměnu zemin v aktivní zóně.

s pozdravem a přáním pěkného dne

[REDACTED]
náměstí 9. května 2136/10, 68001 Boskovice
[REDACTED]