

DODATEK č. 1.

číslo smlouvy objednatele: 318 460 / 09 / 2023

číslo smlouvy zhotovitele: 2301 / 2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **VAK STAVBY spol. s r. o.**

sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka 3942

jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová - jednatele

IČO: 48169234

DIČ: CZ48169234

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 335409/0300

telefon: 495 545 222

fax: 455 545 222

e-mail: info@vakstavby.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Roman Kučera, Ing. Monika Halamová

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Monika Halamová, Pavel Středa

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace Hradec Králové, ulice Dřevařská“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	52 731 968,- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 2 082 296,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 11 760,- Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 2 070 536,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	54 802 504,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezačnou žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Hradec Králové, ulice Dřevařská“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne:..... 2024

V Hradci Králové dne: 2024

.....
Ing. Jiří Šolc

ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Roman Kučera, Ing. Monika
Halamová
jednatelé
VAK STAVBY spol. s r. o.

ZMĚNOVÝ LIST - návrh

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Dřevařská

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o.

Navrhovatel: VAK STAVBY spol. s r. o.

Příjemce návrhu: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Datum: 18. 9. 2024

Odkazy specifikaci:	na	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	- viz. položkový rozpočet pro ZL č.1
	na jinou část smlouvy:	- Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

V rámci stavebních prací se na stavbě vyskytly změny, které představují vícepráce a méněpráce:

POPIS ZMĚN:

Vícepráce:

a) Zabezpečení zásobního vodovodního řádu DN 300

DŮVOD ZMĚNY: Při provádění zemních prací pro pokládku kanalizačního potrubí mezi kanalizačními revizními šachtami A61 a A68 (staničení cca km 0,111) došlo ke kolizi se stávajícím vodovodním řádem DN 300, kde bylo stávající koleno na vodovodním potrubí zabezpečeno betonovým blokem, který přesahoval až na stávající kanalizační potrubí DN 500. Z tohoto důvodu hrozilo rozpojení vodovodního potrubí DN 300 při provádění bouracích prací stávajícího kanalizačního potrubí. Na základě zjištěných skutečností bylo nutné zásobní vodovodní řád vyřadit z provozu, provést demontáže tvarovek a volné konce zaslepit. Po položení kanalizačního potrubí opět vodovodní řád propojit a zprovoznit. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Provizorní přepojení vodovodní přípojky DN 150 pro objekt č. p. 466

DŮVOD ZMĚNY: Při zemních pracích bylo zjištěno, že vodovodní přípojka z litinového potrubí DN 150 (staničení km 0,2169) zasahuje do profilu budované kanalizační stoky. Z tohoto důvodu bylo nutné provést provizorní napojení této vodovodní přípojky. Po položení kanalizačního potrubí, bylo provizorní zásobení zrušeno a vodovodní přípojka byla opět zprovozněna. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

c) Ztížené vykopávky při odstraňování pařezů

DŮVOD ZMĚNY: Po vytýčení všech stávajících inženýrských sítí včetně ověření jejich polohy ručně kopanými sondami bylo zjištěno, že v trase stavební rýhy se nacházejí vedení společností ČEZ Distribuce, a. s. a CETIN a. s., které nelze po dobu stavby vypnout ani provizorně přeložit. Dále bylo zjištěno, že výše uvedené kabelové trasy jsou zapleteny do kořenového systému topolů, které byly v rámci stavby pokáceny. Na jednání se společnostmi ČEZ Distribuce, a. s. a CETIN a. s. bylo dohodnuto, že práce spojené s odstraňováním pařezů budou prováděny ručně a k strojnímu odstranění pařezu dojde až v případě, že nebude hrozit poškození žádného uvedeného kabelového vedení. V rámci stavebních prací bylo odstraněno celkem 92 kusů těchto pařezů. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po

provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce:

a) Zabezpečení vodovodní přípojky DN 150 ve staničení km 0,2169

DŮVOD ZMĚNY: Tato změna souvisí s oddílem Vícepráce – změna b). Kdy projektová dokumentace uvažovala s tím, že vodovodní přípojka nebude zasahovat do profilu budované kanalizace a postačí pouze statické zabezpečení této přípojky během provádění zemních prací. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Počet připojených listů specifikací:

*Počet připojených
výkresů:*

Jméno a podpis navrhovatele:

Ing. Monika Halamová – VAK STAVBY spol. s r. o.

Stanovisko objednatele: Ing. Miroslav Melichar - objednatel s věcným návrhem souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit

Stanovisko zhotovitele: Ing. Monika Halamová - zhotovitel předloží návrh změny ceny

Stanovisko projektanta: Ing. Miloslav Pišta - projektant souhlasí

Stanovisko provozovatele: Bc. Radim Dus - provozovatel souhlasí

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Poznámka:

** vysvětleno v popisech jednotlivých změn víceprací a méněprací

ZMĚNOVÝ LIST		
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		Číslo: 1.
Kanalizace Hradec Králové, ulice Dřevařská		
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.		
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o.		
Navrhovatel:	VAK STAVBY spol. s r. o.	
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 23. 9. 2024
<i>V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny</i>		
Vícepráce: Změna a) 269 995,- Kč Změna b) 202 750,-Kč Změna c) 1 609 551,- Kč Vícepráce celkem: 2 082 296,- Kč Méněpráce: Změna a) – 11 760,- Kč Méněpráce celkem: - 11 760,- Kč		
Změnový list č. 1 představuje rozdíl víceprací a méněprací částka ve výši: 2 070 536,- Kč.		
Přílohy: položkový rozpočet pro ZL č.1		
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 2 070 536,- Kč (vícepráce: dvamilionysedmdesáttisícpětsettricetšest)		
Předkládá: Ing. Monika Halamová	Převzal: Ing. Miroslav Melichar	
Datum: 23. 9. 2024	Datum: 23. 9. 2024	

ZMĚNOVÝ LIST		
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY		Číslo: 1.
Kanalizace Hradec Králové, ulice Dřevařská		
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.		
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o.		
Navrhovatel:	VAK STAVBY spol. s r. o.	
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 30. 9. 2024
Vyřádění projektanta (Ing. Miloslav Pišta): Souhlasí Vyřádění provozovatele (Bc. Radim Dus): Souhlasí Vyřádění objednatele (Ing. Lukáš Netušil): Souhlasí		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Změna sjednané ceny:		
Vícepráce celkem: 2 082 296,- Kč Méněpráce celkem: - 11 760,- Kč Změnový list č. 1 představuje rozdíl víceprací a méněprací částka ve výši: 2 070 535,- Kč.		
Návrh nově sjednané ceny díla (číslem/slovy): 2 070 536,- Kč (vícepráce: dvamilionysedmdesáttisícpětsetšest) Nová cena díla bude uvedena v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.		
Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:	
..... Roman Kučera, Ing. Monika Halamová	 Ing. Pavel Loskot	
Datum: 30. 9. 2024	Datum: 30. 9. 2024	

ZMĚNOVÝ LIST - návrh

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Dřevařská

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o.

Navrhovatel: VAK STAVBY spol. s r. o.

Příjemce návrhu: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Datum: 18. 9. 2024

Odkazy specifikaci:	na	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	- viz. položkový rozpočet pro ZL č.1
	na jinou část smlouvy:	- Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

V rámci stavebních prací se na stavbě vyskytly změny, které představují vícepráce a méněpráce:

POPIS ZMĚN:

Vícepráce:

a) Zabezpečení zásobního vodovodního řádu DN 300

DŮVOD ZMĚNY: Při provádění zemních prací pro pokládku kanalizačního potrubí mezi kanalizačními revizními šachtami A61 a A68 (staničení cca km 0,111) došlo ke kolizi se stávajícím vodovodním řádem DN 300, kde bylo stávající koleno na vodovodním potrubí zabezpečeno betonovým blokem, který přesahoval až na stávající kanalizační potrubí DN 500. Z tohoto důvodu hrozilo rozpojení vodovodního potrubí DN 300 při provádění bouracích prací stávajícího kanalizačního potrubí. Na základě zjištěných skutečností bylo nutné zásobní vodovodní řád vyřadit z provozu, provést demontáže tvarovek a volné konce zaslepit. Po položení kanalizačního potrubí opět vodovodní řád propojit a zprovoznit. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Provizorní přepojení vodovodní přípojky DN 150 pro objekt č. p. 466

DŮVOD ZMĚNY: Při zemních pracích bylo zjištěno, že vodovodní přípojka z litinového potrubí DN 150 (staničení km 0,2169) zasahuje do profilu budované kanalizační stoky. Z tohoto důvodu bylo nutné provést provizorní napojení této vodovodní přípojky. Po položení kanalizačního potrubí, bylo provizorní zásobení zrušeno a vodovodní přípojka byla opět zprovozněna. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

c) Ztížené vykopávky při odstraňování pařezů

DŮVOD ZMĚNY: Po vytýčení všech stávajících inženýrských sítí včetně ověření jejich polohy ručně kopanými sondami bylo zjištěno, že v trase stavební rýhy se nacházejí vedení společností ČEZ Distribuce, a. s. a CETIN a. s., které nelze po dobu stavby vypnout ani provizorně přeložit. Dále bylo zjištěno, že výše uvedené kabelové trasy jsou zapleteny do kořenového systému topolů, které byly v rámci stavby pokáceny. Na jednání se společnostmi ČEZ Distribuce, a. s. a CETIN a. s. bylo dohodnuto, že práce spojené s odstraňováním pařezů budou prováděny ručně a k strojnímu odstranění pařezu dojde až v případě, že nebude hrozit poškození žádného uvedeného kabelového vedení. V rámci stavebních prací bylo odstraněno celkem 92 kusů těchto pařezů. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po

provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce:

a) Zabezpečení vodovodní přípojky DN 150 ve staničení km 0,2169

DŮVOD ZMĚNY: Tato změna souvisí s oddílem Vícepráce – změna b). Kdy projektová dokumentace uvažovala s tím, že vodovodní přípojka nebude zasahovat do profilu budované kanalizace a postačí pouze statické zabezpečení této přípojky během provádění zemních prací. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Počet připojených listů specifikací:

*Počet připojených
výkresů:*

Jméno a podpis navrhovatele:

Ing. Monika Halamová – VAK STAVBY spol. s r. o.

Stanovisko objednatele: Ing. Miroslav Melichar - objednatel s věcným návrhem souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit

Stanovisko zhotovitele: Ing. Monika Halamová - zhotovitel předloží návrh změny ceny

Stanovisko projektanta: Ing. Miloslav Pišta - projektant souhlasí

Stanovisko provozovatele: Bc. Radim Dus - provozovatel souhlasí

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Poznámka:

** vysvětleno v popisech jednotlivých změn víceprací a méněprací

ZMĚNOVÝ LIST		
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		Číslo: 1.
Kanalizace Hradec Králové, ulice Dřevařská		
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.		
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o.		
Navrhovatel:	VAK STAVBY spol. s r. o.	
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 23. 9. 2024
<i>V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny</i>		
Vícepráce: Změna a) 269 995,- Kč Změna b) 202 750,-Kč Změna c) 1 609 551,- Kč Vícepráce celkem: 2 082 296,- Kč Méněpráce: Změna a) – 11 760,- Kč Méněpráce celkem: - 11 760,- Kč		
Změnový list č. 1 představuje rozdíl víceprací a méněprací částka ve výši: 2 070 536,- Kč.		
Přílohy: položkový rozpočet pro ZL č.1		
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 2 070 536,- Kč (vícepráce: dvamilionysedmdesáttisícpětsettrícetšest)		
Předkládá: Ing. Monika Halamová	Převzal: Ing. Miroslav Melichar	
Datum: 23. 9. 2024	Datum: 23. 9. 2024	

ZMĚNOVÝ LIST		
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY		Číslo: 1.
Kanalizace Hradec Králové, ulice Dřevařská		
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.		
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o.		
Navrhovatel:	VAK STAVBY spol. s r. o.	
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 30. 9. 2024
Vyřádění projektanta (Ing. Miloslav Pišta): Souhlasí Vyřádění provozovatele (Bc. Radim Dus): Souhlasí Vyřádění objednatele (Ing. Lukáš Netušil): Souhlasí		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Změna sjednané ceny:		
Vícepráce celkem: 2 082 296,- Kč Méněpráce celkem: - 11 760,- Kč Změnový list č. 1 představuje rozdíl víceprací a méněprací částka ve výši: 2 070 535,- Kč.		
Návrh nově sjednané ceny díla (číslem/slovy): 2 070 536,- Kč (vícepráce: dvamilionysedmdesáttisícpětsetšest) Nová cena díla bude uvedena v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.		
Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:	
..... Roman Kučera, Ing. Monika Halamová	 Ing. Pavel Loskot	
Datum: 30. 9. 2024	Datum: 30. 9. 2024	