

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2024/D/0060

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kuřim

se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským,
starostou
IČO: 002 81 964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: č.ú.: 19-22824641/0100, bankovní ústav: Komerční banka
a.s.

Kontaktní osoby ve věci realizace Díla:

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, tel. 541 422 373, 606 705 879
Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz, tel. 601 082 761,

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
zastoupena: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
IČ: 45274924
DIČ: CZ4527494
Zapsán: u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 1561
Bankovní spojení: č.ú.: 1005845621/0100, bankovní ústav: Komerční
banka, a.s.
Kontaktní osoba ve věci realizace Díla: Karel Bajer, hlavní stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 1

Předmět dodatku

Dle čl. 2 Předmět smlouvy a rozsah díla, odst. 2.2.11 Smlouvy o dílo s názvem: **Kuřim – autobusová zastávka v ul. Zámecká (sil. II/386)**, č. 2024/D/0060 ze dne 11. 09. 2024 (dále jen „Smlouva“) je Objednatel povinen zajistit a projednat přechodné dopravní značení. Objednatel nechal zpracovat dopravní značení, které však neschválil koordinátor Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, společnost KORDIS JMK, a.s. a musí dojít k přepracování projektu dopravního značení. Z tohoto důvodu nejsou vytvořeny podmínky pro provádění díla a nelze Zhotoviteli předat staveniště ve smluvený termín dle čl. 3 Doba a místo plnění, odst. 3.2 tak, aby mohl následně zahájit provádění díla. Smluvní strany se v souladu s odst. 15.1 Smlouvy dohodly na následující změně této Smlouvy, která spočívá v prodloužení termínu protokolárního předání staveniště

takto:

Článek 3 Doba a místo plnění, odst. 3.2, se ruší a nově zní takto:

Práce Zhotovitele na realizaci Díla budou zahájeny dnem protokolárního předání staveniště, které proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání stanovení přechodné úpravy dopravního značení Zhotoviteli.

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 1 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- 2.4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost nastává, dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.5. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen oběma smluvními stranami v elektronické podobě.
- 2.6. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno na 29. schůzi Rady města Kuřimi konané dne 09. 10. 2024 usnesením č. R/2024/0404.

V Kuřimi

V Brně

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

.....
Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih