

ZMĚNOVÝ LIST			
SZ Buchlovice - oprava střech a stropů Dolního zámku			
reg.č.stavby:	134V131000233	číslo ZL:	
smlouva:	NPU-450/103883/2023	02	
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333		
zhotovitel:	H & B delta, s.r.o., IČO: 25835661		
název ZL:	Hromosvodové bání		
předmět změny:	Po zpřístupnění a demontáži hromosvodových bání byl v souladu s vydaným závazným stanoviskem orgánu památkové péče zhotoven nový restaurátorský záměr, podle kterého jsou stávající bání v takovém stavu, který neumožňuje jejich repasí. Proto bylo navrženo zhotovení nových bání z materiálu Cu. zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.): Na základě nového restaurátorského záměru bylo navrženo místo původních repasí zhotovení nových bání z měděného plechu. zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Teprve podrobná obhlídka z lešení ukázala, že repase stávajících bání není vhodná. zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu navazují na práce původní zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Práce nemění povahu veřejné zakázky, pouze rozšiřují její předmět podle nálezkové situace. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat.		
vliv na cenu díla:	<i>NE</i>	rozpočet:	méněpráce ANO
		cena:	<i>bez DPH</i> -170 317,00 Kč <i>21%DPH</i> -35 766,57 Kč <i>celkem</i> -206 083,57 Kč
vliv na cenu díla:	<i>ANO</i>	rozpočet:	vícepráce ANO
		cena:	<i>bez DPH</i> 1 540 040,00 Kč <i>21%DPH</i> 323 408,40 Kč <i>celkem</i> 1 863 448,40 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	<i>bez DPH</i> 1 369 723,00 Kč <i>21%DPH</i> 287 641,83 Kč <i>celkem</i> 1 657 364,83 Kč
vliv na termín dokončení: Rozsah víceprací může mít vliv na termín dokončení.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
přílohy : Rozpočet Přehled změn a dodatků Rekapitulace nákladů			
podpis zhotovitele:			
podpis projektanta :			
podpis TDS :			
podpis objednatele:			
		Datum	8.10.24
		Datum	8.10.24
		Datum	8.10.24
		Datum	8.10.24

		číslo ZL:
		02
Vyřídění Projektanta Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.		
Vyřídění TDS Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím. Navržené změny zlepšují kvalitu díla a provoz objektu.		
Vyřídění objednatele Navržené změny uvedené ve ZL č. 1 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změnami se nemění podstata ani zadání díla, pouze se řeší skutečnosti, které vyplynuly z nálezkových situací při provádění díla.		
Další vyřídění		

Položkový rozpočet

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - oprava střech a stropů Dolního zámku
O:	MNP	MNP č.1
R:	R-24-002	ZL_02_Hromosvodné bání_MNP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1.1		Repase hromosvodných tyčí a výroba replik hromosvodných bání				-170 317,00	
1	1.1-004	Repase doletování ,doplnění obroušení atd.	ks	-10,00000	17 031,70	-170 317,00	SoD

Položkový rozpočet

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - oprava střech a stropů Dolního zámku
O:	VCP 1	VCP č.1
R:	R-24-002.01	ZL_02_Hromosvodné bání_VCP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1.1		Repase hromosvodných tyčí a výroba replik hromosvodných bání				1 540 040,00	
1	1.1-03	Provedení oprav tyčí a jejich uchycení - rovnáním, svařováním a zabroušením	ks	10,00000	738,00	7 380,00	CN Bartošek
2	1.1-04	Zhotovení chybějících úchytů hromosvodných tyčí	ks	10,00000	1 000,00	10 000,00	CN Bartošek
3	1.1-07	Výroba replik bání	ks	10,00000	141 600,00	1 416 000,00	CN Bartošek
4	1.1-08	Materiál (měděný plech a pájka)	ks	10,00000	5 500,00	55 000,00	CN Bartošek
5	1.1-09	Kovotlačitelské práce	ks	10,00000	5 166,00	51 660,00	CN Bartošek